

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा के माह 12.2017 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 04.10.2018 से 12.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, व. लेखापरीक्षक एवं श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12.2017 से 21.12.2017 एवं 08.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10.2016 से 11.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अल्मोड़ा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से वांछित निर्माण कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से ग्रामीण सड़के बनाए जाने का भी कार्य किया जाता है।

ii). (अ). **विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:**

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	183.40	174.84	8.56	825.46	2252.71	3078.17	1649.43	1428.74
2016-17	190.50	190.50	0.00	1428.74	995.20	2423.94	1283.50	1140.44
2017-18	227.38	225.49	1.89	1140.44	1246.28	2386.72	876.49	1510.23
2018-19 (till 09.2018)	189.35	125.21	64.14	1510.23	249.05	1759.28	655.69	1103.59

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्ति (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष		
प्रारम्भिक अवशेष		
वर्ष के दौरान प्राप्ति	---	-----शून्य-----

कुल प्राप्ति		
वर्ष के दौरान कुल व्यय		
अंतिम अवशेष		

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

तकनीकी संवर्ग:

1. मुख्य अभियंता (स्तर - 1)
2. मुख्य अभियंता (स्तर- 2)
3. अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार)
4. अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार)
5. सहायक अभियन्ता
6. कनिष्ठ अभियन्ता

गैर-तकनीकी संवर्ग:

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रधान सहायक
5. कनिष्ठ सहायक

iv). **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** वर्तमान लेखापरीक्षा 12.2017 से 09.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -1- रु. 769.45 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप में विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 18 माह से लेकर 140 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि में भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य में न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों में से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति में थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 13 विभागों के 60 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु.769.45 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 11.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के कारण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब होता है, साथ ही भूमि विवाद के मामले भी कार्यों की प्रगति को धीमा करते हैं, कार्यों को शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 18 माह से लेकर 140 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी अधिकांश कार्य अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे साथ ही इन कार्यों में से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति में थे । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 769.45 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

संलग्नक -1

(धनराशि रु. मे)

विभाग का नाम	कार्य का नाम	धनराशिप्राप्त होने का माह	09/2018 को अवशेष धनराशि
स्वास्थ्य	प०क०उप० कामा	02/2007	656000
	प०क०उप० पैठाना	02/2007	664000
	प०क०उप० मकड़ाउ	01/2008	63679
	प०क०उप० चमरौला	03/2008	116137
	रा०आयु०चिकि० जगेश्वर	09/2012	4508111
	रा०आयु०चिकि०बमन्स्वाय	09/2012	112110
	स्वा०उप० भाटनमलझूला	03/2013	3040116
	रा०आयु०चिकि० स्यूनानी	03/2013	161029
	स्वा०उप० घूरसंगोली	08/2013	2274000
	प०क०उप० तडैनी	01/2014	1132000
	मु० चि० अधि० अल्मोड़ा कार्या० के पीछे सुरक्षा दीवार	12/2016	538168
शिक्षा	क०ब०वि० सुनाड़ी,जैती	06/2013	517241
	डायट अल्मोड़ा में विभिन्न कार्य	07/2013	3432850
	रा०इ०का० गरुडबाज़ 4 कक्ष ,2 प्रयोगशाला व कंप्यूटर कक्ष	09/2014	743456
	रा०इ०का०मेरगांव में 10 कक्ष ,2 प्रयोगशाला ,प्रधानाचार्य कक्ष एवं 2 शौचालय	09/2014	921202
	रा०इ०का० चौड़ा अरली 04 कक्ष ,2 प्रयोगशाला ,प्रधानाचार्य कक्ष शौचालय एवं कम्प्यूटर कक्ष	09/2014	1373283
	रा०इ०का० चौड़ाभनौली 06 कक्ष ,2 प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्ष	09/2014	2727231
	रा०इ०का० चौड़ाभाईलबरौली 08 कक्ष 2प्रयोगशाला,प्रधानाचार्य कक्ष	09/2014	269435
	खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौला देवी	03/2015	1364088
	रा० उ० मा० वि० काफली में कक्ष	09/2015	305927
	प्रा० पा०नैनी में कक्षा कक्ष	02/2016	328847
पर्यटन	ब्राइट दून कोर्नर अल्मोड़ा व्यू पाइंट	03/2015	231300
	अल्मोड़ा नगर में ब्राइट दून कोर्नर राम कृतन कुटीर	04/2015	303479
	जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न पर्यटकस्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	02/2016	300000
	जनपद में पर्यटन/स्थानीय संस्कृति एवं म्यूरल्स निवास	01/2017	208101
	माल रोड अल्मोड़ा में हाई टेक शौचालय का निर्माण	01/2017	141162
	सोमेश्वर बाजार में शौचालय	01/2017	400000

राजस्व	तहसील जैती में आवां/अनां भवन निर्माण	04/2006	1500000
	तहसील जैती में आवां/अनां भवन निर्माण	03/2013	2038583
	PTS में पुस्तकालय व कम्प्यूटर लैब	03/2013	660334
	उपतहसील लमवाड़ा में आवां भवनों का निर्माण	08/2016	2985000
खेल	स्टेडियम अल्मोड़ा में बहुं भवन निर्माण	03/2014	302730
	स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण	05/2016	7148566
पशुपालन	पशु सेवा केंद्र अंडोली	04/2015	370294
	पशु सेवा केंद्र वाडियारबिष्ट	12/2016	1993288
सूचना	प्रेस क्लब अल्मोड़ा में कक्ष निर्माण	03/2013	300000
युवा कल्याण	मिनी स्टेडियम धौलाघाट	05/2006	333521
	खेल मैदान सैनोली	11/2014	100000
	खेल मैदान लाट/नैनोली	09/2014	100000
	खेल मैदान गौलना/चौसली	09/2014	100000
	खेल मैदान ताकुला	09/2014	100000
	खेल मैदान धौलरा	11/2014	100000
	खेल मैदान भानराठ	11/2014	100000
	सोमेश्वर स्टेडियम का सुधारीकरण	09/2016	295061
	खेल मैदान ग्राम फूटायनोटा	09/2016	300000
	खेल मैदान ग्राम पीतना	09/2016	233418
	लमगड़ा स्थित हडौजा मिनी स्टेडियम	12/2016	300000
	डायट अल्मोड़ा के क्रीडा स्थल मिनी स्टेडियम	12/2016	148792
जिलाधिकारी	विभिन्न नेटवर्क सेंटरों का अवशेष धन	08/2007	291611
ग्राम्यविकास	धौलदेवी में आवां भवन मरं	01/2007	5185000
सांस्कृतिक	अंबेडकर भवन सल्ला	03/2008	197336
	स्वंश्री मर्चराम की स्मृति में कुतौली जैती में स्मारक	09/2011	532349
	आजाद हिन्द फौज श्री किशन सिंह खर्णाद स्मृति में मूर्ति स्थापना भैंगड़ी धनलेल	09/2015	134529
	स्वं श्री हर गोविंद पंत की मूर्ति जिला चिं अल्मोड़ा	02/2017	100000
	पं जवाहरलाल नेहरू जी वाडेहिना में स्थापित खण्डित मूर्ति के स्थान पर मूर्ति	02/2017	700000
	कर्नाटक खेल अल्मोड़ा में बहु उद्देशीय /रामलीला मंच निं	03/2017	1903006
समाज कल्याण	NTD अल्मोड़ा में मसीही कब्रिस्तान चां दिं निर्माण	02/2017	3598149
	कर्वला कब्रिस्तान की चां दिं निर्माण	02/2017	17327000
प्राविधिक शिक्षा	रां पोलिटेकनिक दन्या में आनांभवन	10/2013	389000
	आईंटींआईं जैती में भवन निर्माण	12/2013	244651
कुल धनराशि			769,45,170

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2: सल्ला भाटकोट से सकुना तक (स्वीकृत लागत ₹17.09 लाख) एवं सिरमोली से ग्राम चतुर्भुज तक (स्वीकृत लागत ₹16.78 लाख) ग्रामीण मोटर मार्ग पर ₹2.47 लाख का निरर्थक व्यय एवं अवशेष जमा धनराशि ₹ 7.53 लाख को समर्पित न किये जाने के सम्बन्ध मे।

कार्यालय के माह 09/2018 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित दो कार्य अनारम्भ हैं एवं इन कार्यों पर व्यय शून्य प्रदर्शित है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उक्त दो कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या: 111/RR&D/xii-2/2016/01(04)/2016 दिनांक 04 अगस्त 2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात, कार्यालय निदेशक ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक: 410/निर्माण-6/2016 दिनांक 10 अगस्त 2016 द्वारा उक्त दो कार्यों के लिए कुल ₹10 लाख (प्रत्येक हेतु ₹5 लाख) इस कार्यालय को निर्गत किये गये।

आगे जाँच मे पाया गया कि इन कार्यों से संबन्धित प्रारम्भिक आगणन इकाई द्वारा नहीं बनाये गये थे। जबकि इन दो कार्यों के सर्वे पर कुल ₹247457.00 का भुगतान दिनांक 07-09-2016 को किया गया था परन्तु सर्वे के बाद धन की कमी के कारण इन कार्यों को लेखापरीक्षा तिथि (10/2018) तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जिससे स्पष्ट होता है कि सर्वे पर ₹2.47 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

अतः इन कार्यों पर ₹2.47 लाख का निरर्थक व्यय एवं अवशेष धनराशि ₹7.53 लाख को अवरुद्ध रखने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो(ब)

प्रस्तर-3: Delegation of Power द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (₹40.00 लाख) का उल्लंघन कर कार्य को विभाजित कर एक ही फर्म (₹57.40 लाख) को आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाना।

शासनादेश संख्या: 45/XII-2/2015/02(04)/15 दिनांक 17 मार्च 2015 द्वारा काफलिखान-भनौली-दशौला मोटर मार्ग से ग्राम बड़ियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹156.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मासिक प्रगति रिपोर्ट माह 09/2018 के अनुसार, उपलब्ध धनराशि ₹88.68 लाख के सापेक्ष ₹77.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी।

No authority can enter into agreement(s) into which he is not empowered under prescribed “Delegation of Financial Powers” by the State Government and the financial rules infringed under Para-368 and 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that ‘No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned’.

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित 02 अनुबन्धों एवं 07 Work Order में उपरोक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (₹40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर -369 के प्रावधानों के विरुद्ध एक ही ठेकेदार/फर्म (M/s Raj Laxmi Construction) के साथ 09 पृथक-पृथक अनुबंध/Work Order कुल धनराशि ₹57.40 लाख के अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है:-

<i>Agreements No./Work Order No.</i>	<i>Cost of Agreement (Amount in `)</i>
193/EE/RWD/2015-16	1778049.22
195/EE/RWD/ 2015-16	2026796.20
03/174/2015-16	278400.00
09/174/2015-16	268800.00
14/174/2015-16	276500.00
17/174/2015-16	268800.00
22/174/2015-16	281900.00
26/174/2015-16	280700.00
30/174/2015-16	280000.00
योग	5739945.42

इस सम्बन्ध में यह भी प्रावधान है कि FHB(Vol-6) के प्रस्तर-368 & 369 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक के कार्य हेतु विशेष परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। जिस हेतु विभाग ने कोई अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की थी।

इस सम्बन्ध में इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यदायी संस्था ने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य का आवंटन किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोई भी नियम कार्य को टुकड़े-टुकड़े में विभाजित कर एक ही फर्म को आवंटित किये जाने की अनुमति नहीं देता है।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के नियम-368 व 369 का उल्लंघन कर एक फर्म को `57.40 लाख का अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 14.92 लाख की वसूली नहीं किया जाना

अधिशायी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे। अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 में समाहित शर्तों के अनुसार शिड्यूल A में दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति में बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी, जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि, द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 3.5 % राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलों से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि में पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी। लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) आटी -डसीली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम डसीली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.20 किमी थी। कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था जिसमें स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रेनेज एवं क्रास ड्रेनेज, स्कपर तथा रिटर्निंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशायी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबंधों के अंतर्गत कार्य माह 07/2016 एवं 08/2016 में पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (09/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 02 वर्ष अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण था अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.33 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी। परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

(2) जैती-पीपली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम तल्ला भट्यूडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 किमी थी। कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था जिसमें स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रेनेज एवं क्रास ड्रेनेज, स्कपर तथा रिटर्निंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशायी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-2 के अनुसार सभी अनुबंधों के अंतर्गत कार्य माह 05/2016 से 07/2016 तक की अवधि में पूर्ण

किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (09/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 02 वर्ष अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण था अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.59 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

चूंकि उपरोक्त दोनों कार्य अनुबंधित अवधि से काफी समय बाद (09/2018) तक अपूर्ण थे अतः GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि (रु.14.92 लाख) उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार कि जमानत धनराशि विभाग के पास है साथ ही ठेकेदार के आगामी बिलों से दंडात्मक धनराशि की कटौती की जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल 14.92 लाख (7.33+7.59=14.92 लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक -1

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (09/18तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
204/ईई/17.3.16	16.07.16	अपूर्ण/26 माह	1706271	945639
205/ईई/17.3.16	16.08.16	अपूर्ण/25 माह	1408957	2930969
206/ईई/17.3.16	16.08.16	अपूर्ण/25 माह	2367556	1450854
207/ईई/17.3.16	16.08.16	अपूर्ण/25 माह	1849738	1616373
			73,32,522	69,43,835
अनुबंधित धनराशि की 10% राशि			7.33 लाख	

संलग्नक-2

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (09/18तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
197/ईई/20.2.16	19.05.16	अपूर्ण/28 माह	1999938	1570895
189/ईई/19.2.16	18.06.16	अपूर्ण/27 माह	1990857	1772313
198/ईई/19.2.16	19.06.16	अपूर्ण/27 माह	1795029	1627255
202/ईई/29.2.16	28.07.16	अपूर्ण/26 माह	1799330	1555122
			75,85,154	65,25,585
अनुबंधित धनराशि की 10% राशि			7.59 लाख	

STAN

प्रस्तर- 1 :- धनराशि रु 6.60 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय नियमानुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा की निक्षेप पंजिका भाग ii, iv & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संलग्नक के अनुसार, संबंधितों द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। विवरण:-

पंजिका	धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह	ठेकेदार का नाम	अवशिष्ट धनराशि (रु) (as on 30.09.2018)	मद सं. (Item No.)
भाग ii पंजिका	10.2013	श्री हरिशरण शर्मा	440000	04/64
---तदैव---	01.2014	---तदैव---	155000	11/83
भाग iv पंजिका	10.2009	मैसर्स परफेक्ट फर्नीचर्स	40000	01/17
---तदैव---	03.2010	श्री जे. सी. भट्ट	25000	02/23
		योग =	6,60,000/-	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि “संबन्धित ठेकेदारों को समय- समय पर सूचना दी जाती है परंतु उनके द्वारा दावा न किए जाने पर धनराशि अदावाकृत रह जाती है, इसको शीघ्र राजस्व खाते में जमा करा दिया जाएगा।” उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 09.2018 तक उक्त धनराशि रु 6,60,000/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 6.60 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN**प्रस्तर -2- बिना किसी स्वीकृति के रु. 26.33 लाख का व्यायाधिक्य**

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमें कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। अतः कार्य की मदों एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि-

(1) आटी -डसीली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम डसीली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.20 किमी थी। कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था जिसमें स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रेनेज एवं क्रास ड्रेनेज, स्कपर तथा रिटेनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 211.77 लाख थी जिसमें से प्रथम चरण के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता नैनीताल द्वारा रु. 147.76 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए चार अनुबंधों में से निम्नवत दो अनुबंधों के अंतर्गत विभिन्न मदों में अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में कार्य कर रु. 11.55 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर/प्रतिशत	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि(रु.)
204/ई ई	RR Masonary laid in 1:6	100 Cum	138.16Cum	38.16/38%	3020.80	115274
205/ई ई	RR Masonary laid in 1:6	100 Cum	237.23Cum	137.23/137%	3020.80	414544
	1 Mt. Span scupper	11.60 Rm	21.95 Rm	10.35/89%	23956.60	247951
207/ई ई	RR Masonary laid in 1:6	101 Cum	226.01Cum	125.01/124%	3020.80	377630
व्यायाधिक्य						11,55,399

(1) इसी प्रकार अल्मोड़ा -पिथौरागढ़ मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम सभा पूनाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.00 किमी थी। कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था जिसमें स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रेनेज एवं क्रास ड्रेनेज, स्कपर तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल

के कार्य किए जाने थे। उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 205.32 लाख थी जिसमे से प्रथम चरण के कार्यो हेतु अधीक्षण अभियंता नैनीताल द्वारा रु. 139.49 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए चार अनुबंधों मे से सभी अनुबंधों के अंतर्गत विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 14.78 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी ,जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है -

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर/प्रतिशत	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि(रु.)
200/EE	RCC Grade M20	10.58 Cum	16.28 Cum	5.7/54%	6869	391533
	RCC 1:2:4	6.54 Cum	9.02 Cum	2.48/38%	6295.80	15614
	RR Stone Masonry 1:6	21.37 Cum	60.83 Cum	39.46/185%	2727.20	107615
199/EE	RR Masonry laid dry	89.48 Cum	416.30 Cum	326.82/365%	1510.90	493792
	1 Mt span scupper	24.40 Rm	38.20 Rm	13.80/57%	24458.50	337527
191/EE	RR Masonry laid dry	172.83Cum	380.75Cum	207.92/120%	1510.90	314146
	Kattcha Drain	400 Rm	550Rm	150/37%	89.90	3326
190/EE	RR Masonry laid dry	234.50Cum	344.59Cum	110.09/47%	1510.90	166335
व्यायाधिक्य						14,77,508

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अंतिम देयक के भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से व्यायाधिक्य स्वीकृत करा लिया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः उच्चाधिकारिओ की उपेक्षा कर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त दोनों कार्यो मे रु. 26.33 लाख (11.55 लाख +14.78 लाख) का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/AIR-35/ 2005-06	1	NIL	NIL
SS/ 2006-07	NIL	1	NIL
SS/ 2009-10	NIL	1	NIL
SS/ 2011-12	NIL	1	NIL
SS/ 2016-17	NIL	1,2	NIL
SS/ AIR- 183/ 2017-18	NIL	1,2,3	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-35/ 2005-06	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- nil; STAN- nil	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ 2006-07	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; STAN- nil	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ 2009-10	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; STAN- nil	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ 2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- NIL; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; STAN- nil	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ 2016-17	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- NIL; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2; STAN- nil	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ AIR- 183/ 2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- NIL; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3; STAN- 1,2	अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य

भाग-V**आभार**

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएं: शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री के. के. पन्त	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से 31.08.2018 तक
श्री पी. सी. जोशी	अधिशासी अभियंता	दिनांक 01.09.2018 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे “उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001” को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.