

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता (पीएमजीएसवाई) सिंचाई खंड लोहाघाट, चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) लोहाघाट के माह 07/ 2013 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तवसहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25-10-2018 से 01-11-2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण (25.10.2018 से 28.10.2018) में संपादित की गयी।

भाग-1

1. **परिचयात्मक:** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत दो ब्लॉक बारकोट एवं पाटी के क्षेत्र आते हैं। इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।
- (ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:**

(रु लाख में)


वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	----	54.13	114.93	106.93	1085.11	666.32	---	480.92
2016-17	-----	42.83	124.92	99.38	1644.19	1414.76	----	----
2017-18	-----	----	119.23	112.95	2334.50	2096.57	----	----

नोट:- वर्ष 2015-16 में रु. 438.09 लाख, 2016-17 में रु. 373.04 लाख, 2017-18 में रु. 244.21 लाख का समर्पण किया गया।

- (ब) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:**

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त ₹	व्यय (+) ₹	बचत (-) ₹
2015-16	प्रोग्राम निधि	1037.49	608.05	429.44
2016-17	प्रोग्राम निधि	1574.75	1353.99	220.76
2017-18	प्रोग्राम निधि	2236.16	2007.09	229.07

- (iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) यूआरआरडीए द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी ब के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



- (iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत बारकोट एवं पाटी का कार्यक्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा में अधिशाली अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई (सिंचाई खण्ड) लोहाघाट को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशाली अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खंड), लोहाघाट चंपावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित

है। माह 07/2016, 01/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अधिशासी अभियंता (पीएमजएसवाई) सिचाई खंड लोहाघाट चंपावत का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1. रीठा रमक मोटर रोड स्टेज-1
 2. कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II)
 3. बाराकोट सिमलखेत से पड़सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II)
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- बाराकोट सिमलखेत से पड़सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II) में कार्य के क्षेत्र/परिमाण में परिवर्तन करके रु 61.18 लाख का अधिक भुगतान

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर 11.5 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्य के क्षेत्र अथवा कार्य के परिमाण में बहुत अधिक अंतर है तो एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

बाराकोट सिमलखेत से पड़सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II) कुल लंबाई 14.750 किमी० फेज-XIII पैकेज सं० UT-04-04 मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक सं० J.17024/27/2015-RC (346471) दिनांक 28.06.2016 एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तरालखंड शासन देहरादून के पत्रांक सं० 311/GOI/XI/16/56 (08) 2014 दिनांक 21.07.2016 द्वारा मार्ग के डामरीकरण तथा 5 वर्षों के रखरखाव हेतु $820.30+84.51=$ रु 904.81 लाख की प्राप्ति हुई थी। जिसकी तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति माह 11/2016 को मुख्य अभियंता महोदय द्वारा प्रदान की गयी थी। तकनीकी स्वीकृति में आगणन की दरे 01/05/2015 की ली गयी थी।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृति डीपीआर और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति तथा किये गये अनुबंध और भुगतान बाउचर के निरीक्षण में प्रकाश में आया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति डीपीआर में दी गयी विशिष्टियों और एस ओ आर की दरो को ध्यान में नहीं रखा गया। और कार्य की विशिष्टियों और एस ओ आर दरो को बिना एनआरआरडीए की अनुमति के परिवर्तन कर प्राविधिक स्वीकृति को अनुमोदित कराये जाने और उसी के आधार पर अनुबंध किये जाने के कारण कार्य का अधिक लागत पर अनुबंध होकर कार्य सम्पन्न कराया गया। जो इस प्रकार था, कार्य की विशिष्टियों में (अ) Construction of hill side pucca kc drain में प्राविधिक स्वीकृति में कार्य की मदों को टुकड़ों में बांटने से लागत बढ़ गयी। (ब) construction of gravel/soil-aggregate (grading -A) base by providing well graded material के स्थान पर stone graded material in granular sub base का प्रयोग प्राविधिक स्वीकृति और अनुबंध में किया गया, जिसकी दर अधिक थी। (स) Primer coat low porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base के दर को न लेकर Primer coat medium porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base की दर को लिया गया और अधिक भुगतान किया गया।

पूर्ण विवरण निम्नवत् है -:

Item of work	As per DPR		Amount	As per T. S.		As per Bond		As per payment voucher		Amount	Extra expenditure in respect of DPR/TS
	Qty.	Rate		Qty.	2015 SOR Rate	Qty.	Bidrate	Qty.	Rate		
Construction of hill side pucca kc drain Excavation	8850 RM	664.90	58.84 lakh								85.79-58.84=26.95 lakh
PCC 15				1763.00 Cum	263.10	990.90 cum	150.00	1698.50 cum	263.10	4.46 lakh	
RR 1:5 in cement mortar				246.00 cum	5330.90	524.40 cum	5552.24	237.00 cum	5552.24	13.15 lakh	
Plaster work in 1:4 cement mortar				2091 cum	3429.80	1442.100 cum	3100.00	2014.50 cum	3100.00	62.44 lakh	
				4510 cum	176.40	9614.00 cum	176.40	4345.00 cum	176.40	7.66 lakh	
Total Rs(-) advance payment=Gross amount										87.71 lakh - 1.92 lakh = 85.79 lakh	
construction of gravel/soil-aggregate (grading -A) base by providing well graded material	(4389) 3929.25	1585.10 (एस ओ आर के अनुसार)	62.28 lakh	4223.14 cum	2418.90	5103.50 cum	2418.90	3929.25	2300	90.37 lakh	90.37-62.28=28.09 lakh
Primer coat low porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base				(54000 sqm) 48007.12	31.50 (48007.12*31.50= 15.12 लाख)	54000 sqm	44.30	48007.12	44.30	21.26 lakh	21.26 (-) 15.12= 6.14 lakh
Total excess expenditure Rs.										61.18 lakh	

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विशिष्टियों में परिवर्तन किया गया। इसके लिये भारत सरकार से स्वीकृति नहीं ली गयी थी। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा ।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इकाई द्वारा sue-motto पदयति से कार्य की विशिष्टियों में परिवर्तन कर रु 61.18 लाख के अधिक व्यय का भुगतान किया गया जिससे बचा जा सकता था।

अतः कार्य की विशिष्टियों में परिवर्तन कर रु 61.18 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)**प्रस्तर-2- कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II) में रु 17.11 लाख का अधिक भुगतान**

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 318 में यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत आंगणन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाना चाहिये। यह स्वीकृति तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति के रूप में होगी। इसकी गणना पूर्णतया वास्तविक और सही आकड़ों पर आधारित होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज XIII में चंपावत के पाटी ब्लाक के अंतर्गत कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II) कुल लंबाई 14.900 किमी0मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा माह 02/2016 में एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जुलाई 2016 में रु 672.94 लाख (निर्माण) एवं रु 70.89 लाख (अनुरक्षण) की प्रदान की गयी थी। जिसके आधार पर मुख्य अभियंता महोदय द्वारा माह 11/2016 में इस शर्तों/प्रतिबंधों के साथ प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व निर्माण कार्य के दौरान संलग्न प्राविधिक टिप्पणी में दिये गये प्रतिबंधों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

प्राविधिक स्वीकृति में दिये गये निर्देश और किये गये अनुबंध के अवलोकन से प्रकाश में आया कि अनुबंध करते समय प्राविधिक स्वीकृति में दिये गये निर्देश, दर और मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके कारण ठेकेदार को रु 17.11 लाख का अधिक भुगतान करना पड़ा।

दरों में विसंगति की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

कार्य का विवरण	प्राविधिक स्वीकृति/एस0ओ0आर0 में दी गयी दर	अनुबंध में दी गयी दर	दरों में अंतर	12 वे रनिंग बिल तक कार्यान्वित की गयी मात्रा	आधिक्य भुगतान
पीसीसी ग्रेड एम 15	5384.10 /CUM	5500.00/CUM	115.90/ CUM	16.90 CUM	1959/-
आरसीसी ग्रेड M 25	7097.30/CUM	7300.00/CUM	203.00/CUM	171.76 CUM	34867/-
सीसी एज स्टोन	122.00/न0	137.20/न0	15.20/न0	500.00न0	7600/-
प्रोवाइडिंग एंड अपलाइंग प्राइमर कोट	31.60/SQM	44.20/SQM	12.60/SQM	44457.78 SQM	5,60,168/-
प्रोवाइडिंग एंड अपलाइंग टैक कोट	11.70/SQM	12.60/SQM	0.90/SQM	44457.78 SQM	40,012/-
प्रोविडिंग एंड अपलाइंग ऑफ प्रेमिक्स कार्पेट ऑफ 20 MM	134.60/SQM	158.00/SQM	24.00/SQM	44457.78	10,66,987/-
			आधिक्य व्यय रु		17,11,593/-

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि अनुबंध प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व हो गया था इसलिये कार्य की मद में भिन्नता आयी। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचा जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनुबंध करते समय प्राविधिक स्वीकृति में दी गयी दरों और मात्राओं का ध्यान नहीं रखा गया। अतः रु 17.11 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)**प्रस्तर-3- रु 43.02 लाख का प्रतिकर का भुगतान न किया जाना**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण में आने वाली नापभूमि का बहिनामा, रजिस्ट्री किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड में लागू) में निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गों के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा 04 मोटर मार्गों जिनका स्टेज 1 का कार्य वर्ष 2006 से 2012 तक ही पूर्ण हुआ था तथा स्टेज 2 का कार्य भी लगभग पूर्ण हुआ था, के निर्माण हेतु संरेखण में आने वाली नापभूमि के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए रु 77.58 लाख की धनराशि इकाई को वर्ष 2014 एवं 2015 में आबंटित की गयी थी जिसके सापेक्ष रु 34.56 लाख का भुगतान वर्ष 2014-15 में किया गया था तथा शेष धनराशि रु 43.02 लाख इकाई के पास पड़ी थी जिसे माह 04/2017 अर्थात् दो वर्ष बाद वापस किया गया। (विवरण संलग्न)

आगे जांच में यह भी पाया गया कि स्टेज 01 के 07 कार्य कई वर्षों से पूर्ण हो चुके थे, के निर्माण के लिए संरेखण में आने वाली नापभूमि के लिए प्रतिकर का प्रस्ताव लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई में लंबित था। इन मोटर मार्गों में 05 मोटर मार्ग का स्टेज 2 का कार्य भी पूरा हो चुका था।

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि अमीन न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि रु 77.78 लाख का आबंटन इकाई के अमीन द्वारा बनाये गये प्रस्ताव पर ही आबंटित हुआ था। अतः आबंटित धनराशि का वितरण बनाये गये प्रस्ताव के आधार पर किया जाना चाहिये था। जो इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः आबंटित धनराशि रु 43.02 लाख का प्रतिकर का भुगतान न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो(ब) -

प्रस्तर-4- शासन के दिशानिर्देश का उल्लंघन कर रु 21.78 लाख का कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराये जाना।

As par Guideline of central public work department Manual 2003, para 14.4.4 the AEEs /AEs shall normally award work without call of tenders up to their individual power only against the estimates technically sanctioned by them. However, in exceptional cases involving greater urgency or emergency they can also award works without call of tenders against the estimates technically sanctioned by higher authorities provided approval in principal is obtained from the Ex,Engineer and amount of work orders issued against the concerned estimate does not exceed the power of the AE/AEE to award work without call of tender. Reasonableness of rate in such shall however be the responsibilities of the AE/AEE only.

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सिचाई खंड लोहाघाट की कार्यदेश पंजिका (work order book) की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की सहायक अभियंताओ द्वारा preparation of DPR, Annual Repair and const. surveyor पर रु 21.78/- लाख व्यय किया गया था। जब की सरकारी गजट/ दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य को बिना टेंडर के लेकिन आगणन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के मंजूरी के बाद कार्यादेश के माध्यम से किया जाना चाहिये था। उक्त कार्य जो कराये गए वह स्थायी प्रकृति के थे। कार्यादेश के कार्यों का विवरण निम्नवत है-

	Name of Work (Road name)	No of work	Amount
1.	Annual Repair	05	880676..
2.	Preparation of DPR	11	1006746.
3	Surveyor	05	290916
Total=			2178338.

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की उक्त मद का कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देशों के कारण कार्यादेश के माध्यम से कराये गया है चूकि कार्य कराये जाने का मौखिक निर्देश थे। अतः कार्य को यथाशीघ्र कराये जाने के कारण कार्यादेश के माध्यम से कराये गए।

उत्तर मान्य नहीं है, सरकारी गजट/दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराये जाने की अनुमति है, उक्त कार्य स्थायी प्रकृति के थे। अतः इस प्रकार शासन के दिशानिर्देश के उल्लघन कर रु 21 78.लाख का कार्यादेश के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN**प्रस्तर-1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 5.43 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान।**

वेतन अयोग के शासनादेश स.395/xxxii (7) /2008 dated 17.10.2008 के दिशा निर्देश के बिन्दु स 12 (1 एवं 2) के अनुसार कार्मिको कि संशोधित वेतन ढाचे मे पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है 1- एक ही वेतन बैंड मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति 2- एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड मे पदोन्नति। दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाचे मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण वेतन बैंड मे वेतन मे अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 % की धनराशि गुणक कर के इस धनराशि को वेतन बैंड मे मौजूदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड मे वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद के समकक्ष ग्रेड वेतन मे वेतन प्रदान किया जायेगा। जंहा पदोन्नति मे वेतन बैंड मे परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति मे इसी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोनति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहा वेतन बैंड मे वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड मे न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा ।

इकाई मे कार्यरत श्री विरेन्द सिंह (सा.अभि) की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि दिनांक 13.2.209 को इनकी वेतन (10870+4200=15070) थी। दिनांक 13.2.209 को ग्रेड वेतन मे संशोधन होने के कारण (10870+4600=15470) वेतन निर्धारण ना कर के ग्रेड पे रु 4600/- का न्यूनतम (12540+4600=17140) वेतन पर निर्धारण किया गया जो कि उपरोक्त शासनादेश के दिशा निर्देश के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 13/2/2013 से माह 9/2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 261964/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र -1 मे संलग्न है। इसी प्रकार श्री रजुव खनोलिया (सहायक अभियंता) की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि (10870+4200=15070) थी। दिनांक 13.2.209 को ग्रेड वेतन मे संशोधन होने के कारण (10870+4600=15470) वेतन निर्धारण ना कर के ग्रेड पे रु 4600/- का न्यूनतम (12540+4600=17140) वेतन पर निर्धारण किया गया। जिस के कारण दिनांक 13.2.209 से माह 9/2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 2,81388. अधिक भुगतान किया जा रहा है, विस्तृत विवरण प्रपत्र -2 संगलन है।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरण मे त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु.5,24,655/- का वेतन एवं भत्तों पर अधिक भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाकर उनके निर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 5.24 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएं:
शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	ई० अनूप कुमार	(01.07-2013 से 13-01-2014)
2.	ई० दिनेश चंद्र टमटा	(13-01-2014 से 19-08-2014)
3.	ई० यू०एस०रौतेला	(19.08-2014 से 31.05.2017)
4.	ई० जी एस बिष्ट	(31.05.2017 से 01.07.2017)
5.	ई० उमेश चंद्र पाटनी	(01.07.2017 से 31.08.2018)
6.	ई० गोपाल सिंह बिष्ट	(31.08.2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट चंपावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.