

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर उत्तराखंड, के माह 09/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक, श्री सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 19/01/2018 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री गौरव पंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09-02-2016 से 15-09-2016 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ग्रामीण निर्माण वभाग का पर्यवेक्षण, अधिकार क्षेत्र, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड ।
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राश	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	-	1225.59	148.11	119.70	1313.69	908.63	28.40	1630.65
2015-16	-	1630.65	152.34	119.89	924.74	1179.93	32.44	1375.46
2016-17	-	1375.46	142.83	128.25	1481.25	1130.53	14.57	1726.18
2017-18 up to Dec. 17	-	1726.18	145.50	113.61	313.96	838.87	31.88	1201.27

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी अ है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(1) स चव ,ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे: (2) मुख्य अ भयंता स्तर -1 (वभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अ भयंता, स्तर-2, (4) अधीक्षण अ भयंता, (5) अधशासी अ भयंता (6) साहयक अ भयंता (7) कनिष्क अ भयंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वत नियंत्रक ,(2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखा धकारी (4) प्रशासनिक अ धकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में अधशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग ,प्रखण्ड - बागेश्वर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया। ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज के अंतर्गत 2014-15 एवम 2015-16 मे चयनित मोटर मार्ग का वस्तुत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन सर्वा धक व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में निरीक्षण नहीं कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017. तक की गई।

4. फार्म 51: माह दिसम्बर 2017. तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वतीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथमशून्य.....

भाग द्वितीयरु5707/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह मार्च 2017. के अन्त में
- (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रमशून्य.
 - (ख) सामग्री क्रयशून्य.
 - (ग) नगद परिशोधनशून्य.
 - (घ) निक्षेपरु 136271069/-
 - (ङ) भण्डारशून्य.

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1- ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त ₹ 50.50 लाख की धनराश दो वर्षों से प्रखण्ड स्तर पर अवरुद्ध रखा जाना।

अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर, कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में लमचूला सड़क से जूनियर हाई स्कूल लमचूला तक 3.10 क. मी. मोटर मार्ग हेतु ₹ 321.60 लाख स्वीकृत किए गए थे तथा जिसके लिए ₹ 50.50 लाख दिसंबर 2015 में अवमुक्त भी किए गए थे। जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि निर्माण स्थल में वनभूमि होने के कारण वर्तमान तक उक्त निर्माण कार्य अनारम्भ ही था तथा उक्त धनराश प्रखण्ड स्तर पर दो वर्षों से अवरुद्ध ही पड़ी है।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि जूनियर हाई स्कूल लमचूला तक मोटर मार्ग स्वीकृत कराये जाने के पूर्व ही वन वभाग से उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि के संबंध में अनापत्त प्रमाण पत्र कन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं किया गया? जिसके परिणामस्वरूप ही एक तरफ तो उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका तथा दूसरी ओर ₹ 50.50 लाख की धनराश प्रखण्ड स्तर पर वगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी है, के उत्तर में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि प्रखण्ड स्तर पर वन वभाग से भूमि हस्तांतरण के संबंध में कार्यवाही गतिमान है तथा भूमि हस्तांतरण होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने के पूर्व ही उक्त निर्माण कार्य स्थल में पड़ने वाली वन भूमि के हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जो प्रखण्ड स्तर पर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ही ₹ 50.50 लाख की धनराश प्रखण्ड स्तर पर वगत दो वर्षों से अवरुद्ध पड़ी है।

अतः वभागीय शथलता के परिणामस्वरूप प्रखण्ड स्तर पर ₹ 50.50 लाख की धनराश वगत दो वर्षों से अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण पर ` 11.19 लाख की धनराश का परिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधशासी अभ्यंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी में प्रमुख अभ्यंता एवं 2014 वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अभ्यन्ताओं को निर्देशित कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभ्यंता, ग्रामीण अभ्यंत्रण सेवा वभाग, देहरादून को भी अनुपालनार्थ पृष्ठांकित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभ्यंता, ग्रामीण अभ्यंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा पत्रांक 2501/आ.अ. से. दिनांक-22.02.14 के द्वारा प्रमुख अभ्यंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अभ्यंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभ्यन्ताओं को निर्देशित कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति लप समस्त अधशासी अभ्यन्ताओं, ग्रामीण अभ्यंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने अधीक्षण अभ्यन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जब कि अधशासी अभ्यंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवध में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का 982.78 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी के स्थान पर आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी सीमेंट मोर्टार 1:6/1:5 मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 25.33 लाख की धनराश व्यय की गयी। जब कि 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 14.14 लाख की धनराश ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के

परिणामस्वरूप ` 11.19 लाख की धनराश का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड बागेश्वर द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क उक्त सभी निर्माण कार्य स्थलीय आवश्यकता एवं कार्य के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए निष्पादित कराये गए हैं तथा प भवष्य में इस तरह के निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम प्राधकारी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करते हुए निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड तथा मुख्य अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, उत्तराखंड के आदेशों में स्पष्ट रूप से आदेशत करते हुए 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राइ में कए जाने हेतु निर्देशत कया गया था तथा प यदि अपरिहार्य परिस्थितियों स्थलीय आवश्यकता थी भी तो प्रखण्ड स्तर पर मुख्य अभयंता स्तर से उक्त के संबंध में पूर्वानुमति लया जाना अपेक्षत था जैसा क प्रखण्ड स्तर पर नहीं कया गया।

इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ` 11.19 लाख की धनराश का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में ` 11.19 लाख की धनराश के परिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-'A'

प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 अथवा 1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने संबंधी ववरणः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No	Name of the Road	Bond No, Date and Amount (in lakh)	Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Aggregated rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum	Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar	Aggregated rate of RR dry stone masonry Per Cum	Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry	Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)
1	नामती चेटाबगड से लाथी मोटर मार्ग का निर्माण	3/अअ/22.4.16 '- 22.31	19.74	264.05	2771.00	7,33,530.90*	1529.07	4,03,750.93	3,29,779.97
		4/अअ/22.4.16 '- 22.68	19.74	284.34	2771.00	7,89,896.52**	1529.07	4,34,775.76	3,55,120.76
2	तिलसारी मोटर मार्ग से चनौली नरगवाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण	1/अअ/22.4.16 '- 33.96	119.00	166.75	2776.61	4,62,999.72	1532.13	2,55,482.68	2,07,517.04
3	दफौत-बनकोट मोटर मार्ग से आमखेत तक मो. मा. का निर्माण	5/अअ/27.7.16 '- 33.96	108.50	103.42	2771.06	2,86,583.02	1529.06	1,58,135.39	1,28,447.63
4	ओखली सरौद पुलया से मलस्यारी तक मोटर मार्ग का निर्माण	7/अअ/15.6.16 '-	23.86	132.16	1500.00	1,98,240.00	950.00	1,25,552.00	72,688.00
		6/अअ/29.4.16 '-	5.60	32.06	1919.00	61523.14	1122.00	35,971.32	25,551.82
Total			299.44	982.78		25,32,773.30		14,13,668.08	11,19,105.22

*, ** CB no 03 and 04 were below 0.25 percent but during payment such below rates were not deducted at division level.

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3- ₹ 15.82 लाख की धनराश तीन वर्षों से अधिक समय तक अदावाकृत रहने के उपरांत भी राजस्व में जमा न किया जाना ।

वर्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के प्रस्तर 622 के अनुसार ठेकेदारों की अदावाकृत धनराश को ठेकेदारों द्वारा तीन वर्षों तक मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप में राजस्व को जमा की जानी चाहिए ।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड बागेश्वर की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्रखण्ड स्तर पर ₹ 15.82 लाख की अदावाकृत धनराश तीन वर्षों से अधिक समय से पड़ी थी जिसको वर्तीय प्रावधानों के अनुसार राजस्व को क्रेडिट किया जाना अपेक्षित था परन्तु प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं करते हुए धनराश को अवरुधरखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया कि संबंधित ठेकेदारों/फर्मों से अदावाकृत धनराश के संबंध में पत्राचार किया जायेगा यदि कोई आवेदन नहीं करता है तो धनराश राजस्व को क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी प्रखण्ड स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः ₹ 15.82 लाख धनराश राजस्व के रूप में जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4- ठेकेदारों को लाभ पहुँचने के उद्देश्य से ` 8.50 लाख की धनराश वलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी एवं जब्त नहीं कया जाना।

कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रखण्ड बागेश्वर के लेखा-अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया क प्रखण्ड स्तर पर रा. उ. मा. व. पगना के मुख्य भवन के निर्माण एवं पशु चकत्सालय, बिलौना में टाइप II के चार नग क्वार्टर्स के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 14/अधी. अभ.14-15/20.11.14 एवं 10/अध. अभ.15-16/29.09.15 जिनकी अनुबंधत लागत क्रमशः ` 86.19 लाख एवं ` 27.74 लाख थी, गठित कए गए थे।

उक्त दोनों निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 19.11.15 एवं 28.07.16 थीं। जब क संप्रेक्षा के दौरान पाया गया क उक्त दोनों निर्माण कार्यों पर संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2018) तक कुल ` 85.00 लाख (क्रमशः ` 66.89 लाख एवं ` 18.11 लाख) व्यय कए जाने के उपरांत भी उक्त दोनों निर्माण कार्य अपूर्ण ही पड़े थे।

जब क जी.पी. डब्लू. 9 (संशोधित) के उपबंध -4 के बिन्दु संख्या एक से पाँच के अनुसार यदि संबन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का 1/8 भाग अनुबंधत समय के 1/4 भाग में, निर्माण कार्य का 3/4 भाग अनुबंधत समय के 3/4 भाग में तथा पूर्ण अनुबंधत समय में पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कया जाता है तो प्रत्येक स्टेज पर कुल अनुबंधत राश की क्रमशः 2.5%, 3.5% एवं 4% (कुल 10%) धनराश उसको भुगतान की जाने वाली धनराश से रोकी (Withheld) जाएगी एवं निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में जब्त (Forfeit) की जाएगी। जब क लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क संबन्धित ठेकेदारों द्वारा उक्त निर्माण कार्य अनुबंधत अवध से एक वर्ष से भी अधिक अवध व्यतीत होने के उपरांत भी पूर्ण न कए जाने के उपरांत भी प्रखण्ड स्तर पर उक्त ठेकेदार की कोई धनराश रोकी नहीं गयी। जब क नियमानुसार संबन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी ` 85.00 लाख के सापेक्ष ` 8.50 लाख की धनराश रोकी एवं जब्त की जानी चाहिए थी। जब क प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं कया गया। संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया क संबन्धित ठेकेदारों द्वारा अनुबंधत समय के समाप्त होने के डेढ़ से दो वर्ष से भी अधिक अवध व्यतीत होने के उपरांत भी वभाग को समय वृद्धि प्रार्थना प्रस्तुत नहीं कया गया।

उक्त के संबंध में इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त दोनों निर्माण कार्यों के निर्माण स्थल मोटर मार्ग से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण समय पर पूर्ण नहीं कए जा सके एवं जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार संबन्धित ठेकेदारों से वलंब हेतु क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित धनराश रोकी ही गयी एवं न ही जब्त की गयी परंतु भवष्य में इस तरह के प्रकरणों में जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार धनराश रोकी जानी एवं जब्त की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य निर्धारित अवध में पूर्ण न कर जाने पर प्रखण्ड स्तर पर संबन्धित ठेकेदारों से जी. पी. डब्लू. 9 के अनुसार ` 8.50 लाख की धनराश रोकੀ जानी एवं जब्त की जानी चाहिए थी जब क प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं किया गया।

अतः ठेकेदारों को लाभ पहुँचने के उद्देश्य से ` 8.50 लाख की धनराश वलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रोक़ी एवं जब्त नहीं कर जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
39/2005-06	-	01	-
57/2006-07	-	02	-
83/2010-11	-	1,2	-
03/2014-15	-	1,2,3,4,5	01
59/2016-17	-	1,2,3	-
योग	-	12	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या खण्ड द्वारा तैयार नहीं की गयी थी खण्ड द्वारा आश्वस्त कया गया क उच्चा धकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या कार्यालय महालेखाकार को प्रेषत कर दी जायेगी				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
 - (i) -
 - (ii) शून्य
 - (iii) -
2. सतत अनियमितताएं:
 - (i) -
 - (ii) शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अवध
1.	श्रीडी० सी० पंत	अधशासी अभयंता	(01.09.2016 से 31.12.2016)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड - बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकारसामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।
 1. श्री सुनील कुमार 01.09.2016 to 18.08.2017
 2. श्री नितिन परिहार 18.08.2017 to till date

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.