

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भ कयासैण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भ कयासैण के माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.01.2018 से 02.02.2018 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री जतिन राणा व0 लेखापरीक्षक, श्री संजय कुमार एवं श्री राकेश रंजन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, द्वारा दिनांक 21.11.2016 से 02.12.2016 तक श्री बी0डी0 सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- ग्रामीण निर्माण वभाग का पर्यवेक्षण, अधिकारी क्षेत्र, विकास खण्ड सल्ट, चौखुटिया एवं भ कयासेण, जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राश/अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	00.00	615.82	142.36	120.65	625.69	476.98	21.71	764.52
2015-16	00.00	764.52	151.73	149.68	1149.20	660.60	2.05	1253.13
2016-17	00.00	1253.13	175.16	175.16	568.28	915.94	0.00	923.48
2017-18	00.00	923.48	218.28	164.39	300.45	380.49	53.89	843.44

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई A श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचा:- (संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित कया जाय)

1. स चव, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड शासन तकनीकी संवर्ग मे:-

2. मुख्य अ भयंता स्तर-1 (वभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अ भयंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अ भयंता 5. अधशासी अ भयंता 6. सहायक अ भयंता 7. कनिष्क अ भयंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मे:-

1. वत नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखा धकारी 4. प्रशासनिक अधकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भ कयासैण को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भ कयासैण की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया। ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज के अंतर्गत 2014-15 एवं 2015-16 में चयनित मोटर मार्ग का वस्तुत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में निरीक्षण नही कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017, माह 09/2017 तक की गई।
4. फार्म 51: माह दिसम्बर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:- (धनराशरु में)।  
भाग प्रथम रु (-)2419000/-  
भाग द्वितीय शून्य
5. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में (लागू नहीं)  
(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम 82681/-  
(ख) सामग्री क्रय शून्य  
(ग) नगद परिशोधन शून्य  
(घ) निक्षेप रु 8,43,44,539/- लाख  
(ङ) भण्डार शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRCSP:48-HillRoadManual) की व शष्टियों एवं ड्रॉइंग्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप 36.09 लाख की धनराश का परिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड भकयासेन के लेखा अभलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क फरवरी 2014 में प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRCSP:48-HillRoadManual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, देहरादून को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अ.भ.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति लप समस्त अधशासी अभयन्ताओं, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी क उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभयन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

जब क अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड भकयासेन कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रेनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवध में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभलेखों की जांच के दौरान पाया गया क (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 3220.71 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6:1:5 सीमेंट

मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कर ` 87.22 लाख की धनराश व्यय की गयी। जब क 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर `51.13 लाख की धनराश ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप `36.09 लाख की धनराश का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड भक्यासैण द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क कार्य स्थल की आवश्यकता एवं मार्ग के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराया गया तथा प प्रखण्ड स्तर पर यह प्रयास कए जाएंगे क भवष्य में ऐसी आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधकारियों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही इस तरह के निर्माण कार्य निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित कया जाएगा तथा उक्त प्रकरण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आर आर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के पूर्व वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त प्रकरण में वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की जा सकी परंतु भवष्य में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप `36.09 लाख की धनराश का परिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में `36.09 लाख की धनराश के परिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक अ

प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 अथवा 1:5 सीमेंट मेसनरी में निम्नानुसार निष्पादित कराये जाने संबंधी ववरण:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No	Name of the Road	Bond No, Date and Amount (in lakh)	Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum	Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar	Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum	Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry	Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7- Column 9)
1	सदरा से संसारी ईडाकोट संपर्क मार्ग का निर्माण	105/EE/RWD/15-16/18.02.16 ` 23.27	128.26	297.18	2612.83	7,76,480.82	1457.94	4,33,270.61	3,43,210.21
		11/EE/RWD/16-17/15.06.16 ` 24.60	230.86	191.82	2604.89	4,99,670.00	1453.52	2,78,814.21	2,20,855.79
2	खो लयो पंचायत घर से खो लयो गाँव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	108/EE/RWD/15-16/24.02.16 ` 23.12	217.00	251.03	2606.21	6,54,236.90	1454.25	3,65,060.38	2,89,176.52
3	श शखाल व्याखुली पडाव से मल्ल धुरा होते हुए जी आई सी सौली तक सड़क निर्माण	103/EE/RWD/15-16/27.01.16 ` 38.54	307.80	317.44	2592.98	8,23,115.57	1446.87	4,59,294.41	3,63,821.16
4	तडाग ताल खोला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग से ग्राम न्योनी ग्रामीण मोटर मार्ग	109/EE/RWD/15-16/24.02.16 ` 33.75	236.00	497.52	2700.13 paid at reduced rate 2619.13	13,03,069.56	1493.12	7,42,857.06	5,60,212.50
				43.26	2700.13	1,16,807.62	1493.12	64,592.37	52,215.25
		34/EE/RWD/16-17/23.08.16 ` 34.19	200.00	424.74	2706.94	11,49,745.70	1496.89	6,35,789.06	5,13,956.64
6	सराईखेत-चल्मरा-मांसी मोटर मार्ग से चड़खंडा-तपाडुया-जनरखाडी-पयाली तक ग्रामीण मोटर मार्ग	128/EE/RWD/15-16/09.03.16 ` 23.87	166.14	88.93	2820.04	2,50,786.16	1793.81	1,59,523.52	91,262.64
9	कालीगाँव से आयुर्वेदिक च कत्सालय होते हुए आमधार तक	106/EE/RWD/15-16/18.02.16 ` 24.59	128.25	152.79	2814.24	4,29,987.73	1802.67	2,75,429.95	1,54,557.78

	मोटर मार्ग का निर्माण								
10	श्रीनगर से मल्ला उजराड़ा होते हुए तल्ला उजराड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	136/EE/RWD/15-16/17.03.16`20.22	78.00	95.39	2780.11	2,65,194.69	1780.52	1,69,843.80	95,350.89
11	सौली इंटर कालेज से साल्ट मैठानी संपर्क मार्ग का निर्माण	104/EE/RWD/15-16/16.02.16`23.66	332.55	31.88	2808.55	89,536.57	1799.03	57,353.08	32,183.49
		133/EE/RWD/15-16/16.03.16`20.60	192.38	43.64	2780.11	1,21,324.00	1780.81	77,714.55	43,609.45
		134/EE/RWD/15-16/16.03.16`21.02	179.55	70.02	2780.11	1,94,663.30	1780.82	1,24,693.02	69,970.28
12	इकूखेत से जूनिया गाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	142/EE/RWD/16-17/06.04.16`23.81	19.60	7.34	2822.98	20,720.67	1795.68	13,180.29	7,540.38
13	बाजखेत से तल्ला कु सयाचौन होते हुए ढैया कचार तक मोटर मार्ग का निर्माण	131/EE/RWD/15-16/16.03.16`22.22	23.80	29.17	2608.50	76,089.95	1445.95	42,178.36	33,911.59
		139/EE/RWD/15-16/31.03.16`23.94	7.00	68.65	2609.31	1,79,129.13	1446.71	99,316.64	79,812.49
		140/EE/RWD/15-16/31.03.16`23.95	12.60	13.32	2608.50	34,745.22	1446.25	19,264.05	15,481.17
		47/EE/RWD/16-17/03.10.16`24.41	39.20	31.85	2664.23	84,855.73	1477.15	47,047.23	37,808.50
14	बिंतासे आईटीआई बिंता तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	08/EE/RWD/15-16/15.06.16`24.05	0.00	13.72	2880.43	39,519.50	1805.03	24,765.01	14,754.49
		09/EE/RWD/15-16/15.06.16`23.36	0.00	77.60	2880.43	2,23,521.37	1805.03	1,40,070.33	83,451.04
15	तडागताल मुख्य मोटर मार्ग से तलस्यारी में पारकनाव होते हुए जूनियर हाईस्कूल पैली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	56/EE/RWD/16-17/04.10.16`24.53	0.00	132.98	2946.49	3,91,824.24	1870.90	2,48,792.28	1,43,031.96
		57/EE/RWD/16-17/04.10.16`24.56	122.50	43.26	2921.32	1,26,376.30	1854.92	80,243.84	46,132.46
		58/EE/RWD/16-17/04.10.16`23.73	200.00	88.18	2940.57	2,59,299.46	1867.14	1,64,644.41	94,655.05
		63/EE/RWD/16-17/07.10.16`24.41	319.50	37.26	2916.88	1,08,682.95	1852.10	69,009.25	39,673.70
16	समलचौरी अमौल्या जयंतेश्वर मोटर मार्ग निर्माण	53/EE/RWD/16-17/04.10.16`23.20	14.00	171.74	2925.57	5,02,437.39	1862.87	3,19,929.29	1,82,508.10
<b>Total</b>			<b>3,154.99</b>	<b>3,220.71</b>		<b>87,21,820.53</b>		<b>51,12,677.00</b>	<b>36,09,143.53</b>

**भाग-III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
117/2014-15	-	1,2	1,2,3,4
103/2016-17	-	1,2,3,4,5	-
योग	-	07	04

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
पत्रावली में संलग्न है:				



भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भकयासैण तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा पलेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

शून्य

2. सतत् अनिय मतताए:

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र सं०	नाम	पदनाम	अवध
1	श्री बी०एस० नेगी	अधशासी अभयंता	01.09.16 से 31.07.17
2	श्री वनीत कुरील	अधशासी अभयंता	01.08.17 से 22.09.17
3	श्री संजय शर्मा	अधशासी अभयंता	23.09.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलत कर एक प्रति अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड भकयासैण को इस आशय से प्रेषत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रेषत कर दी जाए।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबन्ध रहे।

1. श्री रतनेश कुमार 26.09.2016 से 04.09.2017
2. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह 18.08.2017 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.