

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के माह 03/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यबीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/02/2019 से 21/02/2019 तक श्री वी०पी० सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1.परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, श्री डी०के० मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2017 से 15.03.2017 तक में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2014 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** जिला अल्मोडा के अंतर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत, भिखियासैण, स्याल्दे, सल्ट एवं चौखुटिया में नहरों का संचालन/निर्माण व बाढ़ कार्य एवं जल संवर्धन तथा रमसा के कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(रु० लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	336.08	320.32	441.54	441.54	-	-
2017-18	-	-	386.19	371.06	513.82	513.82	-	-
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	352.48	260.89	323.18	161.73	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रु० लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2016-17	CSSR		95.55	95.55		
2017-18	CSSR		187.00	187.00		
2018-19 (up to 11/2018)	-		-	-		

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा (स्तर-2),
- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा,
- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में नाबार्ड मद के अन्तर्गत रामगंगा बायी नहर के पुनरोद्धार की योजना कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक शून्य का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

4. फार्म-51: माह 12/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है:-

भाग प्रथम ₹(-) 6960.00

भाग द्वितीय ₹406636.05

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 469758.00

(ख) सामग्री क्रय ----

(ग) नगद परिशोधन ----

(घ) निक्षेप ₹ 40106695.36

(ङ) भण्डार ₹ (-) 333444.85

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1 - नहरों से सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के सींच एवं नहरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत परिचालित 86 नहरों में से 47 नहरे जिनका कृषि सिंचित क्षेत्र (CCA) 1056.40 हेक्टेयर था। उनके द्वारा विगत 03 वर्षों 2015-16 में 259.00 हेक्टेयर, वर्ष 2016-17 में 230.00 हेक्टेयर एवं वर्ष 2017-18 में केवल 234.00 हेक्टेयर सींच ही प्राप्त हो रही थी, जो कि वर्णित नहरों के कुल CCA का 22.15 प्रतिशत ही है। साथ ही कुल सीसीए में से लगभग 822.4 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में भी असिंचित थी। उल्लेखित 47 नहरों से प्राप्त सींच का विवरण निम्न प्रकार है:-

नहरों से प्राप्त सींच का विवरण, सिंचाई खण्ड, रानीखेत												
क्र० सं०	विकास खण्ड	नहर का नाम	C.C.A. हे० में	वर्ष 2015-16 में प्राप्त सींच			वर्ष 2016-17 में प्राप्त सींच			वर्ष 2017-18 में प्राप्त सींच		
				खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	चौखुटिया	मासी हाईड्रम नहर	20	6	7	13	6	7	13	-	-	0
2		आदीग्राम हाईड्रम नहर	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3		मैल्टगाँव हाईड्रम नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4		मिरई नहर	30	11	11	22	11	12	23	11	12	23
5		बाखली नहर	36	7	7	14	7	7	14	7	7	14
6		ढौन नहर	14	5	5	10	5	5	10	5	5	10
7		सुनगढी नहर	24	6	6	12	6	6	12	6	6	12
8		मावड़ी बाखल नहर	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		सौनगाँव नहर	24	4	5	9	4	5	9	4	5	9
10		जमनिया नहर	121	6	19	25	6	19	25	6	19	25
11		बसरखेत नहर	20	1	1	2	1	1	2	1	1	2
12		सेलाबगड़ नहर	6	1	1	2	1	1	2	1	-	1
13		धुधलिया महर प्रथम	8	2	2	4	2	2	4	3	2	5
14		स्वीटोट्याड़ नहर	23	10	6	16	10	6	16	10	6	16
15		जमनिया सहायक गूल	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	भिकियासैण	भिकियासैण नहर	22	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17		मासों नहर	17	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18	रहा	ईडानार नहर	34	1	-	1	-	-	-	-	-	0

19	नौगाँव कफड़ा नहर	33	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20	ईडाकार्की नहर	33	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	उम्यारी नहर	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	बसेरा नहर	46	-	-	-	5	-	5	-	-	0
23	तिपोला नहर	20	10	5	15	-	2	2	5	10	15
24	बड़ेत नहर	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25	पैठानी नहर	32.4	13	10	23	6	6	12	2	8	10
26	गाजाबिष्ट नहर	15	-	4	4	-	1	1	-	5	5
27	नॉयल नहर	12	4	5	9	4	5	9	5	5	10
28	मटेगाड़ टैंक	10	-	1	1	-	1	1	-	-	0
29	चम्याड़ी नहर	27	12	12	24	12	12	24	12	12	24
30	चनाड़ नहर	16	2	2	4	1	1	2	1	1	2
31	महरौली नहर	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32	सुरमौली नहर	-	-	8	8	-	-	-	-	-	0
33	अफौ नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34	बरंगल नहर	20	-	-	-	-	-	-	5	7	12
35	पीनाकोट नहर	6	1	1	2	1	1	2	1	1	2
36	बन्द्राण नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37	उन्धालगाँव नहर	16	2	4	6	2	4	6	2	4	6
38	अजोली नहर	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
39	कुपीयारुण नहर	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0
40	सिराली नहर	21	6	6	12	6	6	12	6	6	12
41	कादड़ नहर	20	7	7	14	7	7	14	7	7	14
42	दूगौड़ा नहर	14	2	2	4	2	7	9	2	2	4
43	सागुड़ा नहर	12	1	-	1	-	-	-	-	-	0
44	रतगल नहर	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1
45	नौगाँव नहर	50	1	-	1	-	-	-	-	-	0
46	कुठारसेरा नहर	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0
47	ईनाड़ नहर	25			0			0			0
योग:-		1056.4	122	137	259	106	124	230	103	131	234

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष कम सींच प्राप्त करने के संबंध में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड द्वारा संबन्धित नहरों से अधिकतम सींच प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

खण्ड के उत्तर से ही स्पष्ट है कि उक्त नहरों से लक्ष्य के सापेक्ष कम सींच प्राप्त की जा रही थी। जबकि खण्ड का मुख्य कार्य ही स्थानीय किसानों को पर्याप्त सींच प्राप्त कराना है, जिससे स्थानीय किसानों को उसका लाभ मिल सके। उक्त नहरों से संबन्धित अभिलेखों के अनुसार विगत तीन वर्षों से लगातार उक्त नहरों से कम सींच प्राप्त हो रही है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्तावित सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 रु 296.27 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किया जाना एवं नाबार्ड मद में प्राप्त रु 29.39 लाख की धनराशि का अन्य कार्यों पर व्यय किया जाना। तथा बिना Tax Invoice/Receipt प्राप्त किए ही ठेकेदार को रु 38200 का GST के रूप में अतिरिक्त भुगतान किया जाना।

मुख्यमंत्री घोषणा 1937/2015 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड चौखुटिया में (नाबार्ड-22 में स्वीकृत) रामगंगा बायी नहर के पुनरोद्धार की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति रु 296.27 लाख की पत्रांक: संख्या:NB.SPD/1418/RIDF-XXII (Uttarakhand)/ 157th PSC-22.08.2016/2016-17 दिनांक: 30 अगस्त 2016 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 296.27 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 07.12.2016 को मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रदान की गयी।

अधिशायी अभियंता,सिंचाई खंड, रानीखेत की लेखापरीक्षा माह 02/2019 में पाया गया कि उपरोक्त कार्य की एक ही प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद खण्ड द्वारा कार्य को टुकड़ों में विभक्त कर वर्ष 2017 से 2019 के मध्य कुल 35 अनुबंध (अधिशायी अभियंता स्तर से 02 एवं सहायक अभियंता स्तर से 33) गठित किए गए थे, जिनके सापेक्ष विभाग द्वारा माह 01/2019 तक रु 149.21 लाख का भुगतान किया जा चुका था। किन्तु कार्य अभी भी पूर्ण नहीं किया गया था। आगे अभिलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया कि कार्य हेतु आबंटित धनराशि में से अनुबन्धों के सापेक्ष एवं contingency में कुल रु 152.21 लाख का ही भुगतान किया गया था, जबकि माह 01/2019 की MPR के अनुसार कार्य पर रु 181.60 लाख का व्यय किया जा चुका था। अर्थात् नाबार्ड मद की रु 29.39 लाख धनराशि का अन्य कार्य पर भुगतान किया गया था। जबकि उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। आगे अभिलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया कि ठेकेदार को बिना Tax Invoice/Receipt के ही रु 38200 का GST का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि 18 किमी० लम्बी नहर होने के कारण विभिन्न रीचों के क्षतिग्रस्त कार्यों को करने हेतु छोटे-छोटे अनुबंध गठित कर कार्य कराये गये। आगे अवशेष धनराशि रु 32.39 लाख के सम्बंध में अवगत करवाया गया कि रु 3.00 लाख contingency मद में व्यय किए गये हैं अन्य

अनुबन्धो/व्यय की आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी। GST के भुगतान के सम्बंध में अवगत करवाया गया कि GST नम्बर द्वारा ही भुगतान किया गया है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी विभाजित किया जा सकता है, यदि कार्य का त्वरित सम्पादन किया जाना हो किन्तु उपरोक्त कार्य की स्वीकृति 2016 में मिलने के बावजूद भी माह 01/2019 तक भी पूर्ण नहीं किया गया था। अतः अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति एवं एक करोड़ से अधिक का कार्य होने के कारण अधीक्षण अभियंता स्तर से e-tendering के माध्यम से अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। रु 29.39 लाख उक्त कार्य पर ही व्यय करने के सम्बंध में भी खण्ड द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा संबन्धित ठेकेदार के GST number एवं Tax Invoice/Receipt प्राप्त करने के सम्बंध में भी कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कर सका।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर—3 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 28 वर्षों से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के अभिलेखों की नमूना जाँच (माह 02/2019) में पाया गया कि सिंचाई खण्ड, रानीखेत के तहत 08 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को वर्ष 1990-91 से 1999-2000 के मध्य विभिन्न कारण से परित्याग योग्य घोषित किया गया परन्तु अभी तक (01/2019 तक) योजनाओं का परित्याग नहीं किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	खण्ड का नाम	नहर/लघुडाल नहर/नलकूप का नाम	निर्माण वर्ष	परित्याग योग्य होने का वर्ष	सी०सी ०ए० (हे०)	नहर की लम्बाई (किमी०)
1.	भिकियासैण	सिंचाई खण्ड रानीखेत	भिकियासैण नहर	74-75	95-96	22	5.650
2.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	मासी हाईड्रम	79-80	92-93	20	-
3.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	कोटयूडा हाईड्रम	79-80	92-93	10	-
4.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	भल्टगॉव हाईड्रम	79-80	92-93	20	-
5.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	आदिग्राम हाईड्रम	77-78	90-91	10	-
6.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	अजोली नहर	65-66	93-94	10	3.270
7.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	कुपीसारुड नहर	87-88	1999-2000	60	9.850
8.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	बन्द्राण नहर	59-60	1993-94	20	7.186
		सिंचाई खण्ड रानीखेत योग				172	25.956

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि परित्याग के प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि सिंचाई योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 28 वर्षों उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 01/2019) तक योजनाओं का परित्याग नहीं किया जा सका था और इस सन्दर्भ में इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नहीं किये गये थे।

अतः नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 28 वर्षों से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक (माह 01/2019) योजनाओं का परित्याग नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर —4 कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय रू0 23.47 लाख की LD की वसूली ठेकेदार के बिल से नहीं किया जाना।

जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड, ताड़ीखेत में काकड़ीघाट पर सिरोंता नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य कुल 570 मीटर लम्बाई में तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 21.02.2015 की बैठक में योजना लागत रू0 239.42 लाख की अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या : 638/1/सिकामअ/जी-8 (नाबार्ड) दिनांक— अल्मोड़ा 17 मार्च 2016 के माध्यम से लागत रू0 245.33 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य योजना में सिरोंता नदी के बाये तट पर गांव की ओर 570 मीटर में 1:3:6 कंक्रीट प्रतिधारक दीवार (3.00×1.50×1.50) मी0 प्रस्तावित था, जिसकी आधार की चौड़ाई 1.30 मी0 व टॉप की चौड़ाई 0.50 मी0 तथा सामने सी0सी0ए0 1:3:6 के डैन्टल ब्लॉक तथा दांये तट पर 250 मी0 मुख्य दीवार के साथ (3.00×1.50×1.50) मी0, सी0सी0ए0 1:3:6 ब्लॉक प्रस्तावित था। कार्य निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या 01/एस0ई0/2016—17 मै0 सिद्धि विनायक कन्स्ट्रक्शन, रानीखेत के साथ अनुबन्ध लागत रू0 23470250.00 का गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.07.2017 थी। अनुबन्ध के Part I General Condition of Contract Clause 44 एवं Contract Data बिन्दु संख्या 24 के अनुसार 'Amount of liquidated damages for delay in completion of works

for whole of work 0.5 percent of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per week. Maximum limit of liquidated damages for delay in completion of work 10 per cent of the initial contract price rounded off to the nearest thousand. कार्य में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर LD लगाया जाना था। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.07.2017 थी, कार्य को दिनांक 26.07.2017 तक (अनुबन्ध के अनुसार समाप्ति की तिथि) पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था, जबकि समयवृद्धि प्रपत्र दिनांक 27.10.2017 के अनुसार दिनांक 26.01.2018 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। इस प्रकार समयवृद्धि की उक्त तिथि 26.01.2018 के पश्चात् लेखापरीक्षा की तिथि तक कुल 388 दिनों अर्थात् 55 सप्ताह (week) का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये अनुबन्ध के उक्त Clause के अनुसार LD की धनराशि रू0 2347000.00 देय थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिये थी परन्तु LD के लिये कोई भी कटौती ठेकेदार को भुगतान करते समय नहीं की गयी थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कार्य स्थल नदी किनारे होने के कारण वर्षाकाल में नदी का जल स्तर बढ़ जाने से कार्य बन्द रहता है जिस कारण वर्षभर कार्य नहीं हो पाता है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार द्वारा कार्य को आबंटित होने के बाद समय से प्रारम्भ नहीं किया गया था तथापि समय वृद्धि प्रदान करने के बावजूद भी समय वृद्धि की तिथि 26.01.2018 तक कार्य को ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था तत्पश्चात् लेखापरीक्षा की तिथि तक कुल 388 दिनों अर्थात् 55 सप्ताह (week) का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये अनुबन्ध के उक्त Clause के अनुसार LD की धनराशि रू0 2347000.00 देय होती थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से

की जानी चाहिये थी परन्तु LD के लिये कोई भी कटौती ठेकेदार को भुगतान करते समय नहीं की गयी थी ।

अतः कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय रू0 23.47 लाख की LD की वसूली ठेकेदार के बिल से नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब	STAN
1.	84/1990-91	1,2	-	
2.	143/96-97	2	1,2	
3.	167/97-98	1	1,2,3,4,5	
4.	02/01-02	1	-	1,2
5.	05/02-03	-	-	1
6.	96/2004-05	1	-	1,4
7.	56/2007-08	1	1,2	
8.	11/2014-15	-	1,2	
9.	113/2016-17	-	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विगत वर्षों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) देहरादून को पूर्व मे ही प्रेषित कर दी गयी है ।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग रानीखेत**, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख:
3. सतत् अनियमितताएं:
 - (i) शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री संजय शुक्ल	अधिशाली अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से 24.11.2017 तक
2.	श्री जगत नारायण सिंह	अधिशाली अभियन्ता	दिनांक: 25.11.2017 से 22.01.2018 तक
3.	श्री दयाल सिंह रोतेला	अधिशाली अभियन्ता	दिनांक: 23.01.2018 से 30.11.2018 तक
4.	श्री आर०सी० पाण्डेय	अधिशाली अभियन्ता	दिनांक: 01.12.2018 से वर्तमान तक

5. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।

1. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी, विगत लेखा परीक्षा से 03.10.2017 तक
2. श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, खण्डीय लेखाधिकारी, दिनांक: 04.10.2017 से 06.09.2018 तक
3. श्री रत्नेश कुमार, खण्डीय लेखाधिकारी, दिनांक: 07.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग रानीखेत को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर,
कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2