

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के माह 04/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/05/2017 से 06/06/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: नई इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02/05/2016 से 09/05/2016 तक श्री
... .. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/05/2016 से 09/05/2016 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रुद्रप्रयाग।
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
2014-15	08443	345.71	301.62	641.69	641.69
	4700	-	-	337.27	337.27
	CSSR	-	-	1174.56	1174.53
2015-16	8443	295.15	295.15	608.62	608.62
	4700	-	-	61.69	61.69
	CSSR/SPSR	-	-	1639.87	1639.87
2016-17	8443	297.65	253.14	405.71	405.71
	4700	-	-	169.74	169.74
	CSSR/SPAR	-	-	246.40	246.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
2014-15	सयागाड़ AIBP	-	47.52	5.12	
		35.55	35.55	35.55	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स च व
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता (श्रीनगर)
अधीक्षण अ भयन्ता (रूद्रप्रयाग)
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। रूद्रप्रयाग के जखोली वकास खण्ड के चाका, पूर्वी चाका एवं फलाटी गांव की मंदा कनी नदी से बाढ़ सुरक्षा का वस्तुतः वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/03/2015 से 18/02/2016 का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 04/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
भाग प्रथम ` 17945/-
भाग द्वितीय ` 94630/-
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2017 के अन्त में
 - (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - 406910=00
 - (ख) सामग्री क्रय - शून्य
 - (ग) नगद परिशोधन - शून्य
 - (घ) निक्षेप- 36628466=00
 - (ङ) भण्डार- ` 5151098=00

भाग-II 'अ'

प्रस्तर: 1- वतीय नियमों एवं नाबार्ड के दिशा-निर्देश की अवहेलना तथा समय के कुप्रबंधन एवं भूमि के अधग्रहण किए बिना अधूरे कार्य निष्पादन पर निरर्थक व्यय:- 288.46 लाख।

रूद्रप्रयाग में जखौली विकास खण्ड में कुल 274 हेक्टेयर भूमि को संचाई सुवधा प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत 18 किलोमीटर लम्बी लस्तर बाई नहर को निर्माण के लिए 984.28 लाख की वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2012 में इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि स्वीकृति की तिथि के दो वर्ष के अंदर कार्य को आवश्यक कार्यादेश निर्गत कर प्रारम्भ किया जाना चाहिए अन्यथा स्वीकृति व्यपगत हो जाएगी। नाबार्ड द्वारा संबंधित स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के कारण जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया था।

इस स्वीकृति के अंतर्गत 18 किलोमीटर लम्बी नहर के आधे भाग (9000 मीटर) का निर्माण 350 एमएम ब्यास के MS पाइप से किया जाना था जबकि शेष आधे भाग (9000 मीटर) का निर्माण masonry चैनल के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। कार्य निष्पादन के लिए वांछित प्रवर्धकी स्वीकृति लेखा परीक्षा तिथि (मई-जून 2017) तक प्रदान नहीं की गयी थी परन्तु, आतिथि तक 288.46 लाख का व्यय (मार्च 2014) 18 किलोमीटर के सापेक्ष 3.4 किलोमीटर में नहर निर्माण के लिए फरवरी 2014 में गठित 17 अनुबंध (अनुबंधित राशि 331.80 लाख) के माध्यम से किया गया था। अनुबंधों के अनुसार कार्य अप्रैल-मई 2014 में पूर्ण किया जाना था।

उपरोक्त संदर्भ में अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि कार्य सम्पादन की मुख्य बिन्दु समय-प्रबन्धन की अवहेलना की गयी थी। इसके साथ ही, कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक वन-भूमि को भी बिना अधग्रहित किए एवं प्रवर्धकी स्वीकृति को बिना प्राप्त किए निवदा सितम्बर 2013 में प्रकाशित कर दी गयी थी और तत्पश्चात् फरवरी 2014 में केवल 3.4 किलोमीटर में नहर निर्माण के लिए 17 अनुबंधों का गठन किया गया था जबकि यह ज्ञातव्य है कि जनवरी 2014 में ही नाबार्ड द्वारा स्वीकृति को निरस्त कर दी गयी थी जैसा कि उक्तान्त है।

उक्त के क्रम में संबंधित अनुबंधों के अद्यतन देयक से ज्ञात होता है कि अनुबंधों में वर्णित 13 मर्दों के सापेक्ष केवल एक मर्द यथा MS पाइप की आपूर्ति कार्यस्थल से इतर Road Head तक ही की गयी थी और सामाग्री भी वर्तमान में ठेकेदारों के संरक्षण में है। कुल व्यय 288.46 लाख (मार्च 2014) में 250.96 लाख राशि पाइप के आपूर्ति से संबंधित थी। लेखा परीक्षा जांच में यह पाया गया था कि मार्च 2014 से मई-जून 2017 (38 महीनों में) यथा वगत तीन वतीय वर्ष (2014-15 से

2016-17) में कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। पुनः कार्य के आगणन को पुनरिक्षत कर दुबारा वतीय स्वीकृति भी प्राप्त कया जाना संभव नहीं है क्यो क खण्ड द्वारा प्रेषत की गयी पुनरीक्षत आगणन (3165.19 लाख जो क मूल स्वीकृत लागत से 2180.91 लाख अ धक थी तथा योजना की प्रति हेक्टेयर लागत 2.50 लाख के सापेक्ष 9.65 लाख थी) को अधीक्षण अभ्यन्ता के द्वारा लाभ-लागत अनुपात 0.78 (जो क एक से कम है) होने के कारण अग्रेतर स्वीकृति हेतु वचारणीय (9 मार्च 2016) नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों को इंगत कए जाने पर, खण्ड द्वारा बतलाया गया क नाबार्ड द्वारा स्वीकृति के निरस्तीकरण की सूचना जनवरी 2014 में प्राप्त होने के पूर्व अनुबंधों हेतु निवदा की कार्यवाही (सतम्बर 2013) में प्रारम्भ कर दी गयी थी। वन भूम एवं प्रावधकी स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। अनुबंधों के अंतिमकरण के संबंध में बतलाया गया क इस संबंध में उच्चाधकारियों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः यह भी बतलाया गया क पुरीक्षत आगणन पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करा लया जाएगा।

खण्ड का उत्तर सभी बिन्दुओं पर ना केवल अतार्कक है बल्कि स्थापत नियम (Extant रूल) के प्रतिकूल भी है। खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन में ना सर्फ समय प्रबंधन, नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा उत्तराखण्ड अध्याप्ति नियमावली के नियम-28 एवं वतीय नियमावली वाल्यूम-VI के नियम 318 के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रावधकी स्वीकृति प्राप्त कया जाना आवश्यक है, की अवहेलना की गयी थी बल्कि कार्य निष्पादन के लए वतीय नियमावली वाल्यूम-VI नियम 378 के आलोक में भूम का अधग्रहण भी नहीं कया गया था। खण्ड का यह कहना क अनुबंध गठन के लए निवदा प्रक्रया (सतम्बर 2013) नाबार्ड के द्वारा स्वीकृति की निरस्तीकरण (जनवरी 2014) के पहले कर दी गयी थी जो क लेखा परीक्षा में बिलकुल ही मान्य नहीं है क्यो क वतीय नियमावली वाल्यूम-VI के नियम 360 के अनुसार निवदा को कभी भी निरस्त कया जा सकता है और तदनानुसार निवदा का प्रकाशन अनुबंध के गठन के लए वाध्यकारी नहीं है। खण्ड का यह बतलाना क पुरीक्षत आगणन पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करा लया जाएगा भी तर्कसंगत नहीं है क्यो क अधीक्षण अभ्यन्ता के पत्र (मार्च 2016) के अनुसार खण्ड द्वारा योजना की स्वीकृति के तीन वर्ष बाद पुनरीक्षत आगणन प्रेषत कए जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं था और यह सूचित कया गया था क योजना को स्वीकृति के एक वर्ष के बाद ही पुनरीक्षत कया जाता है ना क तीन वर्षों के बाद।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा समय के कुप्रबंधन के कारण ना सर्फ 274 हेक्टेयर भूम को संचाई सुवध से वंचत कया गया बल्कि अपूर्ण कार्य पर 288.46 लाख का व्यय भी निरर्थक हो गया क्यो क भवष्य में इस योजना को लाभ-लागत एक से कम होने के कारण पुनरीक्षत कया जाना भी संभव नहीं है जैसा क अधक्षण के पत्र (मार्च 2016) से वदित है। पुनः बैधानिक प्रावधानों (Extant Rule) तथा नाबार्ड के दिशा निर्देश एवं स्वीकृति की निरस्तीकरण (जनवरी 2014) के बाद अनुबंध का गठन कर अधूरा कार्य पर राश का व्यय जाना निरर्थक सद्ध होता है जब क कार्य सम्पादन के लए भूम भी उपलब्ध नहीं थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1- अ धक दर निर्धारण के कारण ठेकेदारों को 151.85 लाख का अनु चत लाभ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग में जखौली वकास खण्ड के अंतर्गत लस्तर बाई नहर (लम्बाई 18 कमी) हेतु 984.28 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2012)। कार्य के निष्पादन हेतु 17 अनुबंध (मात्र 3.4 कमी. हेतु) 331.80 लाख की धनराश हेतु गठित कए गए जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 27.04.2014 एवं 20.05.2014 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय 288.46 लाख थी।

अ धशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के अभलेखों की जांच में (अप्रैल 2017) में पाया गया क उपरोक्त नाबार्ड योजना (लस्तर बाई नहर) के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निस्तृत आगणन में अन्य मदों के साथ एक मद MS pipe (350 mm diameter एवं 4.80 mm thick) का प्रावधान 8500.00 प्रति मीटर¹ की दर से कया गया था जिसमें पाइप क लागत ऋषकेश में 6800/- प्रति मीटर की दर से निर्धारित थी जिसके अनुसार खण्ड द्वारा 3200 मीटर पाईप @ 6800/- प्रति मीटर एवं 200 मीटर पाईप @ 5807/- प्रति मीटर² का प्राक्यूरमेंट कया गया था जिसके सापेक्ष 231.20 लाख का भुगतान कया गया। लेखा परीक्षा द्वारा पुनः एआईबीपी की एक अन्य योजना (सयागाड़ नहर) के अंतर्गत गठित अनुबंध (17.अ.अ.2015-16 दिनांकत मार्च 2016) की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा उपरोक्त specification (350 mm diameter एवं 4.80 mm thick) के ही 1200 मी. पाइप का प्राक्यूरमेंट @ ₹ 2275.25/- प्रति मी. कया गया था। इस प्रकार खण्ड द्वारा नाबार्ड के अंतर्गत procured 3400 मी. पाइपों पर 151.86 लाख³ का अ धक भुगतान कया गया था जो एक अनियमत व्यय था। उक्त की ओर इंगति कए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क लस्तर बाई नहर से संबंधत अनुबंध फरवरी 2014 में कए गए थे जो व्यापक प्रचार प्रसार पर खुली निवदा पर आधारित थी जब क सयागाड़ नहर हेतु अनुबंध (17.अ.अ.2015-16 दिनांकत मार्च 2016) दो वर्ष के अंतराल के बाद कया गया था जिसके कारण दरों में अंतर हो सकता है।

¹ Cost of Pipe at Rishikesh = Rs 6800.00 per meter, Cartage for Rishikesh to Site = 133.33/- per meter, Head load cartage from Road site to site = 500

² Cost of pipe at Rishikesh (@ 5807/-) = Bill paid @ 6440.00 per meter – Rs 133.33 (Rishikesh to sit) – Rs 500.00 (Road site to site) only for agreement no- 17/EE/2013-14

³ Cost of pipe under Nabard = Rs 6800/- per meter, Cost of pipe under AIBP = Rs 2275.25 per meter Difference of rate = (6800.00-2275.25) = Rs 4524.75 per meter and Difference of rate for pipe @ 5807/- = (Rs 5807.00 – 2275.25) = Rs 3531.75
Cost of 3200 meter pipe (At Rishikesh) = 3200m x Rs 4524.75 = 14479200.00 (A)
Cost of 200 meter pipe (At Rishikesh) = 200m x Rs 3531.75 = 706350.00 (B)
Total Excess Amount paid = 15185550.00 = 151.86 lakh (Say)

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि नाबार्ड के अंतर्गत पाइप के दरों कोटेशन से प्राप्त की गई थी जबकि शेष दरें Schedule of Rate पर आधारित थी, जिसका साक्ष्य (कोटेशन की छायाप्रति) अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा नाबार्ड योजना (लस्तर बाई नहर) के अंतर्गत पुनरीक्षित आगरण जो फरवरी 2016 में ही स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, में भी पाइप की दरें (Supply & Fixing) 8482/- प्रति मी. की लागत से ही प्रेषित किया गया था जबकि उक्त समयावधि में ही AIBP योजना के अंतर्गत पाइप की दर 2275.25 प्रति मी. (base rate) की दर से खरीदी गयी थी। खण्ड का उत्तर इस लिए भी अमान्य है क्योंकि वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में भी MS pipe की base rate पी डब्ल्यू डी की SOR के अनुसार 2245/- प्रति मी. पर ही निर्धारित थी।

अतः खण्ड द्वारा योजना के निष्पादन में पाइपों के मद् में 151.86 लाख का अधिक भुगतान कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:2- कार्य के निष्पादन से ठेकेदार को 16.00 लाख का अनु चत लाभ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग में जखौली वकास खण्ड के अंतर्गत लस्तर बाई नहर (लम्बाई 18 कमी) हेतु 984.28 लाख की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2012) जिसमें 935.07 लाख नाबार्ड से ऋण के रूप में तथा 49.21 लाख राज्य सरकार द्वारा वहां कया जाना था। कार्य के निष्पादन हेतु 17 अनुबंध (मात्र 3.4 कमी हेतु) 331.80 लाख की धनराश हेतु गठित कए गए जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 27.04.2014 एवं 20.05.2014 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय 288.00 लाख था

अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच में (मई 2017) में पाया गया क उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु वस्तुत आगणन में अन्य मदों के साथ एक मद MS pipe (350 mm) का प्रावधान 8500.00 प्रति मीटर⁴ की दर से कया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया क उपरोक्त अनुबंधों के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा 3200 मीटर पाइपो को (16 अनुबंधों द्वारा) सर्फ रोड साइट तक पहुंचाया गया था क्योंकि रोड साइट से कार्य स्थल तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। कन्तु खण्ड द्वारा ठेकेदारों को उक्त पाइपो के सापेक्ष 7440/- प्रति मी. क दर से निम्नानुसार भुगतान कया गया था जो वास्तवक रूप से भुगतान की जाने वाली धनराश से 16.00 लाख अधिक थी।

Sl No.	Description of items	Rate (in Rs)	Qty of work executed	Amount paid to the contractor	Qty of work was to be executed actually	Actual amount to be paid	Excess amount paid
	A	B	C	D=BxC	E	F=BxE	G=D-F
1.	Cost of pipe at Rishikesh	6800/- per meter	3200 meter	21760000.00	3200 meter	21760000.00	0.00
2.	Cartage from Rishikesh to Site	133.33/- per meter	3200 meter	426656.00	3200 meter	426656.00	0.00
3.	Head load charges from Road side to actual site	500/- per meter	3200 meter	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00
	Total			23786656.00		22186656.00	1600000.00

⁴ Cost of Pipe at Rishikesh = Rs 6800.00 per meter, DCartage fro Rishikesh to Site = 133.33/- per meter, Head load cartage frome Road site to site = 500, Coast of bend = 844.72/- per meter, Fixing charges = Rs 130/- per meter, Subgrading for laying = 50/- per meter, Cost of 2 coat paint = 42/- per meter.

उक्त की ओर इंगत कर जाने पर खण्ड द्वारा उक्त को स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया क अनुबंध के सापेक्ष चलत देयक का भुगतान कया गया। कार्य स्थल पर पाइप न पहुंचाने की दशा में आगामी बीजक से रोकी गयी धनराश की वसूली की जाएगी।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खण्ड द्वारा ठेकेदार को 16.00 लाख का अधिक भुगतान कया गया। पुनः खण्ड का यह कथन क अनुबंध के सापेक्ष चलत देयक का भुगतान कया गया था, मान्य नहीं है क्यों क अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों को न केवल पाइपों को कार्यस्थल तक पहुंचाना था अप्तु उसकी फिटिंग भी की जाना था जिसकी दर 8500/- पर मीटर निर्धारित थी।

अतः खण्ड द्वारा पाइपों के कार्य पर ठेकेदार को 16.00 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:3- कार्य के प्रगति पर न होने से पाइपों के क्रय पर 28.23 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा AIBP के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में सयागाड़ नहर निर्माण योजना हेतु 415.47 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2014)। उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में 11 मर्दों में कार्य कए जाने थे जिसमें एक मद " Supply & fixing of 350 mm Dia MS pipe with Flange" भी था। जिसके निष्पादन हेतु कोटेशन के आधार पर MS Pipe 1200 मी. की सप्लाई हेतु एक अनुबंध (17/अ.अ/2015-16 दिनांक 19.03.2017) 28.66 लाख हेतु गठित कए गए थे।

अधशासी अभयंता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (मई) क खण्ड द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन में 1182.00 मी. पाइप (2389.01 R/m) क्रय के सापेक्ष 28.23 लाख का भुगतान कया गया था जिसके पश्चात उक्त योजना पर कोई कार्य नहीं कया जा रहा था जिसके कारण उक्त पाइप पर कया गया व्यय 28.23 लाख एक अलाभकारी व्यय था।

उक्त की ओर इंगति कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क AIBP योजना के प्रधानमंत्री कृष संचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत समाहित हो जाने के कारण सयागाड़ नहर निर्माण की योजना PMKSY के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित है, स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना पूर्ण कर ली जायेगी।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क उक्त (AIBP) योजना PMKSY के अंतर्गत समाहित हो जाने के कारण नई स्वीकृति की प्रत्याशा में उस पर कोई कार्य नहीं कया जा रहा है।

अतः पाइप के क्रय पर कया गया व्यय 28.24 लाख एक अलाभकारी व्यय था।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u>	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u>
<u>28/1987-88</u>	-	1
<u>17/1988-89</u>	-	1,2
<u>90/1989-90</u>	-	2,5
<u>53/1990-91</u>	01	-
<u>172/1991-92</u>	-	1,2,3
<u>02/2001-02</u>	-	1
<u>16/2002-03</u>	-	2,3
<u>09/2003-04</u>	1	2
<u>16/2004-05</u>	1	2
<u>62/2005-06</u>	1	-
<u>51/2008-09</u>	1,2	1,2,3,4,5
<u>23/2010-11</u>	-	1
<u>57/2011-12</u>	1,2,3	1,2,3
<u>74/2014-15</u>	-	1,2,3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u>	<u>अनुपालन आख्या</u>	<u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u>	<u>अभ्युक्ति</u>
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) एस.पी.ए.आर. के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग के जखोली वकास खण्ड के अन्तर्गत चाका, पूर्वी चाका एवं फलाठी गांव की मन्दा कनी नदी से कटाव सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गठित 46 अनुबंधों करे सापेक्ष मात्र 16 अनुबंध (01/अ.अ./2015-16 से 16/अ.अ./2015-16 के उपलब्ध कराये गये।

(ii) माप पुस्तिका का सं. 600 एवं 621 अप्रस्तुत

2. सतत् अनियमतताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं० नाम पदनाम

(i) 1. श्री रामबाबू सिंह, अधशासी अभयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री आलोक कुमार

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II