

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून के माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/09/2017 से 16/09/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश सन्हा एवं श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21/09/2016 से 01/10/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।  
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: निक्षेप मद में भवनों का निर्माण, देहरादून, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा।  
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

( लाख में )

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	2701	426.25	394.75	-	-		
	8443	-	-	2142.42	2255.47		
2015-16	2701	407.02	402.11	-	-		
	8443	-	-	1997.33	1164.97		
2016-17	2701	452.60	428.43	-	-		
	8443	-	-	1414.73	1080.65		
2017-18 (08/2017)	2701	472.15	261.86	-	-		
	8443	-	-	359.24	692.21		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख सचिव  
 प्रमुख अभ्यन्ता  
 मुख्य अभ्यन्ता  
 अधीक्षण अभ्यन्ता (देहरादून)  
 अधशासी अभ्यन्ता  
 सहायक अभ्यन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। Construction of Training Centre at Sudhowala का वस्तुतः वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 04/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-  
भाग प्रथम ₹ 143433507.75  
भाग द्वितीय ₹ 1284568.57
6. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 07/2017 के अन्त में
  - (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम : ₹ 1245810.08
  - (ख) सामग्री क्रय : - शून्य-
  - (ग) नगद परिशोधन : -शून्य-
  - (घ) निक्षेप : 206376106.23
  - (ङ) भण्डार : 1655211.00

भाग दो 'अ'

-शून्य-

## भाग-2(ब)

प्रस्तर 1: कार्य हस्तांतरण के निर्धारित अवधि के बाद भी ग्राहक वभाग से रु 92.07 लाख की वसूली का लंबित रहना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 18 कार्यों हेतु खंड को कुल रु 1633.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिनहे MoU के अनुसार नवंबर 2012 से अप्रैल 2016 के मध्य पूर्ण किया जाना था। ग्राहक वभाग (RAMSA) द्वारा उक्त कार्यों के सापेक्ष कुल रु 1421.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

अधशासी अभियंता, परियोजना खंड, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर 2017) की उक्त कार्यों के निष्पादन में खंड द्वारा अवमुक्त धनराशि रु 1421.51 लाख के सापेक्ष रु 1513.58 लाख की धनराशि व्यय कर ग्राहक वभाग को हस्तांतरित कर दिये जाने (माह 10/2013 से माह 11/2016 के मध्य) के 08 माह से 44 माह बाद भी अधक्य व्यय रु 92.07 लाख की धनराशि खंड को अप्राप्त थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया कि ग्राहक वभाग द्वारा 10 प्रतिशत की धनराशि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य हस्तांतरण के बाद दी जाती है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि MoU के अनुसार कार्य हस्तांतरण के 30 दिनों के अंदर अवशेष धनराशि ग्राहक वभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को भुगतान कर दिया जाना था। पुनः MoU में खंड द्वारा धनराशि प्राप्त न होने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का उल्लेख न किया जाना भी खंडीय कमी का स्रोतक है।

अतः खंड द्वारा अवमुक्त धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कर कार्य हस्तांतरण के निर्धारित अवधि के उपरांत भी ग्राहक वभाग से रु 92.07 लाख की लंबित वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 2- कार्य को टुकड़ों में वभाजित करना, एक समय पर एक ठेकेदार से एक से अधिक अनुबंध गठित कये जाने एवं 21,07,202/- की धनराश का अनुचित व्यय।

अधशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा (सतम्बर-2017) में पाया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला देहरादून के वधानसभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम आमवाला कब्रिस्तान की चाहर दीवारी कार्य हेतु वृत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2016) 64.80 लाख थी। आगणन में 635 Running meter (RM) चाहर दीवारी निर्माण कार्य हेतु 56,19,974/- Culvert निर्माण कार्य हेतु 7,45,386/- का प्रावधान था। खण्ड द्वारा Culvert निर्माण कार्य हेतु कोई भी अनुबंध गठित न करते हुए 635 RM चाहर दीवारी निर्माण कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए मात्र 543.30 RM (यानि 91.70 RM कम) दीवार हेतु 10 अनुबंध गठित कये। खण्ड द्वारा एक समय पर एक से अधिक यानि ठेकेदार श्री वाई.के.जैन एण्ड क. के साथ 6 अनुबंध (अनुबंध सं. 1,2,4,5,8 एवं 9/ AE-II/16-17) एवं 3 अनुबंध (अनुबंध सं. 3,6 एवं 31/AE-II/16-17) ठेकेदार श्री मामचन्द S/o श्री तेलराम के साथ गठित कये। खण्ड द्वारा ग्राहक वभाग को कुल अवमुक्त धनराश 64.80 लाख का उपयोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है जबकि खण्ड द्वारा उक्त कार्य पूर्ण दर्शाते हुए ठेकेदार को कुल देय राश 43,72,798/- का भुगतान किया गया। शेष धनराश (64.80 लाख - 43,72,798) = 21,07,202/- का व्यय कहा किया गया स्पष्ट नहीं था।

उक्त की ओर इंगित कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बतलाया कि ग्राहक वभाग द्वारा आवश्यकतानुसार Culvert के स्थान पर Retaining wall कार्य हेतु सहमति प्रदान की गयी थी। साथ ही यह भी बतलाया कि क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति के तहत कार्य को टुकड़ों में बांटा गया और निवदा जारी करने के बाद अलग-अलग कार्य पर एक ही ठेकेदार की न्यूनतम निवदा प्राप्त होने पर अनुबंध गठित किया गया। इस के अतिरिक्त अवशेष धनराश 21,07,202/- के बारे में पूछे जाने पर बतलाया कि ग्राहक वभाग के निर्देश पर आवश्यकतानुसार कुछ अन्य कार्य की अलग-अलग अनुबंधों द्वारा उपरोक्त आगणन के सापेक्ष कराया गया है जिसके लिए उच्चाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति से कार्य को टुकड़ों में बाटना नियमानुकूल नहीं था साथ ही खण्ड द्वारा कार्य को वभाजित करते हुए 10 अनुबंध मात्र 3 ठेकेदारों के साथ गठित करना अपने आप क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति को दर्शाता है। साथ ही खण्ड द्वारा न तो Culvert कार्य के स्थान पर Retaining wall का कार्य कराने हेतु और न ही अवशेष धनराश 21,07,202/- को ग्राहक वभाग के निर्देश पर अन्य कार्य

अलग-अलग अनुबंधों द्वारा कराये जाने से संबंधित ग्राहक वभाग का कोई भी आदेश या सहमति पत्र लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया।

अतः कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए एक ही ठेकेदार के साथ एक से अधिक अनुबंध गठित किये जाना एवं 21,07,2024 की शेष धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद बिना ग्राहक वभाग की सहमति के 91.70 RH दीवार एवं Culvert का निर्माण कार्य के स्थान पर अन्य कार्य कराने के प्रकरण को उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3: वभागीय अदूरद र्शता अनिय मतताए एवं नियोजना में कार्य के कारण कार्य की लागत में वृद्ध 487.37 लाख एवं कार्य निष्पादन में देरी।

जनपद देहरादून के सुदोवाला में सेन्टर कार ट्रेनिंग एवं रिसर्च लाइने मयल एड मनिस्ट्रेशन भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा माह मार्च 2014 से 1385.87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं पुनरी क्षत स्वीकृति 487.37 लाख (कुल 1873.24) माह मार्च 2017 में प्रदान की गयी थी प्रा व धक स्वीकृति क्रमशः 1385.87 लाख (माह अक्टूबर 2014) एवं 487.37 लाख (कुल 1873.24 लाख) माह जून 2017 में मुख्य अ भयन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

परियोजना खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा (माह सतम्बर 2017) में पाया गया क खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति (मद, मात्रा एवं दर ) स्वीकृति मलने से पूर्व ही नि वदाए जारी (20.08.2014) कर दी गयी थी। यद् प ई.टेन्डरिंग द्वारा नि वदाए जारी की गयी थी कन्तु उत्तराखण्ड अधप्राप्ति नियमावली 2008 की अनदेखी कर दो अनजान एवं कम प्रकार वाले समाचार पत्रों (मंसूरी का सच एवं दैनिक हुकूमत एक्सप्रेस) में प्रका शत की गयी थी साथ ही नि वदादाताओं को मात्र 07 दिन का समय नि वदा जमा करने हेतु दिया गया था। वभाग द्वारा बार-बार नि वदा खुलने की ति थयों में बदलाव कया गया था जो नि वदा पहले 28.08.2014 को खुलनी थी अंत में जाकर 19.09.2014 को नि वदा फाईल रूप से खोली जा सकी यह भी पाया गया क नि वदा फाईनल करने (दिनांक 19.09.2014) के लगभग 40 दिन बाद दिनांक 01.11.2014 को अनुबंध पंजीकृत कया गया एवं कार्य प्रारम्भ भी लगभग 40 दिन बाद अर्थात् दिनांक 11.12.2014 से कया गया। ठेकेदार की बैंक गारन्टी दिनांक 19.09.2017 तक वैध थी कन्तु लेखापरीक्षा ति थ तक बैंक गारन्टी की ति थ सम्बि धत ठेकेदार द्वारा आगे नहीं बढ़ायी गयी थी। शासन द्वारा वतीय स्वीकृति प्रदान करते समय स्पष्ट उल्ले खत कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यदायी संस्था एवं ग्राहक वभाग के मध्य एक MoU हस्ताक्षरित कया जाए जिसमें वभागीय हितो की रक्षा की जा सके कन्तु खण्ड ने माना क MoU हस्ताक्षरित नहीं कया गया था। खण्ड एवं ग्राहक वभाग के मध्य कोई बन्धन (MoU) न होने के कारण अनुबंध गठित होने के बाद बार-बार मदों एवं ड्राईंग में परिवर्तन कए गए नींव में फटिंग के स्थान पर राफ्ट डालने का कार्य कया गया। खण्ड द्वारा (17 वे चालू देयक तक) कुल 11.67 करोड़ का भुगतान (अनुबंध 01/SE/2014-15) के सापेक्ष कया गया था जिसमें 40 से भी अधिक मदों का निष्पादन 1.64 करोड़ की अतिरिक्त मदों के रूप में कया गया था जो स्पष्ट इंगत करता है क खण्ड के पास दूरद र्शता एवं उ चत नियोजन का अभाव था। यह भी देखा गया क अनुबंध की एक शर्त के अनुसार यदि ठेकेदार को टेण्डर लागत आगणन की लागत (Estimated cost) से अधिक हो जाती है तो ठेकेदार को मात्र tendered Cost का ही भुगतान कया जाना था कन्तु खण्ड द्वारा इन शर्तों का पालन न कर 60.22 लाख का



अधक भुगतान ठेकेदार को कया गया था ( As per 17 th Running Bill Estimated Cost Rs 8,90,14099/- Executed Quotation Rs 95036607 = Rs 60.22 lakh (Extra Item सम्मिलित नहीं) उपरोक्त कार्य दिनांक 11.06.2016 तक पूर्ण कया जाना था कन्तु लेखापरीक्षा तिथि अर्थात् कार्य प्रारम्भ (12.12.2014) तिथि से लगभग 03 वर्ष बाद भी Variation, Extra Item एवं समयवृद्धि स्वीकृत नहीं थी एवं अनुबंध का अन्तिमीकरण भी लम्बित था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर बतलाया गया क कार्य की समयबद्धता एवं महता हेतु अल्पकालक निवदा आमंत्रित की गयी थी एवं बार-बार निवदा खोलने की तिथियों में बदलाव एवं संशोधन पर बतलाया गया क सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के बाद ही तुलनात्मक ववरण बनाया जाना था साथ ही खण्ड द्वारा स्वीकार कया कया क अनुबंध गठन के बाद मर्दों एवं मात्राओं में परिवर्तन कए गए। अनुबंध की शर्त का पालन न कर Estimated Cost से अधक भुगतान करने पर उत्तर दिया गया क सक्षम अधिकारी से प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही अग्रसर है तथा अन्तिम बीजक में Variation समयवृद्धि स्वीकृत कया जाएगा। लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क समयबद्धता एवं महता हेतु अल्पकालक निवदा जारी तो कर दी गयी थी कन्तु निवदा फाईनल करने में अत्यधक देरी लगायी गयी साथ ही कार्य का अन्तिमीकरण प्रारम्भ से 03 वर्ष बाद भी नहीं कया जा सका था। प्रावधक स्वीकृति से पूर्व निवदा जारी करने एवं MoU तैयार न करने के कारण बार-बार मर्दों एवं मात्राओं में परिवर्तन करना पड़ा जिससे कार्य की लागत में वृद्धि हुई।

अतः वभागीय अदूरदर्शिता, अनियमितता एवं नियोजन में कमी के कारण कार्य की लागत में 487.37 लाख की वृद्धि एवं कार्य निष्पादन में देरी का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 1: वतीय एवं तकनीकी स्वीकृति के नियमों के वपरीत रु 11.54 करोड़ का व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य संपत्त वभाग के नियंत्रणाधीन यमुना कालोनी के अंतर्गत श्रेणी-IV के 40 आवासों के बहुमंजिले भवन का निर्माण कार्य हेतु रु 1267.24 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2015) जिसकी प्रावधक स्वीकृति उक्त धनराश हेतु ही प्रदान की गयी (जून 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 01/SE/LVCC-2/2015-16 दिनांक 23.06.2015 रु 11.54 करोड़ हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि दिसंबर 2016 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 11.54 करोड़ था।

अधशासी अभयंता, परियोजना खंड, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर 2017) क खंड द्वारा एकल आधार पर अनुबंध गठित कराते हुये वर्तमान तक न केवल उक्त भवन के निर्माण रु 11.14 करोड़ व्यय के उपरांत भी schedule "B" में प्रावधानित 151 मर्दों के सापेक्ष मात्र 65 मर्दों में ही कार्य निष्पादित कए गए थे अप्तु वस्तुत आगरण में प्रावधानित electrification के कार्य हेतु जिसकी आगणत लागत रु 1.81 करोड़ थी, के निष्पादन हेतु कोई अनुबंध भी गठित नहीं कए गए थे। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा कार्यस्थल पर खुदाई के उपरांत Plinth level की भराई हेतु वस्तुत आगणन में प्रावधानित दर रु 32/- प्रति cum होने के बावजूद extra item के रूप में 11910.13 cum (@ 628 ) मट्टी भराई का कार्य रु 11.99 लाख का कराया गया था जब क व भन्न मर्दों में निष्पादित मात्राओं की भन्नता ( Schedule B के सापेक्ष) हेतु सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं थी।

उक्त क ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया क निवदाए पूर्व में कई बार आमंत्रित क जा चुकी थी कन्तु कोई निवदा प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य में वलंब को देखते हुये एकल निवदा पर अनुबंध गठित कया गया जब क अनुबंधत 151 मर्दों के सापेक्ष मात्र 65 मर्दों में कार्य के निष्पादन के संबंध में बताया गया क कार्यस्थल क आवश्यकता अनुसार कार्य का निष्पादन कया गया। स्वीकृत धनराश के अंतर्गत काया पूर्ण करने के संबंध में खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया गया क पुनरीक्षत स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूं क प्रावधक स्वीकृति से पूर्व ही निवदा जारी कर न केवल एकल आधार पर अनुबंध गठित कया गया अप्तु प्रावधानित मर्दों में कमी/वचलन हेतु न तो ग्राहक वभाग और न ही सक्षम अधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त थी। पुनः स्वीकृत लागत से अधिक लागत

मे कार्य कराने हेतु खंड द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन पर भी शासन द्वारा कई आपत्तियाँ उठाते हुये उसे वर्तमान तक स्वीकृत नहीं किया गया था।

अतः खंड द्वारा वृत्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के नियमों के वरुद्ध कार्य पर रु 11.14 करोड़ व्यय उपरांत भी मात्र 80 प्रतिशत से भी कम की भौतिक प्रगति की गयी थी।

प्रस्तर 2: वतीय नियमावली के वपरीत वतीय स्वीकृति से 15.62 लाख अ धक की धनरा श पर अनुबंध का गठित कया जाना।।

राज्य परियोजना निदेशक , राष्ट्रीय शक्षा अभयान, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जनपद उत्तरकाशी के वकास खंड पुरोला के स्थान कंडयाल गाँव मे 100 छात्राओ के लए छात्रावास के निर्माण हेतु रु 194.91 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2013) जसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (फरवरी 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 01/SE/2015-16 दिनांक 20.10.2015 रु 210.53 लाख हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की ति थ अक्टूबर 2016 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 134.97 लाख था (Vth running bill के अनुसार)।

अ धशासी अभयंता, परियोजना खंड, देहरादून के अभलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (सतंबर 2017) क खंड द्वारा न केवल एकल आधार पर अनुबंध गठित करते हुये स्वीकृत धनरा श रु 194.91 लाख के सापेक्ष अनुमानित लागत रु 215.86 लाख उल्लेखत कराते हुये रु 210.53 लाख का अनुबंध गठित कया गया अ प्तु वर्तमान तक कार्य पर रु 134.97 लाख व्यय के के उपरांत भी कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 70 % ही थी जब क कार्य पूर्ण करने हेतु दी गयी समयावृद्ध भी अप्रैल 2017 मे समाप्त हो चुकी थी। अतः वतीय स्वीकृति के साढे चार वर्ष उपरांत भी छात्रावास का निर्माण न हो पाने इसका लाभ जनलोक को नहीं मल प रहा था।

उक्त की ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क खंड द्वारा कई बार नि वदा आमंत्रित करने के बाद कोई नि वदा न आने के कारण एकल आधार पर नि वदा आमंत्रित की गयी तथा स्वीकृत धनरा श से अ धक का अनुबंध गठित करने के संबंध मे बताया गया क योजना को पुनरी क्षत कर दिया गया है तथा धनाभाव के कारण कार्य क प्रगति कम होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कया जा सका।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूं क खंड द्वारा मार्च 2014 से मई 2015 तक कोई नि वदा जारी नहीं क गयी थी तथा ग्राहक वभाग द्वारा योजना को पुनरी क्षत कए जाने संबन्धित कोई भी साक्ष्य खंड द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुतु नहीं कए जा सके थे। पुनः समयावृद्ध क अव ध समाप्त हो जाने के उपरांत भी कार्य को पूर्ण नहीं कया गया था ।

अतः वत्तीय स्वीकृति के ऀपर अनुबंध गठित करने ँवं वत्तीय स्वीकृति के 54 माह बाद भी रु 134.97 लाख व्यय के उपरान्त कार्य के अपूर्ण रहने से छात्रावास बनाने के उद्देश्य की पूर्ति न होने का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u>	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u>
<u>70/2004-05</u>	01	<u>2,3</u>
<u>42/2007-08</u>	-	<u>01</u>
<u>02/2009-10</u>	-	<u>1,2,3</u>
<u>41/2010-11</u>	-	<u>1,2,3</u>
<u>61/2016-17</u>	-	<u>1</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u>	<u>अनुपालन आख्या</u>	<u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u>	<u>अभ्युक्ति</u>
NIL				

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) MB No. 514

2. सतत् अनिय मतताए:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं० नाम पदनाम

(i) 1. श्री हर्ष कुमार कटियार अधशासी अभयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री हर मन्दर कुमार

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II