

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 61 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व चम्बा (टि.ग.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) के माह 04/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री राजेश डोभाल एवं डी.के.मट्टू सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15/11/2017 से 27/11/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव व अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11/04/2016 से 21/04/2016 तक डी.पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालन पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

- (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: रोड एवं पुलों का निर्माण अनुरक्षण वधान सभा क्षेत्र टिहरी प्रतापनगर।

- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	441.23	441.23	2224.73	2222.94	1.79	-
2015-16	-	-	357.58	357.58	2547.72	2547.33	0.39	-
2016-17	-	-	365.47	385.47	2148.49	2062.81	85.68	-
2017-18	-	-	361.82	281.12	1782.59	1320.29	462.30	80.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 एवं 07/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। डोबरा से भटिडयाना बैण्ड तक मो.मा. का बी.एम.एम.डी.बी.सी. द्वारा सुदृढीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 17/10/16 से 21/10/16 का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह.....तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-
भाग प्रथम - 4840000.00
भाग द्वितीय - ₹ 1159855.00
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में
 - (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 1964255.00
 - (ख) सामग्री क्रय -
 - (ग) नगद परिशोधन -
 - (घ) निक्षेप- ₹ 22850062.00
 - (ङ) भण्डार- ₹ 1161418.00

भाग-2(अ)

शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 **IRC-09;1972 norm** के अनुपालन कये बिना ही 187 नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण व चौड़ीकरण कार्य कया जाना।

For accurate preparation of preliminary estimate/ detailed estimates of a road work, it is essential that the department has reliable information on traffic density of the existing road, soil strength of the area where the road is being constructed and the status of the existing road in term of the crust thickness.

For assessing the road for widening and strengthening of existing roads, calculation of values of Passengers Car Unit (PCU-Passenger Car Unit- is calculated in terms of load of different vehicles i.e. Motorcycle, Car, Bus, Truck etc. with their corresponding value as 0.5,1,3 and 3) and Million Standard Axle (MSA-Million Standard Axle is an indicator of traffic load on a road) based on traffic census date, California Bearing Ration (CBR) for determining soil strength and Characteristic Deflection(CD) were required for arriving at the crust thickness required as per IRC guidelines.

Records of the division reveal that the division did not conduct any traffic surveys despite taking up of 187 road construction work during the last two years i.e. 2016-17 & 2017-18 as detailed below-

- प्रथम चरण के 68 कार्य में 229 क.मी. लम्बाई का मार्ग जिस की कुल लागत 2974.45 लाख।
- 43 नव निर्माण मोटर मार्ग 157.52 क.मी. लम्बाई जिस की कुल लागत 5026.85 लाख।
- पुनः निर्माण व सुधारिकरण के 76 कार्य मे 147.745 क.मी. मोटर मार्ग की लम्बाई जिसकी कुल लागत 8553.40 लाख।

उपरोक्त के अतिरिक्त

- माँ. मुख्य मंत्री घोषणा 642/2012 के अंतर्गत जनपद टिहरी गड़वाल के वधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत डोबरा से भ लड़याना बैंड तक मोटर मार्ग का बी एमएसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण (लागत `727.14 लाख)
- डोबरा मरोडा जाख नई टिहरी मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की बी एमएसडीबीसी द्वारा (लागत `1128.75 लाख)

- लालूरी कोटी मारो की मंजखेत मोटर मार्ग का डामीरीकरण का कार्य (लागत 534.31 लाख)

Were proposed for strengthening & widening but the detailed estimates were not supported by traffic census reports. However, the competent authorities accorded technical sanction ignoring this basic requirement. It was also noticed that the division did not maintain proper records to monitor the status of existing road. While as per IRC norms the rules provide for conducting traffic census every year for every road and this report of traffic census with Form-3 need to be sent to Zonal chief Engineers for onward submission to Chief Engineer, Headquarter and Director, Research Institute and the procedure to be followed is that traffic census should be conducted 24 hours a day for seven days, in presence of AEs at least on three days. Nothing, in this regard was found done at the division level.

उपरोक्त के संबंध में इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा 4 मार्गों के डामीरीकरण एवं सुधारीकरण कार्यों की प्रावधक स्वीकृति से पूर्व यातायात गणना कर कृस्ट डज़ाइन की पुष्टि तथा अवगत कार्य क भवष्य मे भी यातायात गणना हेतु अनुपालन कया जाएगा। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्यो क खण्ड द्वारा साक्ष्य के रूप मे उपरोक्त वर्णत कार्यों का कोई अभलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत व उपलब्ध नहीं कराया। इस के अतिरिक्त उनके द्वारा लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गये तथ्यों की पुष्टि भी की गयी हैं।

अतः IRC-09;1972 norm का अनुपालन न कए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2: डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग मे 1से 13 क0 मी0 मे बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य पर लेखा परीक्षा को पूर्ण अभलेख उपलब्ध न कराया जाना, स्वीकृत आगणन के अनुसार मदो पर `1.58 करोड़ कार्य न करना खचत से अन्य कार्य कराया जाना व अनियमत रूप से 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु बी0 क्लास लो डंग से A” क्लास लो डंग सेतु मे परिवर्तित कर `31.33 लाख इस कार्य पर व्यय भारित कया जाना।

जनपद- टिहरी गढवाल गढवाल में डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग मे 1 से 13 क0 मी0 मे बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 5393/III(2)/12-03 (मुख्य मंत्री गोषणा) /2012 दिनांक 06-12-2012 द्वारा लम्बाई 13 कमी. हेतु रु. 1128.75 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभयन्ता (ग.क्षे.), लो.नि.व., पौड़ी द्वारा पत्रांक: 4974/08(130) याता. (मा.मु.बो.) - पर्व. /2012 दिनांक: 13-12-2012 के माध्यम से 1 से 13 कमी. लम्बाई हेतु लागत `1124.12 लाख की प्रदान की गयी थी।

कार्य पर सुधारीकरण एवं बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु लेखा परीक्षा द्वारा खण्ड से गठित अनुबन्धो का ववरण उपलब्ध करने हेतु मांग की जिसके सापेक्ष मे खण्ड द्वारा कुल 18 अनुबन्धो का ववरण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कए व आतिथ तक कार्य पर ` 1128.70 लाख का व्यय फोरम 64 के अनुसार दर्शाया जा रहा है जब क 18 अनुबन्ध व भुगतान वाउचर के अनुसार कार्य पर केवल `922.41 लाख का व्यय कया गया है।

आगे अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.व. चम्बा के अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया क बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण कार्य हेतु खण्ड द्वारा 17 अनुबन्ध के साथ साथ अधीक्षण अभयन्ता द्वारा M/s हिल वेस कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट Limited (CB No-14/SE 8thcircle/13-14 dt 24-05-2013) के साथ कुल लागत ` 9.08 करोड़ का गठित कया जिस के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथ 24/05/2013 व कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथ 23/05/2014 थी। लेकन कार्य को अनुबन्ध के अनुसार पूरा न कया जाने के लए ठेकेदार को समय वृद्ध प्रदान की गयी थी। इस के अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन मे `1.58 करोड़ के कार्य (सलग्नक 1 के अनुसार) नहीं कए गए है जब क लेखा परीक्षा द्वारा पूर्ण अभलेख प्रस्तुत न कए जाने के कारण खण्ड से स्वीकृत आगणन के अनुसार कुल कतना मदो का कार्य वर्ष 2013 से आतिथ तक निष्पादित कया गया है का मद वार ववरण उपलब्ध करने हेतु मांग भी की लेकन खण्ड द्वारा मद वार कोई ववरण अथवा साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं कराई। जिससे यह स्पष्ट होता है क आतिथ तक स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य अपूर्ण है।

उपरोक्त के अतिरिक्त खण्ड द्वारा अनुबन्ध संख्या 77/ईई दिनांक 20/9/2016 क0मी0 13 से 14 के बीच मे 30 मी0 स्पान स्टील गाडर सेतु क क्षतिग्रस्त डेक स्लैब मरम्मत का कार्य जिसपर `31.33 लाख का व्यय कया गया को इस कार्य पर व्यय वर्तन करते हुवे भारित कया

गया जो प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति व वृत्तीय नियमों के वरुद्ध हैं साथ ही इस कार्य को करने हेतु मुख्य अभियन्ता से भी स्वीकृति अप्राप्त थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगत किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया कि स्वीकृत लागत के अंतर्गत मात्र 18 अनुबंध ही गठित नहीं किए गए अपितु अन्य अनुबंध/कार्यदेशों के माध्यम से तथा आकस्मिक व्यय भी भारित किये गये हैं तथा अनुबंधों के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण करने के उपरांत मदों में हुये बचत ₹1.58 करोड़ के सापेक्ष मार्ग पर अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं तथा 30 मी० स्पान स्टील गार्डर सेतु की क्षतिग्रस्त डेक स्लैब मरम्मत का कराया जाना आवश्यक था जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा अगर आगणन में स्वीकृत मदों के अनुसार कार्य पूर्ण किया होता तो उक्त का ववरण अथवा साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्ध करते और अगर ₹1.58 करोड़ बचत थी तो बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये व प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति के अनुसार अन्य मदों पर व्यय नहीं किया जा सकता है इस के अतिरिक्त बिना मुख्य अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त किये सेतु बी० क्लास लोडिंग से A क्लास लोडिंग सेतु में परिवर्तित कर इस कार्य पर व्यय वर्तन करते हुये भारित किया जाना प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति व वृत्तीय नियमों के वरुद्ध है

अतः डोबरा मरोड़ा मोटर मार्ग में 1 से 13 क० मी० में बी.एम.एस.डी.बी.सी. द्वारा डामरीकरण व सुधारीकरण कार्य पर लेखा परीक्षा को पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना, स्वीकृत आगणन के अनुसार ₹1.58 करोड़ मदों पर बचत से अन्य कार्य कराया जाना व 30 मी० स्पान स्टील गार्डर सेतु बी० क्लास लोडिंग से A क्लास लोडिंग सेतु में परिवर्तित कर ₹31.33 लाख इस कार्य पर व्यय भारित किये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्जान में लाया जाता है।

प्रस्तर:1- ` 7.18 लाख के देयक प्रस्तुत न करने व गलत पुनरी क्षत आगणन स्वीकृत करने हेतु भेजने के संबंध मे।

भल्लियाणा- मोटना रोपवेके कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता(पुनर्वास), टिहरी बांध परियोजना, 26-ई.सी. रोड देहारादून द्वारा पत्राक- 11 /SE(R)/DD/Estimate दिनांक-06.12.2005 के द्वारा ` 215.00 लाख के लए प्रदान की गयी थी।नि वदा आमंत्रित करने के पश्चात न्यूनतम नि वदादाता रोपवे एण्ड रिसोर्स प्राइवेट ल मटेड कोलकाता को कार्य आवंटित कया गया। कार्य हेतु रोपवे एण्ड रिसोर्स प्राइवेट ल मटेड कोलकाता के साथ मैकेनिकल कार्य हेतु अनुबंध स. 3/SE(R)/2005-06 दिनांक-24.01.2006 के द्वारा ` 150.00 लाख के लए एक मुश्त पंजीकृत कया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक-24.07.2006 को पूरा कया जाना चाहिए था। जब क कार्य 11/2017 तक अपूर्ण है और उस पर Form-64 के अनुसार आति थ तक ` 195.34 लाख का व्यय कया गया है।

पूर्व मे यह कार्य अधशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लो.नि. व. नई टिहरी के अधीन करवाया जा रहा था। अधशासी अ भयंता निर्माण खंड, लो.नि. व. नई टिहरी द्वारा कार्य को इस खंड मे स्थानांतरण करने तक `159.36 लाख खर्च कर दिये गए थे। अवशेष धनरा श ` 55.64 लाख निर्माण खंड, नई टिहरी द्वारा पत्रांक-481/8सी दिनांक-28.04.2016 द्वारा इस खंड को स्थानांतरित कर दी थी। खंड द्वारा कार्य पर `35.98 लाख का खर्च कया जा चुका हैं। निक्षेप पंजिका के 10/2017 के अनुसार इस कार्य पर `1965884.00 अवशेष हैं।खंड द्वारा खर्च कए गए खर्च के `7.18 लाख के देयक प्रस्तुत नही कए हैं।

स्वीकृत ` 215.00 लाख के वरुद्ध फॉर्म-64 के अनुसार इस कार्य पर अभी तक कुल ` 195.34 लाख खर्च कया गया हैं। जब क खंड द्वारा जून 2015 मे बनाए गए पुनरी क्षतआगणन के अनुसार `214.92 लाखका खर्च दिखाया गया हैं।

इस और इंगत करने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क पुनरी क्षत आगणन अनुमानित था वास्तवक व्यय फॉर्म-64 के अनुसार ही हैं।

अतः ` 7.18 लाख के देयक प्रस्तुत न करने व गलत पुनरी क्षत आगणन स्वीकृत करने हेतु भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर:2- वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण अ धक वेतन भुगतान ।

अ धशासी अ भयंता,निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग,चम्बा के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता की नियुक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 में नियुक्त हुई थी तथा उपरोक्त अ धकारी की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर 2011 को हुई।

श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमशः ₹18700/=दिया गया जब क वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लिखित किया क अ भलेखो की जांच एवं परीक्षण करने के उपरांत कार्रवाही पूर्ण कर ली जाएगी।

अतः श्री नरेंद्र कुमार वर्षवाल, अपर सहायक अ भयंता को अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3— कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा बी0एम0 मद के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 11.39 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 642/2012 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र प्रताप नगर में डोबरा से भल्डियाना बैण्ड मोटर मार्ग लम्बाई 10.600 किमी0 के बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 से सुदृढीकरण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-4496/111(2)/13-17(प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 30.08.2013 द्वारा रू0 727.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 282/08(130)मा0मु0घो0-पर्व0/2014 दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से लागत रू0 727.14 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा के अभिलेखों की नमूनाजांच (माह 11/2017) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 282/08(130)मा0मु0घो0-पर्व0/2014 दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से लागत रू0 727.14 लाख की प्रदान की गयी थी। जबकि प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा दिनांक 10.10.2013 को आमंत्रित की गयी।
- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 727.14 लाख की मुख्य अभियन्ता(ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी, परन्तु उच्चाधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिये कार्य को टुकड़ों में बाटते हुए (Splitting of work) कुल 24 अनुबन्ध गठित किये गये, जिसमें से 18 अनुबंध सहायक अभियन्ता स्तर के, 05 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता स्तर के तथा 01 अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता स्तर के गठित किये गये जबकि इसके लिये सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।
- बी0एम0 मद की आगणन में स्वीकृत दर रू0 7776.10/घन मी0 से उच्च दर पर अनुबन्ध रू0 8300.00/घन मी0 की दर से किया गया जिसके कारण उक्त मद की निष्पादित कुल मात्रा 2173.51 घन मी0 के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 1138702.00 का अधिक भुगतान किया गया।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि कार्य का विस्तृत आगणन गठित करने के उपरान्त ही निविदा आमन्त्रित की गई है तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्य की प्राविधिक स्वीकृति जारी करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया गया है, विस्तृत आगणन के अनुसार कार्य की महत्ता को देखते हुये महत्वपूर्ण कार्य जैसे बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 के कार्य हेतु अनुबन्ध गठित किया गयाथा परन्तु अन्य कार्य जो स्थल पर करवाये जाने आवश्यक थे मूल अनुबन्ध में सम्मिलित न होने के कारण तथा कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु कार्य को टुकड़ो में बांटकर सक्षम अधिकारी की मौखिक अनुमति के अनुसार अनुबन्ध गठित कर कार्य करवाये गये है तथा निविदा परामर्श समिति एवं 'ENGINEERING APPRECIATION' के अनुमोदन के

उपरान्त उक्तमद की दरें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही अनुबन्ध में सम्मिलित है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वित्तीय प्रावधानों के अनुसार प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा आमन्त्रित की जानी चाहिय थी, कार्य को टुकड़ों में बांटने (**Splitting of work**) का सक्षम अधिकारी द्वारा कोई लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था तथा कार्य के मुख्य अनुबन्ध 09/SE-8/2013-14 Dt. 22.02.14 को उसकी आगणित लागत से अधिक पर गठित किया गया था।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमन्त्रित करने, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा बी0एम0 मद के लिये अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये जाने के कारण कुल रू0 11.39 लाख का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4- 19.64 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग चम्बा के अभलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से दिसम्बर 2017 तक धनराश 19.64 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली खण्ड द्वारा समायोजन हेतु कोई प्रयास खण्ड द्वारा नहीं किया गया आगे लेखा अभलेखों में यह पाया गया क खण्ड द्वारा इन अ ग्रमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं किया गया आगे ये भी देखा गया क कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन/ खण्ड द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं प्रकरण को वभाग के उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस संबंध में वभाग से पूंछा गया क कन कारणों से इन वगत 3 वर्षों में खण्ड द्वारा कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन प्रकीर्ण अ ग्रम मद में किया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी राश को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या खण्ड द्वारा इस संबंध में जिला अधिकारी को वसूली कये जाने हेतु लया गया है वभाग ने उत्तर में बताया क प्रकरण काफी पुरानी होने के कारण समायोजन में व्यवधान हो रहा है फर भी पत्राचार करते हुए समायोजन की कार्यवाही गतिमान है पत्राचार उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा खण्ड का वार्षिक निरीक्षण भी किया गया अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5- प्रतिभूति धनराश (Security Deposit) 50.15 लाख की प्रत्याहरण (Refund) की देयता।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराश को कोषागार में खण्ड द्वारा जमा किया जाता था तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है जब क माह जुलाई 2014 से ठेकेदारों के देयकों से प्राप्त प्रतिभूति धनराश सीधे कोषागार में जमा होती है तथा भुगतान भी कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान में ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराश भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही हैं।

खण्ड की मासिक लेखा जून 2014 की जांच में पाया गया क Form-79-Schedule of Deposit (Part-I) के अनुसार 1,25,91,890.00 ठेकेदारों के प्रतिभूति धनराश का भुगतान किया जाना शेष था जिसका डीसीएल खण्ड के पास उपलब्ध नहीं था जो यह दर्शाता है क खण्ड द्वारा यह धनराश अन्य कार्यों पर किया गया था। आतिथ पर खण्ड के पास 50.15 लाख की देयता है आगे अभिलेखों में यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा इन ठेकेदारों को भुगतान पूर्व में चल रहे कार्यों से किया है जो वतीय नियम के वरुद्ध है।

इस ओर इंगत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क खण्ड द्वारा समय समय पर बैठकों के माध्यम से बजट आवंटन हेतु मांग की गयी जिसके क्रम में प्रमुख अभयंता द्वारा प्रकरण सम्पूर्ण प्रदेश हेतु उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया गया हैं और उन्हे शासन द्वारा इस देयता को वभाग से प्राप्त बजट से भुगतान कये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति धनराश 50.15 लाख का प्रत्याहरण (Refund) अभी तक नहीं कये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 6- 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु लागत 343.05 लाख के निर्माण कार्य अवरूद्ध रहना व एस.बी.डी. की शर्तों अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही न कया जाना।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद-टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र धनोल्टी में रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग के कमी. 6 में 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 5898/III(2)/14-30(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 26/11/2014 द्वारा 343.05 लाख की प्रशासकीय एव वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता (ग.क्षे.), लो.नि. व. टिहरी द्वारा पत्रांक: 11/848-टी.सेतु-टि.एस.टिहरी/16 दिनांक: 29/01/2016 के माध्यम से कमी. 6 से 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य हेतु लागत 343.05 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधशासी अभ्यन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा के अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया क कार्य हेतु अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा M/s कुन्दन सिंह प्रेम सिंह जमनाल (CB No. 19/SE 8th Circle/15-16 dt 29/03/2016) के साथ कल लागत 1.97 करोड़ का गठित कया जिस के अनुसार कार्य प्रारम्भ 29/03/2016 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 28/09/2017 थी। आतिथ तक अपूर्ण सेतु निर्माण कार्य के निष्पादन में कुल 0.30 करोड़ का व्यय कया गया है और कार्य वगत 4 महीनों से बन्द है। आगे यह भी पाया गया क स कार्य पर 1.28 करोड़ के आगणन में सम्मलत स्वीकृत मद पर कोई अनुबंध भी नहीं कया गया था। जिससे यह पता चलता है क खण्ड द्वारा यह कार्य जानबूझ कर बाद में छोटे-छोटे टुकड़ों में अनुबंध गठित कर कये जाने का प्रयास कया है जो क UK Procurement rule 2008 व financial rules का साफ साफ उल्लंघन है।

आगे अभलेखों में पाया गया क अनुबंध के अनुसार कार्य पर निम्न वतीय माइल स्टोन निर्धारित कए गए थे।

माइल स्टोन 1	15%	6 माह
माइल स्टोन 2	50%	12 माह
माइल स्टोन 3	100%	18 माह

खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रावली की जांच में पाया गया क कार्य को 4 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कया गया और कार्य बन्द है। उपलब्ध अभलेखों के अनुसार कार्य पर वतीय व भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत व 12 प्रतिशत मात्र है (11/2017)। इस संबंध में खण्ड के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय 20.45 लाख (425 दिन x 9848 प्रति दिन के हिसाब से लेकन 10 प्रतिशत आगणन की राश तक सीमत) एल.डी. (liquidated

damages) की कटौती नहीं की थी एस के साथ साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद्ध हेतु पुनः आवेदन भी नहीं दिया गया था और न ही अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 31) के अनुसार नया माइल स्टोन प्रोग्राम खण्ड को उपलब्ध कराया है जिस के अज्ज में 5 लाख की धनराश भी ठेकेदार से प्राप्त नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यस्थल पर साइट आ फस एवं लैबोरेटरी भी स्थापित नहीं की ग. थी जिस के अभाव में कार्यस्थल पर ही मटीरियल टेस्टिंग एवं क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया गया था साथ ही अनुबंध के Clause 13 के शर्तों अनुसार ठेकेदार ने कार्य पर इन्सोरेन्स की समय वृद्ध नहीं बढ़वाई है और खण्ड द्वारा अनुबंध के clause 13.3 के अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित भी नहीं की थी। इस के अतिरिक्त अनुबंध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 59) के अनुसार खण्ड द्वारा इस अनुबंध को समाप्त कये जाने के लए भी कोई कार्यवाही नहीं की है जब क वगत 4 महीनों से कार्य पर कोई प्रगति नहीं है अथवा कार्य नहीं कया जा रहा है और ठेकेदार न्यायालय जाने की भी धमकी खण्ड को दे रहा है।

इस ओर इंगत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है क वभाग द्वारा कार्य को समय पर समाप्त नहीं कये जाने पर ठेकेदार को अनुबंध की शर्तानुसार समय समय पर नोटिस दिये गए है इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। तथा अनुबंध के शर्तानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी, इनसोरेन्स नवीनीकरण हेतु ठेकेदार को निर्देशित कया गया है साथ ही 1.28 करो के शेष स्वीकृत मद को अतिरिक्त मद के माध्यम से इसी अनुबंध में सम्मिलित कर लये गये है परन्तु खण्ड द्वारा 1.28 करोड़ के संबंध में कोई साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये और कार्य वगत 4 महीनों से बन्द है इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत (09/2017) के सापेक्ष मात्र 12 प्रतिशत (11/2017) है तथा इस अब पूर्व की एस.ओ.आर. दर से पूर्ण कया जाना संभव नहीं है।

अतः खण्ड द्वारा समय पर ठोस कार्यवाही न कए जाने के कारण 48 मी. स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण कार्य अवरूद्ध रहना व एस.बी.डी. की शर्तों अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही न कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 7- चम्बा में **multilevel car and bus parking** का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को पार्किंग सुवधा यातायात व रोजगार मलना एवं तार्थ यात्रियों की सुवधा उपलब्ध करना तथा चार धाम यात्रा के समय जाम अपूर्ण।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चम्बा टिहरी गढ़वाल में multilevel कार एवं बस पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या 351/VI(1)2014-02(08)2014 दिनांक 04/03/2014 के द्वारा 693.10 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लो.नि. व. टिहरी गढ़वाल पत्रांक 2654/8(54)/याता-ग.क्षे./2014 दिनांक 08/12/2014 के माध्यम से 3 मंजिला कार एवं बस पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु लागत 693.10 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि. व. चम्बा के अभिलेखों की जांच में पाया गया क कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा M/s Singal Engineers (CB No 24/SE 8th circle/14-15 dated 12/02/2015) के साथ कुल लागत 6.81 करोड़ का गठित किया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 12/02/2015 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 11/11/2016 थी लेकिन अभिलेखों के अनुसार अतिथि तक कार्य के निष्पादन में कुल 474.14 लाख का व्यय किया गया जबकि निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि 11/11/2016 के एक वर्ष उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण है और केवल ग्राउंड फ्लोर तक ही पूर्ण किया गया। अभिलेखों में आगे पाया गया कि ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने के लिए अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया और न ही समय वृद्धि प्रदान की गयी इस के अतिरिक्त अभिलेखों में यह भी पाया गया कि कार्य को समय पर पूर्ण न किये जाने के कारण खण्ड द्वारा शासन को निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया उक्त पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य बन्द है अतः योजना के अन्तर्गत प्रदेश की जनता को पार्किंग सुवधा उपलब्ध कराकर प्रदूषण से हुए दुष्परिणाम से निजात दिलाकर सुगम यातायात उपलब्ध करना व बहुमूल्य ईंधन की बचत एवं स्थानीय जनता को रोजगार मलना तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों को पार्किंग की सुवधा उपलब्ध करना तथा चारधाम यात्रा के समय जाम की स्थिति से निजात दिलाना का मुख्य उद्देश्य अपूर्ण निर्माण कार्य की वजह से पूर्ण नहीं हो सका।

उपरोक्त के संबंध में वभाग से पूछे जाने पर वभाग न उत्तर में बताया कि कार्य की वास्तविक स्वीकृति लागत 693.10 लाख से अधिक आ रही है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है ठेकेदार द्वारा रैंप की उपरीचत राल्लिंग व अप्प्रोच स्लैब का कार्य छोड़ कर चारो तलों का कार्य पूर्ण किया गया समय वृद्धि प्रकरण की स्वीकृति अपेक्षित है। खण्ड द्वारा अतिरिक्त धनराशि हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित के शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया जिस पर शासन में

प्रमुख सचिव पर्यटन से दिनांक 29/08/2017 को बैठक भी संपन्न हुई कार्य का आगणन वर्ष 2013 की दरों पर गठित था एवं कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ कया जा सका जिसके कारण दरों में वृद्धि स्वभावक थी कार्य प्रारम्भ होने पर नीव 492 मी. की Depth के स्थान पर 481 मी. पर उपलब्ध हो पाई पुनरीक्षित आगणन में एप्रोच स्लैब, रैंप स्लैब रो लंग वद्युतीकरण फायरहाई डेट आदि कार्य कया जाना शेष है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	73/1990-91	1	-	
2	48/1991-92	-	1,2,3(3)	
3	59/1993-94	-	1,2(2)	
4	46/1994-95	-	1,2(2)	
5	89/1995-96	1	-	
6	01/1996-97	-	1,2,3(3)	
7	189-1997-98	-	-	
8	272/1998-99	1	-	
9	148/1999-00	1	-	
10	30/2001-02	2	1	
11	11/2002-03	3	1	
12	05/2003-04	-	2	
13	20/2005-06	-	1	
14	100/2006-07	1	1	
15	09/2008-09	1	2	
16	08/2010-11	2	1	
17	17/2012-13	3	1	
18	66/2013-14	1	1,2	
19	03/2016-17	-	1,2,3	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा प्रतिवेदनों का उत्तर उच्चा धकारियों को प्रेषित कये गये हैं।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i)

2. सतत् अनियमतताएं:

(i)

3. कार्यालय गठन से निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i)	श्री वपुल कुमार सैनी	अधशासी अभयंता 04/10/13 से 27/07/17 तक
-----	----------------------	---------------------------------------

(ii)	श्री गौरव थप लयाल	अधशासी अभयंता 27/07/17 से अब तक
------	-------------------	---------------------------------

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री वपीन कुमार

2. श्री बी.डी. जोशी

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. चम्बा (टि.ग.) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II