

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी के माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री सतवीर सहं लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/01/2018 से 27/01/2018 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी की पूर्व लेखापरीक्षा सर्व श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार संह, एवं श्री दिनेश कुमार ध्यानी, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25/11/2016 से 06/12/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।

- (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी, के अंतर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	मुख्य शीर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	503.73 71.50 542.00	503.73 71.50 222.49
2016-17	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	1091.90 171.71 300.00	1091.90 171.71 410.40
2017- 18(12/2017)	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	642.41 164.35 156.00	642.41 164.35 196.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1, लो.नि. व. देहरादून

अधीक्षण अ भयन्ता, 12 वां वृत लो.नि. व., पौड़ी

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लो.नि. व., पौड़ी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 को वस्तुत जाँच हेतु एवं जनपद पौड़ी में कोट मल्ला से कोट तल्ला कंदीय कुलसु रीठाखाल मार्ग का निर्माण 48 मीटर स्पान के सेतु के साथ मार्ग का निर्माण (लंबाई 15.00 कमी) कार्य को वस्तुत वश्लेष्ण हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 03/2011 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 12/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
- भाग प्रथम - 417480.00
- भाग द्वितीय - ₹ 91872.00
5. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में
- | | |
|------------------------------|---------------|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - | ₹ 10116604.00 |
| (ख) सामग्री क्रय | - |
| (ग) नगद परिशोधन | - |
| (घ) निक्षेप- | ₹ 77642744.00 |
| (ङ) भण्डार- | ₹ 1553887.00 |

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 मार्ग निर्माण में हुए देरी के कारण निर्माण लागत में वृद्धि:- ₹120.79 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- 3138/III (2)/06-61 (प्रा0आ0)/06 दिनांक 22 नवम्बर 2006 के द्वारा 15 किलोमीटर लंबाई के मार्ग एवं 48 मीटर स्पान के सेतु-निर्माण सहित ₹337.57 लाख की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण के लिए मुख्य अभियंता (स्तर-1), गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3625/36(414)यथा-पर्व0/07 दिनांक 31 जुलाई 2007 के द्वारा 14.50 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए ₹210.13लाख की प्रावधकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि इस आगणन की शेष राशि ₹122.33 लाख जो सेतु के लिए है, की प्रावधकी स्वीकृति बाद में ली जाएगी और प्रावधकी स्वीकृति (31 जुलाई 2007) में इस राशि (₹122.33 लाख) को शामिल नहीं किया गया था जिसे रोक रखा गया था। प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग दुधारखाल-रीठाखाल से प्रारम्भ होती है। प्रावधकी स्वीकृति (31 जुलाई 2007) के द्वारा कमी 1 से 15 तक में मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः इसी मार्ग के दो segment कोटमल्ला से कोटतल्ला के missing link एवं दुधारखाल-कोटा कंड्या-कुलासु-रीठाखाल के missing link मोटर मार्ग के निर्माण (पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण कार्य) (कमी 9.00 एवं कमी 10.00 के cross section 8/0 से 9/20) के लिए क्रमशः ₹56.00 लाख एवं ₹74.43 लाख (1.5 किलोमीटर लम्बाई) की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति जिला योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी के पत्र दिनांक 5 फरवरी 2014 एवं दिनांक 31.08.2016 के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिला योजना(5 फरवरी 2014) के अंतर्गत प्राप्त वृत्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी जबकि जिला योजना(31 अगस्त 2016) के अंतर्गत प्राप्त वृत्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अधशासी अभियंता, निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा उत्तनी ही राशि (₹74.43 लाख) प्रावधकी स्वीकृति 03 दिसम्बर 2016 को प्रदान की गयी थी जिसमें कमी 9 एवं 10 (cross-section-8/0 से 9/20) तक कार्य कराया जाना था जिसका वर्णन राज्य योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी प्रथम तकनीकी स्वीकृति के Bill of quantity में था। प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017) के अनुसार राज्य योजना (जुलाई 2017), जिला योजना (फरवरी 2014) एवं जिला योजना (अगस्त 2016) के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष क्रमशः ₹272.89 ₹54.69 लाख एवं ₹3.34 लाख यथा कुल ₹330.92 लाख की राशि व्यय की जा चुकी थी जबकि खंड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्ग पर कुल ₹327.58 लाख (₹272.89 लाख + ₹54.69 लाख) की राशि व्यय की जा चुकी थी जबकि मार्ग पर अभी भी 1.5 किलोमीटर के लंबाई में मार्ग का निर्माण किया जाना शेष और

कार्य प्रगति पर है इस पत्र में यह भी उल्लेखित होता है कि मार्ग की वास्तविक लंबाई 14.650 किलोमीटर थी। इस संबंध में यह उद्धृत है कि राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत कमी 10.00 एवं कमी 11.00 (क्रॉस-सेक्शन 9/22 से 10/8) के लिए दुबारा आंशिक तकनीकी स्वीकृति ₹40.66 लाख की फरवरी 2015 में की प्रदान की गयी थी जिसके कारण खंड के पास तकनीकी रूप से ₹250.79 लाख की राशि उपलब्ध थी परंतु यह पाया गया था कि इसी सेक्शन के लिए पूर्व में भी इस तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका वर्णन Bill of quantity में है। इस प्रकार, मार्ग के लिए स्वीकृत ₹210.13 लाख की राशि के सापेक्ष ₹330.92 लाख की राशि व्यय हो चुकी है जबकि मार्ग पर कार्य टुकड़ों में प्रारम्भ (जनवरी 2008 से अप्रैल 2014) किया गया था। इसके साथ ही, जिला योजना (अगस्त 2016) के अंतर्गत अभी भी 1.5 कमी लंबाई में कार्य संपादित कराया जा रहा है पुनः सेतु के निर्माण न कए जाने से अधीक्षण अभियन्ता के अनुसार मार्ग का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त किया जा रहा है। मार्ग की कुल वास्तविक लंबाई 14.650 किलोमीटर है। इस वास्तविक लंबाई में से 1.5 कमी का जिला योजना (फरवरी 2016) से पूर्ण किया गया था जबकि 1.5 कमी मार्ग का निर्माण जिला योजना स्वीकृति 31 अगस्त 2016 के अंतर्गत करवाया जा रहा है। इस प्रकार, मार्ग पर मूल स्वीकृति से ₹272.89 लाख तथा जिला योजना से एवं ₹58.03 लाख जिला योजना से व्यय किया गया था। इस क्रम में Cost Escalation के कारण ₹210.13 लाख के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य के Scope of work में बिना कोई परिवर्तन के ₹120.79 लाख का अतिरिक्त व्यय हो चुका है जबकि Scope of work के अंतर्गत सेतु का निर्माण अभी शेष है और इसके लिए स्वीकृति के सापेक्ष केवल ₹64.86 लाख ही शेष जिसमें सेतु निर्माण का कार्य किया जाना संभव नहीं। खंडीय उत्तर के अनुसार सेतु, जिसकी प्राक्कलन बनाई जा रही है, की अनुमानित लागत ₹450.00 लाख है जिसके लागत में भी Cost Escalation होने की भी संभावना है।

इस ओर उल्लेखित कए जाने पर खंड द्वारा यह उत्तर दिया गया कि राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के अधीन 15.00 में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 04 गाँव के 250 आबादी को इसकी सुविधा का लाभ मल रहा है। यह भी बतलाया गया कि अभी भी स्वीकृति के अधीन ₹64.86 लाख की राशि अवशेष है।

खंड का उत्तर निर्माण कार्य हुए cost escalation के बिन्दु को संदर्भित नहीं है जबकि मार्ग पर कुल तीन योजनाओं के अंतर्गत ₹210.13 लाख के सापेक्ष ₹330.92 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है और 1.5 कमी पर कार्य संपादित किया जा रहा। सेतु के लिए रोक रखी गयी राशि ₹122.32 लाख में से ₹64.68 लाख ही शेष है। इस प्रकार कार्य को टुकड़ों में संपादित कए जाने (जनवरी 2008 से अप्रैल 2014) के कारण ₹120.79 लाख के cost escalation हुए।

अतः निर्माण-कार्य को टुकड़ों में संपादित कए जाने के कारण ना सर्फ निर्माण अवध में वृद्ध हुई बल्कि निर्माण राश में भी 57 प्रतिशत की वृद्ध के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-1 अपूर्ण कार्य:- `478.74 लाख

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:- 1542/III (2) /09-22 (मु0म0)/09/ 31 मार्च 2010 के द्वारा जनपद पौड़ी में दमदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक 27 किलोमीटर के लंबाई में वस्तार के लिए `945.00 लाख की प्रशासनिक एवं वृतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 4477/12 (130)याता0एमएमजी/2012/ दिनांक 27 नवम्बर 2012 के द्वारा 15.575 किलोमीटर के लिए `363.53 लाख एवं पत्रांक 1449/12 (130)याता0/एमएमजी/पौड़ी/15 दिनांक 08 जुलाई 2015 के द्वारा सेतु एवं भाग-II के कार्य के लिए `181.23 लाख यथा कुल `544.78 लाख की प्रव धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान प्रपत्र-64 के अनुसार दिसम्बर 2017 तक कार्य पर कुल व्यय `478.74 लाख हुई थी।

अ भलेखों की जांच से होता है क कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी स्वीकृति, वृतीय स्वीकृति `945.00 लाख के सापेक्ष `544.78 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य वृतीय स्वीकृति के सात वर्ष नौ माह के बाद भी वर्तमान (दिसम्बर 2017) में अपूर्ण है और इस पर प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017 तक) के अनुसार कुल `478.74 लाख की रा श व्यय हो चुकी है। प्रथम आं शक तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 2012), जो की वृतीय स्वीकृति (मार्च 2010)के दो वर्ष 08 माह पश्चात प्रदान की गयी थी और कार्य तकनीकी स्वीकृति के एक माह पश्चात प्रारम्भ किया गया था। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना के अनुसार मार्ग के भाग-प्रथम का कार्य वृतीय आं शक प्रा व धकी स्वीकृति (जुलाई 2015) के पूर्व अप्रैल 2015 में प्रस्ता वत 15.575 कमी के सापेक्ष लगभग 13 कमी में पूर्ण हो चुका था और भाग-II का कार्य भाग-I के अंतर्गत कराये गए 13 कमी के सापेक्ष मात्र 04 कमी पूर्ण हो चुका था तथा 06 कमी कार्य पूर्ण होने संभावित ति थ अप्रैल,मई 2018 है जब क 04 कमी में भाग-II का कार्य लेखा परीक्षा ति थ तक प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस प्रकार, भाग-प्रथम के कार्य पूर्ण होने पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरांत भी 10 कमी में कार्य अपूर्ण है जिसके लिए वन-भूम की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुनः 03 कमी (चैनेज 5 से 7) में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। उपरोक्त तथ्य का ववरण निम्नानुसार है।

चैनेज (कमी में)		1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
पार्ट- I के कार्य	प्रारम्भ की तिथि	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Jan-13	Jan-15	Oct-14	Jan-13	Nov-12	Nov-12	Nov-12	Nov-12	Nov-12	Nov-12	Dec-12
	समापन की तिथि	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Jan-14	Apr-15	Jan-15	Jan-14	Nov-13						
पार्ट- II के कार्य	प्रारम्भ की तिथि	Jun-13	Oct-17	Jan-15	Oct-17	Oct-17	Nov-17	Nov-17	Apr-14	Jan-17	Apr-14	Jul-16			
	समापन की तिथि	Oct-13	Apr-18	Jul-15	Apr-18	Apr-18	May-18	May-18	Jul-14	May-18	Jul-14	Apr-17			

उपरोक्त को इंगत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क मार्ग एक ओर से आठ कमी तथा 3.70 कमी लंबाई में निर्मत है। अवशेष 3.875 कमी लंबाई सवल सोयम एवं वन भूम पड़ती है।

खंड का उत्तर तर्क संगत नहीं क्योंकि मार्ग के भाग-प्रथम का कार्य अप्रैल 2015 में प्रस्तावत 15.575 कमी के सापेक्ष लगभग 13 कमी में पूर्ण होने के दो वर्ष छह माह में केवल भाग-II का कार्य भाग-I के अंतर्गत कराये गए 13 कमी के सापेक्ष मात्र 04 कमी पूर्ण कया गया था और शेष 10 कमी में कार्य या तो हो प्रगति में है या फर आरंभ भी नहीं कया गया है जिसके लए कोई वन-भूम की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	19/1988-89	-	1	
2	18/1989-90	-	1	
3	23/1990-91	-	1	
4	31/1992-93	-	1	
5	61/1993-94	-	1	
6	30/1995-96	1	-	
7	27/1996-97	1	-	
8	31/1997-98	1	3	
9	41/1998-99	1	2	
10	61/1999-00	2	-	
11	14/2000-01	1	2	
12	46/2001-02	1	1	
13	37/2002-03	3	1	
14	04/2004-05	1	1	
15	18/2005-06	2	-	
16	23/2006-07	-	2	
17	05/2009-10	1,2	1	
18	50/2010-11	1,2,3	-	
19	63/2011-12	3	1	
20	60/2012-13	1,2,3,4	-	
21	65/2015-16	1	1	
22	98/2016-17	1	1	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			।	-

समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तरलेख उच्चा धकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	
(i)	श्री अनुपम सक्सेना	अधशासी अभयन्ता	09/10/15 से 22/12/16
(ii)	श्री प्रवीण बहुखण्डी	अधशासी अभयन्ता	22/12/2016 से 20/11/2017
(iii)	श्री वी.के.सैनी	अधशासी अभयन्ता	20/11/2017 से वर्तमान तक।

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री एन.एस. रावत

2. श्री के.के.सागर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II