

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौडी) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौडी) के माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सत्यबीर सिंह, लेखा परीक्षक तथा श्री राजेश कुमार सन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2018 (रववार) से 05 फरवरी 2018 में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अप्रस्तुत
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(` लाख में)


गैर स्थापना			
वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
2014-15	5054-04-800-03-01-24	631.00	631.00
	3054-04-337-03-01-24	250.75	250.75
2015-16	5054-04-800-03-01-24	1120.91	1120.84
	3054-04-337-03-01-24	371.25	371.13
2016-17	5054-04-800-03-01-24	1148.86	1148.66
	5054-800-00-201-00-00	110.00	99.99
	3054-04-337-03-01-24	409.53	409.53
2017-18 (12/2017 तक)	5054-04-800-03-01-24	1505.31	1100.34
	3054-04-337-03-01-24	249.22	223.33

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य	बचत	आ धक्य	बचत
2014-15	शून्य	शून्य	168.00	166.31	881.75	881.75	शून्य	1.69	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	408.12	402.35	1492.16	1491.97	शून्य	5.76	शून्य	0.19
2016-17	शून्य	शून्य	368.25	355.57	1558.66	1558.66	शून्य	12.67	शून्य	शून्य
2017-18 (12/2017 तक)	शून्य	शून्य	474.28	389.59	1754.53	1323.67	शून्य	84.68	शून्य	430.86

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है: शून्य

- (iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई व श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) के माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यों को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पाबौ (पौड़ी) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 और अगस्त 2016 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया। नाबार्ड के अंतर्गत जनपद पौड़ी के पाबौ -दमदेवल मार्ग का दमदेवल तक वस्तार के मार्ग निर्माण के कार्य का चयन वस्तुत वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उसपर कए गए माह सतम्बर 2014 से दिसम्बर 2017 के दौरान कए गए व्यय के आधार पर कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा (प्रथम लेखा परीक्षा) से अब तक की अव ध में दो बार (माह नवम्बर 2015 एवं नवम्बर 2016) कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी मार्च 2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह सतम्बर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` 4,75,950.00

भाग द्वितीय ` 1,98,903.00

6. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह नवम्बर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम `54,19,426.00

(ख) सामग्री क्रय `390.00

(ग) नगद परिशोधन प्रचलन में नहीं है।

(घ) निक्षेप `54,30,168.00

(ङ) भण्डार अप्रस्तुत

भाग-II 'अ'

-----शून्य-----

भाग-II (ब)

प्रस्तर- (1) वतीय स्वीकृति के 09 वर्ष बाद भी कार्य का पूर्ण नहीं होना:- 395.15 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या:- 4208/III (2) /08-22 (एमओएलओ) /2008/ 24 दिसम्बर 2008 के द्वारा जनपद पौड़ी में पाबो-दमदेवल मोटर मार्ग का दमदेवल तक 15 किलोमीटर के लंबाई में वस्तार के लए `510.50 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लए मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के द्वारा तीन चरणों में 1.5 कमी, 4.00 कमी एवं 8.175 कमी के लए प्रावधकी स्वीकृति `15.79 लाख, `87.24 लाख, `407.57 लाख यथा कुल 13.675 कमी लंबाई के लए `510.6 लाख की प्रावधकी स्वीकृति मार्च 2010, सतम्बर 2011 एवं फ़रवरी 2016 प्रदान की गयी थी। वर्तमान में प्रपत्र-64 के अनुसार, दिसम्बर 2017 तक कार्य पर कुल व्यय `395.15 लाख हुई थी।

अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात होता है क यह कार्य पूर्व में निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा संपादित कराई जा रही थी और निर्माण खंड, पाबौ को कार्य स्थानांतरण के पूर्व निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा सतम्बर 2014 तक कुल `204.59 लाख व्यय की गयी थी जब क वर्तमान में जैसा ऊपर उल्लेखित है क कुल `395.15 लाख की राश व्यय हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा वन भूम के सैद्धांतिक हस्तनंतरण के पश्चात 8.125 कमी में मार्ग निर्माण के लए मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के द्वारा `407.57 लाख की प्रावधकी स्वीकृति प्रदान (फ़रवरी 2016) की गयी थी। इस स्वीकृति के पश्चात इस कार्य को संपादित कए जाने के लए अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से `145.10 लाख (03 मार्च 2016) के अनुबंध (06-SE-12/2016-17) गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथ क्रमश 3 मार्च 2016 और 2 मार्च 2017 थी परंतु कार्य अभी (जनवरी 2018) तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत 6th RA bill के द्वारा व्यय `92.28 लाख की राश व्यय हुई थी। पुनः अधशासी अभियन्ता के स्तर से `49.40 लाख (09 अगस्त 2018) लाख की राश का अनुबंध गठित कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथ क्रमश 9 अगस्त 2018 और 8 अगस्त 2018 थी। वर्तमान में इस अनुबंध के अंतर्गत कार्य पर 1st RA bill के द्वारा व्यय `19.06 लाख की राश व्यय हुई थी। खंड के द्वारा यह भी बताया गया था क NPV पर `72.81लाख व्यय की गयी थी। खंड द्वारा एक लेखा परीक्षा अवलोकन में बतलाया गया क इस कार्य के स्थानांतरण के बाद इस खंड के द्वारा इस कार्य पर `186.73 लाख की राश व्यय की गयी थी जब क उपलब्ध कराये गए वाउचर के अनुसार कुल `184.15¹ लाख की राश व्यय गयी थी। इस प्रकार, प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017) में प्रदर्शित

Bond No.	06/SE-12/2016-17	59-EE dated 09.08.2017	NPV	Total
Voucher No.	6 th RA bill	1 st RA bill	As per reply	
Amount	`92.28	`19.06	`72.81	`184.15

कुल व्यय राश 395.15लाख के सापेक्ष 388.75 लाख की राश व्यय हुई थी और इस प्रकार, 6.41लाख का ववरण अधतन प्रपत्र-64 में नहीं है जिसके बारे में खंड द्वारा बतलाया गया था क इस राश में 2.29लाख वन निगम को दी गयी थी और शेष राश में 3.83 लाख contingency पर व्यय हुई थी। पुनः निर्माण खंड, पौडी के अधशासी अभ्यंता के पत्र 29 अप्रैल 2016 से ज्ञात होता है क कुल राश 69.79 लाख व्यय की गयी थी परंतु प्रपत्र-64 के अनुसार कार्य हस्तान्तरण के समय तक कुल व्यय की गयी राश 204.59 लाख थी। इस प्रकार, व्यय में कुल 134.80 लाख का अंतर पाया गया था।

कार्य सम्पादन के क्रम में वश्लेषण करने पर यह पाया गया क, जैसा ऊपर उल्लेखत है, अधतन प्रावधकी स्वीकृति (जुलाई 2016) 407.57 लाख में कार्य के लए स्वीकृत 317.50लाख में से 194.51 लाख के राश का ही अनुबंध गठित किया गया है तथा 123.00 लाख के लए अनुबंध कया जाना शेष है जब क अधतन प्रावधकी स्वीकृति प्राप्त कए हुए डेढ वर्ष अधक की अवध व्यतीत हो चुकी है। पुनः वतीय स्वीकृति पर प्रावधकी स्वीकृति (फ़रवरी 2016) के आधार पर 206.17 लाख (ववरण नीचे है) के व्यय की दायित्व (liabilities) है और इसे कस प्रकार पूर्ण कया जाएगा जब क वतीय स्वीकृति के सापेक्ष 114.95 लाख (510.10 लाख-395.15लाख) की राश ही व्यय के लए उपलब्ध है।

ववरण	राश लाख में
अनुबंध संख्या 06-SE-12/ 2016-17 के अवशेष कार्य का दायित्व	52.82
अनुबंध संख्या (59-EE dated 09.08.2017 के अवशेष कार्य का दायित्व	30.35
प्रावधकी स्वीकृति जुलाई 2016 सापेक्ष अवशेष कार्य का दायित्व	123.00
कुल दायित्व	206.17

उपरोक्त को इंगत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क 69.79 लाख का व्यय केवल पहाड़ कटान से संबन्धित है और इसमें पार्ट-II का कार्य सम्मिलित नहीं है। कार्य में वलंब के संबंध में अवगत कराया गया क वन वभाग की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा पाटनहुलाई में अत्यधक वलम्ब होने के कारण कार्य में देरी हुई।

खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा गठित अनुबन्धों के द्वारा संपादित कया कार्य midway में है और अभी भी 123.00 लाख के लए अनुबंध कया जाना शेष है। अतः कार्य सम्पादन में तत्परता के अभाव में कार्य में अनावश्यक वलम्ब हुआ जब क यह वदित है क कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुए 09 वर्ष व्यतीत हो चुके है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-(2):- भ वष्य नि ध अ भदान पर अ धक ब्याज दिया जाना:- `8204.00

कार्यालय अधशासी अभयंता, निर्माण खण्ड, पाबौ मे कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामान्य भ वष्य नि ध पास बुकों एवं लेजर की जांच लेखा परीक्षा के द्वारा की गयी थी और यह पाया गया था क श्री जगदीश सिंह, जो क मेट के पद से जुलाई 2017 में अवकाश प्राप्त कए थे, के अभदान पर वर्ष 2016-17 में ब्याज की गणना 8.1 प्रतिशत के आधार पर की जानी चाहिए थी परंतु इनके अभदान पर ब्याज की गणना 8.7 प्रतिशत के आधार पर कया गया था जिसके कारण इन्हे भ वष्य नि ध की जमा रा श पर अंतिम भुगतान के समय `8204.00 का अ धक भुगतान कया गया था जिसका ववरण संलग्न है।

इस बिन्दु को इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करा गया क समग्र जाँचोपरान्त संबन्धित से वसूली की कार्यवाही की जाएगी और जांच के परिणाम से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः लेखापरीक्षा में खण्ड द्वारा इस बिन्दु पर की गयी कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराना अपेक्षित होगा।

STAN

प्रस्तर-(1) निक्षेप पंजिका की जांच

खण्ड में संधारित की जा रही निक्षेप पंजिका एवं माह दिसम्बर 2017 के प्रपत्र-79 (schedule of Deposit) की जांच लेखा परीक्षा में की गयी और यह पाया गया कि ₹54,30,168.00 की राशि निम्न लेखत ववरण के अनुसार दिसम्बर 2017 तक असमायोजित पड़ी थी। जांच में निम्न लेखत तथ्य उदित हुए थे।

- a. जिला परियोजना अधिकारी के पत्रांक नियोजन/798-802/RMSA/निर्कार्य0/(14-15) दिनांक 8 सितम्बर 2015 के द्वारा 04 स्थानों पर RMSA के अधीन भवन निर्माण हेतु ₹225.21 लाख की निधि आवंटित की गयी थी और इसमें से ₹12.05 लाख की राशि अवशेष के रूप में निक्षेप में पड़े थे तथा दो कार्य में ऋणात्मक अवशेष यह इंगत करता था कि व्यय प्रावधान से अधिक किया गया था।
- b. पुनः यह भी पाया गया था कि कार्य पूर्ण होने बाद भी वधायक निधि एवं देवी आपदा की राशि क्रमशः ₹2,35,355.00 एवं ₹1,32,795.00 यथा कुल राशि ₹3,68,150.00 की राशि निक्षेप पंजिका में अवरुद्ध पड़ी थी।

उपरोक्त को इंगत कर जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य वलंब से प्रारम्भ कर जाने के कारण राशि अवशेष पड़ी है तथा यह भी बतलाया गया कि दो कार्य में ऋणात्मक अवशेष RMSA से राशि के प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाएगा। अवरुद्ध राशि के संबंध में बतलाया गया कि शेष राशि को समर्पित कर दिया जाएगा।

खण्ड का उत्तर लेखा परीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

भाग-III

वर्तमान लेखा परीक्षा खंड की प्रथम लेखा परीक्षा है। इस लए वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण शून्य है।

----- शून्य-----

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ (पौड़ी) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है
2. सतत् अनियमितताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	अधशासी अभयन्ता का नाम	पदनाम	अवध	
			से	तक
1	श्री सुरेश तोमर	अधशासी अभयन्ता	23.05.2014	30.05.2014
2	श्री श्रीकान्त शर्मा	अधशासी अभयन्ता	31.05.2014	29.10.2014
3	श्री एस के तोमर	अधशासी अभयन्ता	30.10.2014	06.12.2014
4	श्री एल एस जगवान	अधशासी अभयन्ता	06.12.2014	16.12.2015
5	श्री प्रत्युष कुमार	अधशासी अभयन्ता	16.12.2015	अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधकारी खण्ड से संबंध रहे।

क्रम संख्या	खंडीय लेखाधकारी का नाम	पदनाम	अवध	
			से	तक
1	श्री राजेश बंदुली	खंडीय लेखाधकारी	15.09.2014	15.06.2017
2	श्री के के सागर	खंडीय लेखाधकारी	15.06.2017	अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पाबौ (पौड़ी) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2