

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) के माह 06/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30/01/2018 से 08/02/2018 तक श्री नीरज चुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी अंशकालीन (02-02-2018 से 08-02-2018 तक) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय व मनोज खंडुडी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04/06/2016 से 16/06/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2016 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।  
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद ऊधम सिंह नगर के वधान सभा क्षेत्र खटीमा, नानकमता, सतारगंज के अंतर्गत मार्ग, पुलो, भवन निर्माण का कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	4.7650	4.7650	38.64770	38.6477	-	-
2015-16	-	-	5.1009	5.0070	27.532	27.532	-	-
2016-17	-	-	5.8588	5.8465	25.0020	25.0020	-	-
2017-18	-	-	7.0395	5.3705	11.58600	10.2829	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो. नि. व.

प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो. नि. व., उत्तराखण्ड

मुख्य अ भयन्ता, लो. नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो. नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी

कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 ओर 05/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित किया गया। बाजपुर में जैतपुर बरखेड़ी मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवध में सर्वाधिक व्यय कार्य के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांक से का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम: 4883706.00/-

भाग द्वितीय: 226849.15/-

6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम 1000635.77/-

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप 20348701.49/-

(ङ) भण्डार 19112771/-

## भाग 2 ब

प्रस्तर 1 :कार्य के निष्पादन में ठेकेदार को अर्थदण्ड की कटौती में अनुचित लाभ पहुंचाना, व्यय वर्तन ` 31.41 लाख तथा प्रशासकीय एवं वृत्तीय तथा प्रावधक स्वीकृति के वरुद 204 मी0 अन्य मार्ग निर्माण पर `13 लाख का अननियमित व्यय कार्य पर भारित किया जाना।

जनपद- उधम सिंह नगर के वधान सभा क्षेत्र के सतारगंज में राज्य योजना के अंतर्गत हल्दुआ से सावेपुर सरकंडा होते हुए चीनी मल मार्ग के 5.75 क0 मी0 निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 6971 III(2)/13-40(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 14-12-2013 द्वारा ` 406.91 लाख की प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा पत्रांक: 203/01 यातायात/हल्द्वानी/2014 दिनांक: 06/02/2014 के माध्यम सेमार्ग के 5.75 क0 मी0 निर्माण कार्य हेतुकुल लागत ` 406.91 लाख की प्रदान की गयी थी।तद उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्ग निर्माण कार्य हेतु M/s कुमार ट्रेडिंग कम्पनी रुद्रपुर के अनुबन्ध संख्या- 2/SE-04/2014 दिनांक-19.05.2014 कुल लागत `351.37 लाख (12.31% ) के साथ गठित किया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 19.05.2014 व कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि 18.08.2015 (15 महीने) थी जब क यह कार्य 12/2016 को पूर्ण किया गया व फार्म 64 के अनुसार कार्य पर आतिथ तक `404.46 लाख व्यय किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर वृत्तीय व भौतिक प्रगति हेतु निम्न माइल स्टोन निर्धारित किए गए थे।

### 2/SE-04/2014 दिनांक 2014-05-19-

माइल स्टोन 1	% 25	3 3/4 माह में
माइल स्टोन 2	% 50	7 1/2 माह में
माइल स्टोन 3	75%	11 1/2 माह में
माइल स्टोन 4	% 100	माह 15
वलम्ब		16 माह

उपरोक्त तालिका के अनुसार कार्य को 16 महीने वलम्ब होने के उपरान्त पूर्ण किया गया (12/2016) तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा समय वृद्धि देते हुए ठेकेदार से मात्र `38935/- (0.11% ) क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली गयी जब क जीपीडबल्यू 9 के क्लॉज़ 4 के 4.5 के अनुसार

ठेकेदार को भुगतान `354 लाख + व्यय वर्तन ` 31.41 लाख + आकस्मिक व्यय ` 19.32 लाख

अनुबंधित धनराश का 10% (लगभग 35 लाख) की वसूली कये जाने के प्रावधान थे। इसके साथ साथ अभिलेखो/पत्रावली मे यह भी पाया गया क ठेकेदार द्वारा जीपीडबल्यू 9 के क्लॉज 4 के अनुसार अधूरा कार्य होने पर समय वृद्ध हेतु कोई आवेदन प्रत्येक माइल स्टोन पूरा होने पर नहीं दिया गया था। खण्ड द्वारा इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या 928/III(2)14-75(सा0)/200टी० सी० दिनांक 10-02-2014 द्वारा ई प्रॉक्यूरमेंट पद्धति के अंतर्गत निवदा प्रक्रया मे एक रूपता लाने हेतु Standrad Bidding document (एस० बी० डी०) लागू करने के लये प्रमुख अभियंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, द्वारा पत्र संख्या 520/24 सा0 प्र0/14 दिनांक 1-5-2014 द्वारा निर्देशित कया गया था क उक्त तिथ दिनांक 24-02-2014 के पश्चात 1.50 करोड़ से अधिक कार्यों के अनुबन्ध मे एस0 बी0 डी0 ही लगाई जाये। अभिलेखो मे पाया गया क उपरोक्त निर्देशों के क्रम मे अधशासी अभियंता द्वारा इस कार्य जो 1.50 करोड़ से अधिक था के अनुबन्ध मे एस0 बी0 डी0 को भाग न बनाकर जी0 पी0 डबल्यू 09 को भाग बनाया जो उचित नहीं है व उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों का भी साफ साफ उल्लंघन था। जिससे ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण न कये जाने से एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं की जा सकी व ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया क मार्ग निर्माण कार्य मे स्वीकृत लम्बाई 5.75 क० मी० के अलावा खण्ड द्वारा प्रशासकीय एवं वतीय तथा प्रावधक स्वीकृति के वरुद्ध 204 मी0 उसी मार्ग पर जुड़े अन्य मार्ग का (शासन अथवा उच्च अधिकारियों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कये) निर्माण कया था जो क स्वीकृत आगणन मे सम्मिलित नहीं था व उक्त पर सलग्नक - 1 के अनुसार 13 लाख का व्यय कया था। इस के अतिरिक्त खण्ड द्वारा इस कार्य से 31.41 लाख का भुगतान टी०एस०पी० के अन्तर्गत चल रहे कार्यों व वार्षिक मार्ग अनुरक्षण पर कया गया है। यह भी पाया गया है क खण्ड द्वारा इस कार्य के आकस्मिक मद पर 13 लाख का अधिक व्यय कया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क अनुबन्ध गठन तिथ 14-05-2014 तक अनुबन्ध मे एस0बी0डी0 लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ था तथा अन्य मार्ग स्वीकृत मार्ग का ही एक प्रभाग है जिसका सक्षम अधिकारी से व भन्नता स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त इस कार्य पर 31.41 लाख का भुगतान टी०एस०पी० के अन्तर्गत चल रहे कार्यों व वार्षिक मार्ग अनुरक्षण पर कया गया है जिसमे से 30 लाख का समायोजन टी0एस0सी० के कार्य मे हुवी बचत से कर ली जायेगी बाकी धनराश आकस्मिक मद मे व्यय मानी जाये। खंड का उत्तर तरकसंगतमान्य नहीं है क्यो क खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इस कार्य पर 31.41 लाख का अधिक व्यय शासनादेश, बजट मेनुयल व वतीय

नियमों के वरुद्ध भारित किया गया है तथा स्वीकृति आगणन व प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति के वरुद्ध 204 मी० मार्ग का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा आगणन में स्वीकृत आकस्मिक मद ` 6 लाख के सापेक्ष ` 19.32 लाख का व्यय किया गया था और जहां तक अनुबन्ध में एस०बी०डी० लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त न होना अवगत कराया गया है इस सम्बंध में राज्य सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों को द्रुतगामी उपकरणों जैसे फैक्स, ई-मेल आदि से सुसज्जित किया गया है अतः खण्ड का उत्तर अनुबन्ध में एस०बी०डी० लगाने हेतु शासनादेश प्राप्त न होना मान्य नहीं है।

अतः कार्य के निष्पादन में ठेकेदार को अर्थदण्ड की कटौती में अनुचित लाभ पहचाना, व्यय वर्तन `31.41 लाख तथा प्रशासकीय एवं वृत्तीय तथा प्रावधक स्वीकृति के वरुद्ध 204 मी० अन्य मार्ग निर्माण पर `13 लाख का अननियमित व्यय कार्य पर भारित किया जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-2 ठेकेदार के देयकों से देय `105.51 लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना ।

कार्यालय अधशासी अभयंता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा के अभिलेखों की नमूना जांच (02/2018) में देखा गया कि राज्य योजना/नाबार्ड-20 के अंतर्गत जनपद- उधम सिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र सतारगंज में:

- A. विधान सभा क्षेत्र सतारगंज के अंतर्गत देवनगर फुटबाल फ़िल्ड से विष्णु प्रामाणिक के घर तक 1.254 कमी० सड़क निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी० स्पान आर० सी० सी० प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 6754/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रु. 399.44 लाख की प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
- B. विधान सभा क्षेत्र सतारगंज के अंतर्गत दौदा मोड़ से कटना नदी के उस पार तक 0.500 कमी० सम्पर्क मार्ग एवं 30 मी० स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 6755/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रु. 331.00 लाख की प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
- C. विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत प्रतापपुर नौसर खुदागंज मार्ग के परवीन नदी पर 45 मी० स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 334/III(2)/14-46 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 21-01-2014 द्वारा रु. 361.59 लाख की प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त तीनों कार्यों (A, B एवं C) की प्रावधान स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा क्रमशः पत्रांक: 182/01 यात्रा/ हल्द्वानी/2014 दिनांक: 06/02/2014 लागत रु. 399.44 लाख की एवं पत्रांक: 180/01 यात्रा/ हल्द्वानी/2014 दिनांक: 06/02/2014 लागत `331.00 लाख की तथा पत्रांक: 2496/01 यात्रा- हल्द्वानी/2014 दिनांक: 13/06/2014 लागत रु. 361.59 लाख की प्रदान की गयी थी। खण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त तीनों कार्यों पर अतिथि तक `815.40 लाख (`253.97 लाख + `243.05 लाख + `318.38 लाख) व्यय किया गया है और तीनों कार्य अपूर्ण हैं।

उपरोक्त तीनों कार्यों (A, B एवं C) हेतु ठेकेदार M/s वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 ल0, राजनगर, गाजियाबाद के साथ अलग-अलग अनुबंध क्रमशः अनुबंध संख्या – 20/SE-04/2014 दिनांक- 20.09.2014 कुल लागत `38154627.81 (16% Above) एवं अनुबंध संख्या - 22/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत `32731635.00 (24% Above) तथा अनुबंध संख्या – 21/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत `34634642.19 (15% Above)] गठित किया गया जिसके अनुसार उक्त तीनों कार्यों (A, B एवं C) की क्रमशः कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 19/12/2015 (15 महीने) एवं कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 19/03/2016 (18 महीने) तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 19/03/2016 (18 महीने) थी आतिथी तक अपूर्ण कार्य के निष्पादन में कुल `815.40 लाख (`253.97लाख + `243.05लाख + `318.38 लाख ) का व्यय किया गया है। जबकि अनुबंध के अनुसार कार्य पर निम्न वृत्तीय माइल स्टोन निर्धारित किए गए थे।

		(A कार्य) 20/SE-04/2014 दिनांक 20.09.2014-	(B कार्य) 22/SE-04/2014 दिनांक- 20.09.2014	(C कार्य) 21/SE-04/2014 दिनांक- 20.09.2014
माइल स्टोन 1	% 15	5 माह	6माह	6 माह
माइल स्टोन 2	% 50	10 माह	12 माह	12 माह
माइल स्टोन 3	% 100	15 माह	18 माह	18 माह
वलम्ब		25 माह	22 माह	22 माह

इस प्रकार तीनों कार्यों को 25 से 22 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया था (01/2018 तक)। इस सम्बंध में खण्ड द्वारा ठेकेदार से अनुबंध के GCC एवं PCC शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न किए जाने पर देयकों से देय ` 105.51 लाख (`38.15 लाख+` 32.73 लाख+`34.63 लाख =` 105.51 लाख) [अनुबंध 20/SE-04/2014 Dated 20.09.2014 774 दिन बिलम्ब X `190000 प्रति दिन = `1.47 करोड़ {1.47 करोड़ limited to 10% of the initial contract price = `38.15 लाख} एवं अनुबंध 22/SE-04/2014 Dated 20.09.2014 683 दिन बिलम्ब X `16000 प्रति दिन = `1.09 करोड़ {1.09 करोड़ limited to 10% of the initial contract price = ` 32.73 लाख } तथा अनुबंध 21/SE-04/2014 Dated 20.09.2014 683 दिन बिलम्ब X `17000 प्रति दिन = `1.16 करोड़ {1.16 करोड़ limited to 10% of the initial contract price = ` 34.63 लाख } ] के हिसाब से एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं की गयी थी। इसके साथ-साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था। इस प्रकार ठेकेदार



को अर्थदण्ड न लगा कर खण्ड द्वारा ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुंचाया गया साथ ही समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क खण्ड कार्य को सही महत्व नहीं दे रहा था साथ ही ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी जो क खण्ड की लापरवाही को भी परिलक्षित करता है।

आगे अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया क इस कार्य पर अनुबन्ध के GCC clause 13 के शर्तों अनुसार कार्यों (A, B एवं C) का इन्सोरेन्स भी नहीं करवाया गया था और अनुबन्ध के GCC clause 13.3 के अनुसार खण्ड द्वारा कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

उक्त के संदर्भ में इंगत कए जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क इन्सोरेन्स करवाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है, उसके द्वारा इन्सोरेन्स न कये जाने पर वभाग द्वारा कराया जायेगा, खंड द्वारा समय-समय पर ठेकेदार को निर्देशित किया गया है, अगर ठेकेदार द्वारा दी गयी सीमा के अन्दर कार्य नहीं किया गया तो अनुबंध की शर्त के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यो क उक्त तीनों कार्यों (A, B एवं C) की समाप्ति की तिथि के 25 से 22 महीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आतिथ तक कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था और न ही अनुबन्ध के GCC एवं PCC शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न कए जाने पर देयकों से देय ` 105.51 लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटौती ठेकेदार से नहीं की गयी थी।

अतः ठेकेदार के देयकों से देय ` 105.51 लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनु चत लाभ पहुंचाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग- 2 (ब)

वषय:3- प्रतिभूति धनरा श(Security Deposit) की प्रत्याहरण(Refund) के संबंध मे।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड की निक्षेप पंजिका की नमूना जांच मे पाया गया हैं क Deposit Part-II के अनुसार जुलाई 2014 तक ` 61,13,457.00 की ठेकेदारो के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष था। एवं दिसम्बर 2017 ने यह अवशेष ` 44,96,094.00रह गया था। अतः जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 तक कुल ` 16,17,363.00 की प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया गया।

इस ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 तक कुल ` 16,17,363.00 की प्रतिभूति धनरा श का भुगतान रोड कटिंग से प्राप्त धनरा श से कया गया। क्यो क रोड कटिंग से प्राप्त धनरा श रोड की मरम्मत के लए उपयोग मे लानी चाहिए थी न की प्रतिभूति धनरा श की वापसी के लए।

अतःरोड कटिंग से प्राप्त धनरा श का उपयोग प्रतिभूति धनरा श की वापसी के लए कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर 1: श्रमक उपकर के संबंध मे।

ठेकेदारो के देयकों से श्रमक उपकर के रूप मे काटी गयी धनराश को यथाशीघ्र ही श्रमायुक्त को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए।

अधशासी अभयंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, खटीमा के अभलेखो की नमूना जांच मे पाया गया है क माह जून 2014 तक ठेकेदारो के देयकों से श्रमक उपकर के रूप मे काटी गयी कुल ` 17,11,669.00 की धनराश निक्षेप पंजिका के भाग-V मे असमायोजित पड़ी थी। जो जून 2017 तक भी असमायोजित थी। एवं जून 2017 के पश्चात निक्षेप पंजिका भाग-V का अद्यतन नही कया गया है। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जाने वाली धनराश भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही है।

इस ओर इंकत कए जाने पर खंड द्वारा बताया गया है क श्रमक उपकर के रूप मे जो धनराश देयकों से काटी गयी थी को दिनांक 31.03.2014 की जमा करने हेतु चेक स्टेट बैंक मे दिया गया था परंतु बैंक मे अव्यवस्ता होने एवं सर्वर न चलने के कारण धनराश जमा नही हो पायी तथा अगली वतीय वर्ष मे CCL न मलने के कारण जमा नही हो सका जिसके लए शासन से CCL प्राप्त हेतु पत्र व्यवहार कया जा रहा है। CCL प्राप्त होते ही धनराश भेज दी जाएगी। तथानिक्षेप पंजिका भाग-V की अद्यतन की कार्यवाही कर ली जायेगी।

**भाग-III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u>	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u>
81/1991-92	2	5
42/1995-96	-	2,3
61/1996-97	-	2
40/1997-98	-	2,3
52/1998-99	1	2
49/2000-01	-	2,3
23/2001-02	-	1,2,3,4
02/2002-03	-	2
07/2003-04	-	2
59/2004-05	1,2,4,5	1
94/2005-06	-	1,2,3
60/2008-09	1	1,2
97/2010-11	1,2	1
87/2011-12	1	1
38/2014-15	-	1,2,3
16/2016-17	1	1,2,3 STAN - 1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u>	<u>अनुपालन आख्या</u>	<u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u>	<u>अभ्युक्ति</u>
<p align="center">खण्ड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या को पूर्व में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है तथ्य से अवगत कराया गया।</p>				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य  
शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री कैलाश चन्द्र पंत	अधशासी अभयन्ता (23.04.15 से 30.06.2017 )
(ii)	श्री कृष्ण चन्द्र भट्ट	अधशासी अभयन्ता (01.07.2017 से 29.07.2017)
(iii)	श्री मदन राम आर्य	अधशासी अभयन्ता (29.07.2017 से अब तक )

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

(i) श्री वपन कुमार दिनांक 24.07.2017 से 12.06.2017 तक

(ii) श्री धर्मेन्द्र कुमार पासवान दिनांक 20.06.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II