

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 94 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के माह 10/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नन्दन सिंह लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/02/2018 से 24/02/2018 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

### भाग-I

**1- परिचयात्मक:** इस इकाई के लेखा अभिलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 30/09/2016 से 08/10/2016 तक श्री आर. एन. यादव एवं श्री अमृत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी. एस. पंवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 05/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:**

लोक निर्माण तथा सड़क, सेतु, भवन निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य नैनीताल जनपद के वेतालघाट, रामगढ़, धारी ब्लॉक

(ii)

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	--	687.15	687.15	1919.88	1919.88	--	--
2016-17	--	--	832.52	832.52	1816.63	1816.63	--	--
2017-18	--	--	987.18	878.71	1592.67	993.95	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रू० लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	<b>शून्य</b>					
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. सचिव, उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अभियंता /वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
4. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग
5. अधशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/ 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। पटोड़ी जोशीखोव्य-हल्द्वानी-बेतलघाट मो. मा. का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य एवं लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युडा-कवारब मो. मा. का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....के आधार पर किया गया।

(v) 1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक..... को निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम ` 574756.68

भाग द्वितीय ` 466028.90

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 8520076.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` 163618.41

(घ) निक्षेप ` 80979791.62

(ङ) भण्डार ` (-)3312825.00

## भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 : अतिरिक्त केंद्रीय सहायता परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युडा-कवारब मोटर मार्ग के क0 मी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य पर कार्य के मद को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटे जाने से `11.40 लाख का अतिरिक्त व्यय, ठेकेदार से `10.40 लाख की कम रॉयल्टी वसूली कया जाना तथा मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 में क्षतिग्रस्त बी.एम.एस.डी.बी.डी. का सुधार अन्य ठेकेदार से पूरा कराके व्यय `8.93 लाख की वसूली मूल ठेकेदार से कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी न करना।

जनपद-नैनीताल में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता परियोजना के अंतर्गत लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युडा-कवारब मोटर मार्ग के क0 मी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य (लंबाई 25.550 क0 मी0 लागत ` 1585.30 लाख) की शासनादेश संख्या: (251/III)3-13/(12)0एसपीए2013/(दिनांक/ 20-03-2013) द्वारा ` 1585.30 लाख की प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य को पुनः शासनादेश दिनांक 28-04-2014 द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत स्थानांतरित/ परिवर्तन कया गया था। कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता(कुमायु क्षेत्र), लो.नि. व.अल्मोड़ा द्वारा पत्रांक:7110(1)1.003/यातायात2013/दिनांक:14/06/2013 के माध्यम से कुल लागत ` 1585.30 लाख की प्रदान की गयी। कार्य हेतु अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा अनुबन्ध संख्या - 5/SE-02/2013-14 दिनांक-04/07/2013 कुल लागत `1026.12 लाख (8.19 below %) M/s आर जी वल्डवेल इंजीनियर्स ल मटेड, रामनगर के साथ गठित कया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ तिथि 04/07/2013 व कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि 03/01/2015 थी। कार्य की वृत्तीय व भौतिक प्रगति के अनुसार कार्य पर कुल `1571 लाख व्यय कया गया है और 10/2016 को कार्य पूर्ण दर्शाया जा रहा है।

अ भलेखो के अनुसार कार्य पर 12 अतिरिक्त agreement/बॉन्ड कये गये थे अतः कार्य के मद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाने के कारण कार्य पर higher एस0 ओ0 आर0 रेट से (सलगनक 1 के अनुसार) `11.40 लाख (`8.28 लाख +below 8.19% ऑफ 38 लाख = `3.12 लाख) अतिरिक्त व्यय कया गया। जब क यह सारे मदों के कार्य अनुबन्ध संख्या- 5/SE-02/2013-14 दिनांक-04/07/2013 के अंतर्गत कए व कराये गए और इन कार्य मदों को अलग अलग अनुबन्धों के द्वारा 10/2016 से पूर्व कराया गया था। इस के अतिरिक्त अनुबन्ध संख्या - 5/SE-02/2013-14 दिनांक-04/07/2013 के अंतर्गत कराये गये कार्य व भुगतान की जांच में आगे यह भी पाया गया क ठेकेदार के देयकों से मात्र `6.98 लाख (स्टोन 7014.61 cum, स्टोन ब्लास्ट 621.48 cum व सांड 899.69 cum) की रॉयल्टी काटी गयी जब क आंतिम देयक के

अनुसार ठेकेदार पर `17.38 लाख (एम0 बी0 व सलगनक 2 के अनुसार स्टोन 20135.36 cum, स्टोन ब्लास्ट 1039.41 cum व रेत 374.38 cum) देय था। इस प्रकार ठेकेदार से `10.40 लाख रॉयल्टी की कम वसूली की गयी थी । इस के अतिरिक्त रॉयल्टी की दर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007, (दिनांक 26 फरवरी, 2016) से `194.50 प्रति घन मीटर तथा 842/VII-I/2016/24-ख/2007 देहरादून (दिनांक 19 मई 2016) से `187.00 प्रति घन मीटर प्रतिस्थापित/संशोधित/वृद्ध किया गया था। तथा उक्त में यह स्पष्टतः उल्लिखित किया गया था कि यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। जब कि ठेकेदार को रनिंग बिल के उपरांत अन्य देयकों से संशोधित दर से ही रॉयल्टी काटी जानी चाहिए थी लेकिन खंड द्वारा संशोधित दर से वसूली नहीं की थी। पत्रावली के अनुसार इस अनुबन्ध में मोटर मार्ग की बी0एम0एस0डी0बी0 द्वारा लेपित सतह कमी0 17 से 41.55 में जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ठीक कर जाने हेतु ठेकेदार को लखा गया था लेकिन कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी इस मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 में क्षतिग्रस्त बी.एम.एस.डी.बी.डी. को सुधारने के लिए अन्य ठेकेदार से अनुबन्ध संख्या 63/ईई-111 (दिनांक 18-01-2018) के द्वारा पूरा किया गया जिस पर किये गये व्यय `8.93 लाख की वसूली ठेकेदार M/s आर जी वल्डवेल इंजीनियर्स ल मटेड, रामनगर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था (2/2018)।

उपरोक्त के सम्बंध में पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि ठेकेदार से `10.40 लाख रॉयल्टी क्षतिग्रस्त बी.एम.एस.डी.बी.डी. पर किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार M/s आर जी वल्डवेल इंजीनियर्स ल मटेड, रामनगर से की जाएगी तथा यातायात का भारी दबाव होने के कारण व भन्न जगहों पर छोटे छोटे अनुबन्ध गठित किये गये। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है ।

अतः लक्ष्मीखान-तल्ला-रामगढ़-नुथवाखा-प्युडा-कवारब मोटर मार्ग के कमी0 17 से 41.550 तक पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य पर कार्य के मद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाने से `11.40 लाख का अतिरिक्त व्यय, ठेकेदार से `10.40 लाख की कम रॉयल्टी वसूली तथा मोटर मार्ग के कमी0 17 से 24 में क्षतिग्रस्त बी0एम0एस0डी0बी0डी0 का सुधार अन्य ठेकेदार से पूरा कराके `8.93 लाख व्यय की वसूली मूल ठेकेदार से कार्य के अंतिमीकरण होने के उपरान्त भी न करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

निम्न तथ्यो के आलोक में प्रस्तर को भाग-2 (अ) में जारी किया जा सकता है।

1. रॉयल्टी के मद में रु 10.40 लाख की राश ठेकेदार से वसूलनीय है।
2. रु 8.93 लाख की राश से अन्य अनुबंध के द्वारा निर्मत मार्ग की मरम्मत पर व्यय किया गया था और इस मरम्मत की जिम्मेदारी पूर्ववर्ती ठेकेदार (N/S R. S. Buildwell) पर थी। इस प्रकार यह राश भी वसूलनीय है।
3. इस प्रकार कुल रु 19.33 लाख की राश वसूलनीय है और यह आवश्यक है कि इस राश की वसूली राजकीय कोष में प्रेषित की जानी चाहिए क्योंकि प्रस्तर राजकीय निध की हानि के रूप में दर्शाया गया है। अतः प्रस्तर को शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है।
4. कार्य के अन्य मद को यदि अन्य अनुबंध से संपादित न करके, मूल अनुबंध से किया जाता तो शासकीय धन रु 11.40 लाख के व्यय धक्य की बचत की जा सकती थी।

## भाग -2 (ब)

प्रस्तर-1 :- प्रतिभूति धनराश 1.14 करोड़ के दायित्व का सृजन।

जुलाई से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराश कोषागार में जमा होती थी। तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारों को देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन भुगतान में ठेकेदार के देयकों से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराश भी सीधे ईचेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही है।

खण्ड की मासिक लेखा जून 2014 की जांच में पाया गया कि Form-79-Schedule of Deposit(Part-II) में 3 लाख व पार्ट V में 287.74 लाख में नियमित वरुद सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराश को भी सम्मिलित किया गया था जो आतिथ में प्रस्तुत पत्रावली व अभिलेखों के अनुसार 1.14 करोड़ ठेकेदारों के प्रतिभूति धनराश का भुगतान किया जाना शेष है और खण्ड के पास उक्त धनराश के प्रत्याहरण हेतु कोई डी0 सी0 एल0 उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाता है कि खण्ड द्वारा इस धनराश को अन्य कार्यों पर पूर्व में व्यय किया गया है। जबकि उक्त धनराश को खण्ड द्वारा उचित लेखा शीर्षक के बचत मद में रख कर नियमानुसार ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था। ऐसा न करने के कारण शासन द्वारा दिनांक 14.06/2017 के लखे गए पत्र में ठेकेदारों को प्रतिभूति धनराश की प्रत्याहरण हेतु वर्तमान स्थिति के सम्बंध में सुस्पष्ट आख्या मागी गई थी जिसके लिये खण्ड द्वारा 1.14 करोड़ के दायित्वों अवगत कराया गया था जबकि इस धनराश को बचत के रूप में रखा जाना व उसी से नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए था जबकि लेखा परीक्षा तिथि तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिभूति धनराश 1.14 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है और खण्ड के पास उक्त धनराश के प्रत्याहरण हेतु कोई डी0 सी0 एल0 उपलब्ध नहीं है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है। अतः जुलाई 2014 से पूर्व ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति धनराश 1.14 करोड़ का प्रत्याहरण (Refund) संबंधी खण्ड पर दायित्व का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 : समय पर भूमि प्रतिकर वतरण न होने व धनराश को निक्षेप मद भाग-III में वगत 5 वर्षों से अवरूढ़ रखे जाने के एवं समय पर प्रकरण शासन के सज्ञान में न लाया जाने के कारण रु 60 लाख का भूमि प्रतिकर का अधभार शासन ।

वर्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब) में निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड को सयालेख बूडबना सूपी मोटर मार्ग में नाप भूमि का प्रतिकर के भुगतान हेतु दिसम्बर 2013 में कुल ` 40.93 लाख प्रमुख अभयन्ता/ एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून ने धन आवंटन शासनादेश संख्या 957/25 (बजट)/2012-2013 दिनांक 1-12-2012 के संदर्भ में किया था। इस धनराश का व्यय अनुदान संख्या 22 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क आयोजनागत 800 अन्य व्यय 05 सड़क/ भूमि अधग्रहण 24 आदि वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था। लेखा अभिलेखों में आगे यह पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त राश में केवल ` 32.13 लाख का वतरण किया और शेष धनराश ` 8.80 लाख 3/2013 वतरण हेतु विशेष भूमि अध्यापत अधिकारी, नैनीताल को हस्ततारित किया जिसका वतरण उनके द्वारा नहीं किया जा सका। अभिलेखों व पत्रावली में आगे पाया गया कि उक्त धनराश का वतरण न होने के कारण विशेष भूमि अधग्रहण अधिकारी, नैनीताल द्वारा उक्त धनराश को खंड को वापस (4/2013) किया गया जिसको खंड द्वारा निक्षेप मद भाग-III में वगत 5 वर्षों से अवरूढ़ रखा गया है जो कि वर्तीय नियमों का साफ साफ उल्लंघन है।

इस ओर इंगत किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय प्रतिकर दर ` 32500 प्रति नाली के वरूढ़ काश्तकारों द्वारा ` 200000 प्रति नाली की मांग किए जाने के कारण SLO नैनीताल को हस्तातारित की गयी थी अब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित आदेश दिनांक 23/08/2017 के अनुपालन में वर्तमान में प्रचलित दर पर ` 1.14 करोड़ का भूमि प्रतिकर प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभयन्ता को प्रेषित किया गया है।

खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि समय पर वतरण न होने के कारण और धनराश को निक्षेप मद भाग-III में वगत 5 वर्षों से अवरूढ़ रखे जाने के कारण वर्तमान में प्रचलित दर के अनुसार ` 60 लाख का भूमि प्रतिकर का अधभार शासन पर



पड़ा। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यदि खंड द्वारा धनराश को समर्पित किया जाता और समय पर यह प्रकरण शासन के सज्ञान में लाया जाता तो भूमि प्रतिकर प्रस्ताव वर्तमान में प्रचलित दर से गठित नहीं होता जिससे शासन पर कम अधभार पड़ता।

अतः समय पर भूमि प्रतिकर वतरण न होने व धनराश को निक्षेप मद भाग-III में वगत 5 वर्षों से अवरूढ़ रखे जाने तथा समय पर प्रकरण को शासन के सज्ञान में न लायाजाने के कारण 60 लाख का भूमि प्रतिकर का अधभार शासन पर पड़े जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

## भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-3 :उपखनिजों पर धनराशि रू0 13.93 लाख कम रायल्टी वसूल किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा 842/VII-I/2016/24-ख/2007 देहरादून (दिनांक 19 मई 2016) के अधिसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लिखित उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के संबंधित अभिलेखों, माप पुस्तिकाएँ एवं भुगतान वपत्र प्रमाण को की नमूना जाँच (माह 02/2018) में पाया गया कि खण्ड द्वारा माह 10/2016 से 03/2017 तक कुल ₹11.20 लाख रायल्टी कटौती कर जमा किया गया था। लेकिन उक्त लिखित अधिसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती लेखापरीक्षा अवधि के माह 10/2016 से 03/2017 तक नहीं की गयी थी। अधिसूचनानुसार खण्डस बोल्टर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दर रू 9000.प्रति घन मीटर के स्थान पर 26 फरवरी 2016 से ₹194.5 प्रति घन मीटर तथा मई 19 2016 से ₹187.00 प्रति घन मीटर संशोधित/वृद्ध किया गया था। खण्ड द्वारा संशोधित एवं तत्समय लागू दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो लेखापरीक्षा अवधि के माह 10/2016 से 03/2017 तक कुल ₹23.28 लाख रायल्टी के रूप में कटौती होती जबकि उक्त अवधि में पुरानी दर से रायल्टी की कटौती किये जाने के कारण मात्र रू 11.20 लाख की ही कटौती की गयी। इस प्रकार खण्ड द्वारा संशोधित एवं तत्समय लागू दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो ₹12.08 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती (₹23.28-₹11.20 लाख = ₹12.08 लाख (अर्थात् ₹12.08 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

आगे अभिलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया कि माह में 05/2017 संशोधित दर रू 187.00 प्रति घन मीटर से रायल्टी की कटौती की गयी थी परन्तु बाउचर संख्या 27 11.05.2017

द्वारा M/S Super Construction के डोलकोट- समराड-पागकटारा -मो०मा० ( . .-215-1616)कार्य का भुगतान करते समय पुरानी दर से ही रायल्टी की कटौती की गयी जिसके कारण ` 1.85 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि शासनादेश संज्ञान में आने में हुये बिलम्ब के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नहीं की जा सकी जिसकी जमानत धनराशि/अन्य कार्यों के देयकों से वसूली कर ली जायेगी और बाउचर संख्या 27 11.05.2017, M/S Super Construction के डोलकोट-समराड-पागकटारा-मो०मा० ( . .-215-1616)कार्य की कम रायल्टी की कटौती के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि के जमानत धनराशि/अन्य देयक से रू0 1.85 लाख की वसूली कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि शासनादेश संज्ञान में आने में हुये बिलम्ब के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नहीं की जा सकी जिसकी वसूली भविष्य में किया जायेगा।

इस प्रकार कार्य निष्पादन में प्रयुक्त उपखनिजों पर तत्समय लागू दर से रायल्टी की वसूली नहीं किये जाने के कारण धनराशि रू0 13.93 लाख (रू0 12.08 लाख+रू0 1.85 लाख) कम रायल्टी वसूल किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-2 (ब)

प्रस्तर-4 : वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी देवी आपदा के अंतर्गत अवशेष बचत धनराश '34.26 लाख को समर्पित न किया जाना।

देवी आपदा के अंतर्गत खंड को प्राप्त तात्कालिक प्रकृति के मार्ग कार्यजैसा क:

- i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii) Repair of breached culverts.
- iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity
- iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic. के कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खंड द्वारा तात्कालिक प्रकृति के 47 कार्यों में जिनकी कुल लागत '5.39 करोड़ है पर '4.96 करोड़ व्यय (स्लगनक 1-के अनुसार) किया गया। जिसमें वर्ष 2009-10 के पूर्व 34 कार्य व वर्ष 2009-10 के 10 कार्य सम्मिलित हैं तथा उक्त में से अधिकांश कार्य पूर्ण किये गए थे लेकिन इन कार्यों की अवशेष बचत धनराश '34.26 लाख को वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी समर्पित नहीं की गयी थी और निपेक्ष पंजिका में अवरूद्ध है। आगे अभिलेखों में यह भी पाया गया कि 2016-17 के 2 तात्कालिक प्रकृति के कार्यों जिनकी लागत '8.91 लाख है में से केवल एक कार्य पर '1.07 लाख का व्यय कर आंशिक निर्माण कार्य किया गया है और शेष धनराश भी अवरूद्ध है। क्योंकि यह कार्य तात्कालिक प्रकृति के होते हैं व इन को तुरन्त किया जाना होता है इस सम्बंध में जिला अधिकारी द्वारा को पूर्ण कए गये कार्यों की उपयोगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना व कार्य के फोटोग्राफ व मूल्यांकन किया जाना जरूरी है इस सम्बंध में खंड द्वारा उपयोगता प्रमाणपत्र, मूल्यांकन पत्रावली लेखा परीक्षा को उपलब्ध प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त के सम्बंध में पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कार्य पूर्ण किये गये हैं और अधिकांश कार्यों के उपयोगता प्रमाणपत्र व फोटो-ग्राफ जिला अधिकारी को प्रेषित किये गये हैं इस के अतिरिक्त अवशेष धनराश कस खाते में जमा करना है व पूर्ण कार्यों की थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निरिक्षण हेतु जिला अधिकारी व उपजिला अधिकारी को लखा गया है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि खण्ड द्वारा तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की धनराश '34.26 लाख को वगत 7 वर्ष से अवरूद्ध रखा है व अभी पूर्ण कार्यों की थर्ड पार्टी मूल्यांकन/निरिक्षण नहीं किया गया है। अतः देवी आपदा के अंतर्गत तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की अवशेष बचत धनराश '34.26 लाख को वगत 7 वर्ष होने के उपरांत भी समर्पित नहीं किये जाने व अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण उच्च-अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर-प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू0 8.81 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये तत्समय लागू दर से रू0 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिल से किया जाना।

जनपद नैनीताल में मा0 मु0 घो0 सं0 105/2015 के अन्तर्गत पटोड़ी-जोशीखोला-हल्दयानी- बेतालघाट मोटर मार्ग के किमी0 01 से 06 तक पुनः निर्माण व सुधार का कार्य ( लम्बाई 6.0 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 1894 / 111(2) / 15-04 (मा0मु0घो0) / 2015 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा लम्बाई 6.00 किमी0 व लागत रू0 383.49 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 5996 / 02 याता0-हल्द्वानी / 2015 दिनांक 11-09-2015 के माध्यम से लागत रू0 383.49 लाख लम्बाई 6.00 किमी0 की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या: 24/SE- 02/2015-16 (Dated 22.12.2015) ठेकेदार- श्री दिनेश चन्द्र पाटनी के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 3050.32 लाख एवं आगणित लागत रू0 368.8 लाख थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.12.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.06.2017 थी।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच ( माह 02 / 2018) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 5996 / 02 याता0-हल्द्वानी / 2015 दिनांक 11-09-2015 के माध्यम से लागत रू0 383.49 लाख की लम्बाई 6.00 किमी0 हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि

कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांक: 2671/41-M-02/2015 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 20.06.2015 को आमन्त्रित की गयी।

- कार्य पर फार्म-64 के अनुसार माह 01/2018 तक कुल रू0 335.75 लाख का व्यय भारित किया गया था, जबकि गठित अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 344.56 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य के रू0 8.81 लाख (अन्तर की धनराशि रू0 344.56 लाख-रू0 335.75 लाख=रू0 8.81 लाख)के व्यय को व्यावर्तित कर अन्य पर भारित किया गया।

- उक्त कार्य निष्पादन में अन्तिम देयक बाउचर संख्या 68C दिनांक 26.08.2017 रायल्टी विवरण के अनुसार 13220.57 cum मात्रा उपखनिज को प्रयुक्त किया गया था, जिसका तत्समय लागू दर @ रू0 187/घनमी0 से रॉयल्टी रू0 24.72 लाख देय थी। प्रत्येक भुगतान बिल से देय रायल्टी की अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्य के लिये @ रू0 80/घनमी0 एवं @ रू0 90/घनमी0 की दर से ही रायल्टी की कटौती किये जाने के कारण खण्ड द्वारा मात्र रू0 11.16 लाख की ही रायल्टी की कटौती निष्पादित कार्य हेतु की गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिए रू0 13.55 लाख की कम रायल्टी(रू0 2472247.00-रू0 1116503.00=रू0 1355744.00) की कटौती खण्ड द्वारा की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर से दी जानी थी, निविदा आमन्त्रण से पूर्व विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु आगणन खण्ड/वृत्तीय कार्यालय में गतिमान था, कार्य पर प्राविधिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमन्त्रित कार्यहित में की गयी तथा रायल्टी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ठेकेदार को

प्रथम रनिंग देयक की माप एवं सामग्री खपत दि० 25.02.2016 से पूर्व की है अतः ठेकेदार से वास्तविक रायल्टी कटौती रू० 11.62 लाख बनती है, जिसकी वसूली ठेकेदार के अन्तिम देयक से कर ली जायेगी, अधिसूचना खण्ड के संज्ञान में बिलम्ब से आने के कारण संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती नहीं की जा सकी, ठेकेदार का अन्तिम देयक का अभी भुगतान नहीं हुआ है उक्त अन्तिम देयक से अवशेष रायल्टी की वसूली माह 03/2018 में कर ली जायेगी। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 20.06.2015 को आमन्त्रित की गयी, कार्य पर किये गये व्यय धनराशि रू० 8.81 लाख को व्यावर्तित करते हुये अन्य मदो पर भारित किया गया था क्योंकि भुगतान बाउचर में फार्म-64 से रू० 8.81लाख अधिक भुगतान प्रदर्शित हो रहा था तथा कार्य के लिये देय रायल्टी की धनराशि रू० 24.72 लाख के लिये मात्र रू० 11.17 लाख की ही रायल्टी की कटौती की गयी थी। इस प्रकार भुगतान वाउचरों से रू० 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिलों से की गयी थी जिससे रू० 13.56 लाख के राजस्व का नुकसान पहुचाया गया।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू० 8.81 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये तत्समय लागू दर से देय रू० 13.56 लाख की कम रायल्टी की कटौती ठेकेदार के बिलों से किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर : रोड कटिंग चार्जस'मे प्राप्त '6.08 लाख को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में जमा न कया जाना।

Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. Such receipts shall not be utilised towards departmental expenditure without proper authorisation by the Government.

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल/पाइप के बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में धनराश संबंधित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

खण्ड के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क बी0एस0एन0एल0 द्वारा खण्ड को 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में '6.08 लाख धनराश प्रदान की जिसे निक्षेप पंजिका मद -8443 सवल डपॉजिट के रूप में रखा गया।अ भलेखों में आगे यह भी पाया गया क खण्ड ने इस मद से उक्त मार्ग पर कोई व्यय/कार्य नहीं कराया व धनराश को अवरुध्द वगत 9 सालो से रखा है जो क वतीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार नहीं है।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया सक्षम अ धकारी से उक्त मद मे डी0 सी0 एल0 जारी होने पर मरम्मत के लए उनका अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है क खण्ड ने इस मद से उक्त मार्ग पर कोई व्यय/कार्य नहीं कराया व प्राप्त धनराश को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में जमा नहीं कराया है और वगत 9 सालो से प्राप्त धनराश अवरुध्द है।

अतः रोड कटिंग चार्जस' मे प्राप्त '6.08 लाख को वभागीय प्राप्ति शीर्ष- 0059 में न कया जाना व वगत 9 वर्षो से अवरोधन का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।



### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	24/2000-01	-	3
2.	25/2002-03	1	3
3.	04/2003-04	2	2
4.	85/2004-05	-	1
5.	85/2005-06	2	1
6.	65/2006-07	1	3
7.	41/2008-09	3	-
8.	10/2010-11	2	2
9.	25/2011-12	3	-
10.	01/2012-13	-	2
11.	02/2014-15	2	1
12.	34/2015-16	1	1,2,3,4,5,6,7,8 -1
13.	71/2016-17	-	3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।					

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य  
-----शून्य-----

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशाली अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

- (i) विगत लेखापरीक्षा के नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)-अनुपालन आख्या
- (ii) माप पुस्तिका संख्या: 573/L, 572/L एवं 530/L

2. सतत् अनियमितताएं:

- (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	ई. धनसिंह कुटियाल	अधिशाली अभियंता (दि. 16-06-2016 से अब तक )

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

- (i) श्री एन. एस. मेहता वरिष्ठ लेखाधिकारी (दि. 14-07-2015 से अब तक )

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशाली अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**