

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 97 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट के माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव व श्री सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री संजीव कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06-03-2018 से 16-03-2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

भाग-1

1- परिचयात्मक: इस इकाई के लेखा अभिलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 17/10/2016 से 27/10/2016 तक श्री राजेश कुमार सन्हा एवं श्री मनोज खड्डी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं श्री सुधीर श्रीवास्तव एवं श्री अक्षय खड्गोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी / लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसके अंतर्गत माह 09/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

क्रियाकलाप:-

सडको का निर्माण एवं मरम्मत।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-


लोहाघाट, वाराकोट

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्क्य (+)	बचत (-)
2013-14	शून्य					
2014-15						
2015-16						
2016-17						
2017-18 (01/2018)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लोहाघाट के अंतर्गत निर्मित आंतरिक मार्गों का BM/SDBC द्वारा नवीनीकरण योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय (लेखापरीक्षा अधिकारी) के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 07/2018 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम ` 506353.23

भाग द्वितीय ` 1699970.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 5948627.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 34635004.00

(ङ) भण्डार ` 7529187.00

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1 - निर्माण कार्य में अनियमितता 5.05 करोड़।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के अन्तर्गत घाट नेत्रसलान मोटर मार्ग के कमी. 1,2,3 में 36 mt, 21 mt एवं 21 mt स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वृत्तीय स्वीकृति माह जनवरी 2014 में 666.52 लाख प्रदान की गयी थी एवं प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता द्वारा माह सितम्बर 2014 में 666.42 लाख प्रदान की गयी थी।

निर्माण खण्ड लोहाघाट की लेखापरीक्षा (माह मार्च 2018) में पाया गया कि उपरोक्त कार्य से संबंधित निवदा प्रक्रिया एवं अनुबंध गठित करने में अनियमितताएँ व्याप्त थीं जिनका ववरण निम्नानुसार है:

1. कार्य हेतु प्रावधक स्वीकृति दिनांक 23/09/2014 में प्रदान की गयी थी किन्तु निवदा उसमें पहले ही दिनांक 30/01/2014 को जारी कर दी गयी थी अर्थात् कार्य से संबंधित Drawing/Design मद, मात्राएं एवं दरों की स्वीकृति मिलने में पूर्व ही निवदा जारी कर दी गयी थी।
2. सेतुओं जैसा महत्वपूर्ण एवं 6.00 करोड़ से अधिक का कार्य होने के बावजूद अल्पकालीन निवदा जारी की गयी और दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों की जगह मात्र एक समाचार पत्र अमरउजाला में निवदा प्रकाशित की गयी।
3. निवदा खोलने की अंतिम तिथि 10/02/2014 थी किन्तु दिनांक 01/03/2014 को खोली गयी। न्यूनतम निवदादाता की निवदा दिनांक 01/03/2014 को फाइनल कर दी गयी थी किन्तु बिना कसी वैध कारण के अनुबंध 10 माह बाद दिनांक 03/01/2015 को गठित किया गया।
4. मूल निवदा कुल 23 मदों के साथ 64383551 की लागत की जारी की गयी थी जिसके सापेक्ष न्यूनतम निवदादाता द्वारा 63050811/- की राशि कोट की गयी थी इसके बाद वभाग द्वारा रिवाइज्ड सैड्यूल 'बी' तैयार की गयी एवं मात्र 11 मदें रखी गयी एवं लागत घटा कर 36371098/- को निवदा स्वीकार की गयी।
5. ठेकेदार के साथ अनुबंध 36371098/- का गठित किया गया किन्तु माह दिसम्बर 2017 तक ठेकेदार को अनुबंध के सापेक्ष आधक्य भुगतान 50537337/- किया जा चुका था (जिसमें 1.21 करोड़ के अतिरिक्त मद भी सामिल थे) जबकि कार्य अभी भी अपूर्ण था।

उपरोक्त अनियमताओं की ओर इंगत करने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया कि निवदा समिति द्वारा निवदा फाईनल करने में निर्णय लया गया, पुलों की डजाईनिंग की vetting में देर होने के कारण एवं कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण निवदा जारी करनी पड़ी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य हेतु बिना Drawing and Design एवं प्रावधक स्वीकृति प्राप्त किए ही निवदा जारी की गयी एवं अनुबंध गठित करने में जल्दबाजी तो दिखलाई गयी कन्तु कार्य समयावध बीतने के बाद भी समाप्त नहीं किया जा सका साथ ही निवदा प्रक्रिया में अनियमताएँ व्याप्त थीं।

अतः बिना Drawing & Design प्रावधक स्वीकृति के निवदा जारी करना एवं निवदा प्रक्रिया में अनियमताओं का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 : वतीय नियमावली के वपरीत कार्य प्रारम्भ करने के उपरांत भी वतीय स्वीकृति के 11 वर्षों बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना

-

-380, Lapse of sanction-The

approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded”

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चंपावत में SCSP योजना के अंतर्गत मरोडाखान-दयारतोनी मोटर मार्ग से अंबेडकर ग्राम लटी- हिथौड़ा वास मोटर मार्ग (लंबाई 12.00 कमी) के निर्माण हेतु रु 213.60 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2006) थी। मार्ग के Part-I कार्य के निर्माण (मार्ग लंबाई 9.575 कमी) हेतु प्रा व धक स्वीकृति रु 146.36 लाख की प्रदान की गयी (अप्रैल 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 20/SE दिनांक 05.07.2015 रु 55.00 लाख (रु 136.00 लाख के सापेक्ष) हेतु गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि 04.07.2016 था। कार्य पर वर्तमान तक कुल रु 78.07 लाख व्यय किया गया था।

कार्यालय अधशासी अभयंता, निर्माण खंड, लो0 नि0 व0, लोहाघाट की लेखा परीक्षा में पाया गया (मार्च 2018) क खंड द्वारा उपरोक्त अनुबंध का अंतिमकरण रु 55.00 लाख के साथ करने के उपरांत पुनः scupper, wingwall एवं Land compensation हेतु रु 67.24 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त की गयी (जून 2017) कन्तु खंड द्वारा वर्तमान तक भी उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। अतः वतीय स्वीकृति के 11 वर्षों बाद भी उक्त मार्ग के लाभ से जनलोक को वंचित रखा गया।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया क वतीय स्वीकृति के पश्चात समरेखन उपरांत वनभूम की सैद्धांतिक स्वीकृति (नवंबर 2014) के बाद कार्य प्रारम्भ किया गया जब क 2nd प्रा व धक स्वीकृति के 09 माह बाद भी कार्य प्रारम्भ न हो पाने के संबंध में बताया गया क माह 06/2017 के बाद जीएसटी लागू हो जाने के कारण पुनरीक्षित दरों का आगणन नवंबर 2017 में प्राप्त करने के बाद निवदाए आमंत्रित की गयी हैं।

खंड का उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क खंड द्वारा वतीय नियमावली की अवहेलना करते हुये न केवल कार्य को प्रारम्भ किया गया अ प्तु उक्त मार्ग का कार्य भी वर्तमान तक अपूर्ण था, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर-3 : बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के **Extra item** के रूप में रु 36,56,374/= एवं वचलन (Variation) के रूप में रु 31,16,993/= की धनराश का अनुचित व्यय !

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत के वधानसभा क्षेत्र-लोहाघाट में चाख से तल्ली छिनदा मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य हेतु रु 328.11 लाख की वक्तयी एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2014) और प्रावधक स्वीकृति 290.04 लाख की प्राप्त थी (10/2014) ! कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार श्री एल० डी० बिनवाल के साथ रु 2.14 लाख (रु 2.79 लाख के सापेक्ष) का अनुबंध, अनुबंध संख्या 02/SE दिनांक 25.05/2015 गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 24/11/2014 थी। दिनांक 30.06.2017 को शेष धनराश रु 328.11-रु 290.04= रु 38.07 लाख की पुनः एक और प्रावधक स्वीकृति, पक्की नाली/काजवे निर्माण भूमी मुआवजा के कार्य निष्पादन हेतु प्रदान की गयी ! वर्तमान तक कार्य पर कुल रु 283.15 लाख का व्यय भारित किया गया है (Form-64,मासक लेखा 2/2018)

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० व० लोहाघाट की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) में पाया गया कि खण्ड द्वारा रु 38.07 लाख की प्रावधक स्वीकृति के सापेक्ष कोई भी अनुबंध गठित न करते हुये मर्दों को उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत Extra items एवं अतिरिक्त मात्राओं के रूप में सम्मिलित करते हुये कार्य का निष्पादन कराया गया। कार्य मद Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 cement concrete including supply of all material, labour, T & p etc. required for proper completion of the work. को भी Extra item के रूप में सम्मिलित किया गया था परंतु सक्षम अधिकारी (मुख्य अभ्यन्ता) द्वारा स्वीकृत Extra items की सूची में यह मद सम्मिलित नहीं था। साथ ही प्रावधक स्वीकृति के B.O.Q में इस मद हेतु मात्र 167.77 cum @ रु 4494.40/= प्रति cum के हिसाब से रु 7,54,025/= की प्रावधानित धनराश के सापेक्ष खण्ड द्वारा 813.54 cum(रु 36,56,374/= यानि 645.77 cum X रु 4494.40 = रु 29,02,348/= की धनराश का अधिक मात्रा में इस मद का कार्य निष्पादित कराया गया। चूंकि संबंधित मद , Extra item के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था इस कारण खण्ड द्वारा अतिरिक्त मात्राओं से संबंधित कुल रु 31,16,993/= की धनराश का वचलन (variation) भी सक्षम अधिकारी मुख्य अभ्यन्ता द्वारा स्वीकृत कराते हुये अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा स्वीकृत कराया गया था। अनुबंध स्यंम अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा गठित किया गया था इस कारण वचलन(Variation)

उच्च अधिकारी (Next Higher) द्वारा स्वीकृत कराना था। (GPW-9 एवं प्रावधक टिप्पणी बिन्दू 15)

उक्त की और इंगत करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में उक्त Extra item के संबंध में बतलाया क “ स्वीकृति प्राप्त है। साक्ष्य हेतु फोटो प्रति संलग्न है और वचलन (variation) की स्वीकृत के संबन्धित में बतलाया क अनुबंध अधीक्षण अभ्यन्ता स्तर पर गठित है। उच्चाधिकारी के स्वीकृत के संबंध में जानकारी अधीक्षण अभ्यन्ता कार्यालय से प्राप्त करके कार्यालय महालेखाकर को प्रेषित कर दी जायेगी ।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत फोटो प्रति में उक्त Extra item की स्वीकृति अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा प्रधान की गयी थी जब क स्वीकृति सक्षम अधिकारी (Next Higher Authority) मुख्य अभ्यन्ता से प्राप्त करनी चाहिए थी जैसा क अन्य दो Extra items में किया गया था। खण्ड द्वारा सक्षम अधिकारी से वचलन (Variation) स्वीकृत न कराने का कारण Extra item Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 cement concrete including supply of all material, labour, T & p etc. required for proper completion of the work” को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराना था। इस प्रकार सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के बिना ही खण्ड द्वारा , Extra item के रूप में रु 36,56,374/= एवं अतिरिक्त कार्य मात्राओं हेतु वचलन (Variation) के रूप में रु 31,16,993/= की धनराश का अनुचित व्यय कार्य पर भारित किया गया है ।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही खण्ड द्वारा Extra item के रूप में रु 36,56,374/= एवं वचलन (Variation) के रूप में रु 31,16,993/= की धनराश के अनुचित व्यय कार्य पर भारित किये जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाये जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'

1.	30/2004-05	1	0
2.	23/2007-08	1	0
3.	52/2009-10	2,3,4	0
4.	88/2010-11	-	1
5.	70/2012-13	-	1
6.	62/2015-16	1	2
7.	2016-17	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी।					

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
-----शून्य-----

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं० नाम

पदनाम

1. ई. गरधर सिंह राणा	अ धशासी अ भयंता	01/10/16 से 27/12/16 तक
2. ई. अनुपम सक्सेना	अ धशासी अ भयंता	27/12/16 से 06/05/17 तक
3. ई. बी. बी. पाण्डेय	अ धशासी अ भयंता	15/04/17 से 06/05/17 तक
4. ई. अनुपम सक्सेना	अ धशासी अ भयंता	06/05/17 से 30/05/17 तक
5. ई. वी. एस. वोहरा	अ धशासी अ भयंता	30/05/17 से 29/07/17 तक
6. ई. भुवनपंत	अधिशाली अभियंता	29/07/17 से वर्तमान तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

(i) श्री ललित कुमार 30/06/15 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशाली अभियंता, वदयुत एवं यांत्रिक खण्ड, ऋषकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2