

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग के माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30/10/2017 से 10.11.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह एवं श्री दीपेश कुमार, स.ले.प.अ. श्री महोम्मद सलीम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28/10/2016 से 10/11/2016 तक श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016/से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य यह की व भन्न वभागों के निर्माण कार्य डपॉजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण रुद्रप्रयाग।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राश/अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	-	1014.25	120.30	104.44	1040.48	697.32	15.86	1357.41
2015-16	-	1357.41	140.86	104.79	1040.70	1195.97	36.07	1176.14
2016-17	-	1176.14	118.96	116.87	512.02	947.79	2.09	740.37
2017-18 (माह अक्टूबर तक)	-	740.37	144.46	77.92	206.27	274.92	-	671.72

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई A श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचा:- (संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित कया जाय)

1. स चव, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड शासन तकनीकी संवर्ग मे:-
2. मुख्य अ भयंता स्तर-1 (वभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अ भयंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अ भयंता 5. अधशासी अ भयंता 6. सहायक अ भयंता 7. कनिष्क अ भयंता.
- गैर तकनीकी संवर्ग मे:-
1. वक्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखा धकारी 4. प्रशासनिक अधकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया। अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय अधशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक शून्य से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह..... स्टॉक शून्य है..... तथा 10/2017 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-  
(धनराश रु में)।

भाग प्रथम (-)1441000

भाग द्वितीय शून्य

5. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में (धनराश रु में)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम शून्य

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप 6,71,07,097=00 रु में।

(ङ) भण्डार शून्य

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRC SP:48-Hill Road Manual) की व शष्टियों एवं ड्रॉइंग्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप 20.27 लाख की धनराश का अपरिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी 2014 में प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRC SP:48-Hill Road Manual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, देहरादून को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अ.भ.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलिपि समस्त अधशासी अभयन्ताओं, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभयन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था, 04 से 08 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी बेण्ड्स (RR dry stone masonry as per drawing number 02/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था एवं आठ मीटर से अधिक ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों के निर्माण से बचा जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में इनको सीढ़ीनुमा 1:5 सीमेंट एवं सैंड मोर्टार में ड्राइंग 03/RW/2014 (As per drawing number 03/RW/2014) के अनुसार निर्मित कराया जाना चाहिए।

जब कि अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि (Annexure 'A')

के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 1881.94 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 48.22 लाख की धनराश व्यय की गयी। जब क 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन पर ` 27.94 लाख की धनराश ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप ` 20.27 लाख की धनराश का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराया गया परंतु भवष्य में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर वभागाध्यक्ष द्वारा जारी व शष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना यथासंभव सुनिश्चित कया जाएगा तथा उक्त प्रकरण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के पूर्व वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त प्रकरण में वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की जा सकी परंतु भवष्य में स्थलीय आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधकारी से पूर्वानुमति लया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ` 20.27 लाख की धनराश का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में ` 20.27 लाख की धनराश के अपरिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**Annexure-'A'**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S l. N o.	Name of the Road	Bond No, Date and Amount (in lakh)	Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum	Below /Above % as per CB	Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar	Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum	Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry	Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)
1	Mayali – Rudraprayag km.42.5 to Sambad-Khariyal gaon motor road	23/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 21.60	205.39	20.13 (1:5) 491.18 (1:6)	3092.90 2804.10	Below 0.50	61,948.78 13,70,431.25	1548.00	7,87,550.34	6,44,829.69
		24/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 21.23	193.29	20.65 (1:5) 153.66 (1:6)	3092.90 2804.10	Below 0.50	63,549.04 4,28,723.61	1548.00	2,68,482.72	2,23,789.93
		22/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 14.48	124.83	51.87 (1:5) 24.57 (1:6)	3092.90 2804.10	Below 0.50	1,59,626.58 68,552.26	1548.00	1,17,737.47	1,10,441.37
		10/EE/RWD/16-17 22.12.16 ` 24.47	153.75	188.08 (1:5)	3076.80 paid at 8% reduced rates i.e 2830.65	Below 15.00	4,17,925.09	1545.30	2,47,044.02	1,70,881.07
		26/EE/RWD/15-16 10.03.16 ` 25.74	183.87	21.85 (1:5) 249.37 (1:6)	3077.50 paid at reduced rates i.e 2787.00	Below 21.50	52,786.05 5,45,570.44	1532.90	3,26,366.22	2,71,990.27
		31/EE/RWD/15-16 26.03.16 ` 31.67	356.13	266.71 (1:6)	3026.80	Below 17.01	6,69,959.87	1919.20	4,24,800.77	2,45,159.10
4	Khedakhal-Khirshu motor road to village Moltha motor road	06/EE/RWD/16-17 14.10.16 ` 25.90	178.50	119.62 (1:6)	3026.80	Below 17.05	3,00,333.60	1919.20	1,90,432.21	1,09,901.39
5	Bheeri-Parkandi-Makku motor road to Tyung village motor road	29/EE/RWD/15-16 22.03.16 ` 26.61	522.16	149.09 (1:6)	3092.70	Below 20.00	3,68,872.51	1958.20	2,33,558.43	1,35,314.08
		30/EE/RWD/15-16 22.03.16 ` 20.89	262.27	125.16 (1:6)	3092.70	Below 19.00	3,13,536.69	1958.20	1,98,521.53	1,15,015.16
	<b>Total</b>		<b>2180.19</b>	<b>1881.94</b>			<b>48.21,815.77</b>		<b>27,94,493.71</b>	<b>20,27,322.06</b>

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 पशु सेवा केन्द्र के निर्माण से संबंधित धनराश ₹ 14.81 लाख को पाँच वर्ष से भी अधिक अवधि से प्रखण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखा जाना।

अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान अटल आदर्श पशु सेवा केन्द्र, रौठिया के भवन निर्माण हेतु ₹ 14.81 लाख की धनराश प्रखण्ड को उपलब्ध कराई गयी थी। जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2017) तक उक्त निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त धनराश प्रखण्ड स्तर पर वगत पाँच वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरूद्ध रखी गयी थी।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगति किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि संबंधित विभाग द्वारा वर्तमान तक निर्ववाद भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति किए जाने के पश्चात उक्त धनराश को शीघ्र ही संबंधित विभाग को वापस किए जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जब संबंधित विभाग द्वारा कार्यस्थल हेतु निर्ववाद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गयी थी तो प्रखण्ड स्तर से तुरंत उक्त धनराश संबंधित विभाग को वापस की जानी चाहिए थी जबकि प्रखण्ड स्तर पर उक्त धनराश को पाँच वर्षों से भी अधिक अवधि से अवरूद्ध रखा गया है।

अतः पशु सेवा केन्द्र के निर्माण से संबंधित धनराश ₹ 14.81 लाख को पाँच वर्ष से भी अधिक अवधि से प्रखण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2 ₹ 12.44 लाख धनराश राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाना।

वर्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षों तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राश को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया क "संलग्न" ववरण के अनुसार क्रम संख्या 1 से 49 तक ₹ 12.44 लाख धनराश डपॉजिट रजिस्टर में वर्ष 2005 से 2013 तक की अवध में अदावाकृत राश के रूप में तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया क ठेकेदारों से पत्राचार के साथ-साथ समाचार पत्रों में भी प्रकाशत कराया गया तत्पश्चात भी यह राश अदावाकृत राश के रूप में पड़ी है इसे शीघ्र राजस्व में जमा करना सुनिश्चित कया जाएगा अतः ₹ 12.44 लाख धनराश राजस्व के रूप में जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



**भाग-III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
61/2005-06	शून्य	1,2
81/2006-07	शून्य	1,2
15/2010-11	1,2,3,	01
39/2014-15	शून्य	1,2,3,4
91/2016-17	शून्य	1,2
<b>योग</b>	<b>03</b>	<b>11</b>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनुपालन आख्या बाद में प्रेषित की जाएगी।			

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवध
1	ई. के.सी. डमरी	अधशासी अभयंता	30.08.12 से 06.07.17
2	ई. श्रीपति डोभाल	अधशासी अभयंता	07.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.