

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, निर्माण वभाग, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, निर्माण वभाग, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, के माह 12/2016 से 2/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अक्षय कुमार यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री हरिओम, व. लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 8 / 3 /2018 से 20/3/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव एवं अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24-12-2016 से 4-1-2017 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 2/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण, जिला - रुद्रप्रयाग ।
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	-	-	556.10	551.66	1627.24	1624.28		2.1
2015-16	-	-	575.65	570.84	2867.54	2494.52		73.02
2016-17	-	-	587.35	574.40	4116.33	4116.33		0
2017-18 (10.3.18 तक)		-	640.35	597.13	3169.22	2847.38	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है।

(iv) इकाई की श्रेणी A है।

(v) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(1) स चव , लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अ भयंता (वभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अ भयंता, गड़वाल क्षेत्र ,

(4) अधीक्षण अ भयंता, (5) अ धशासी अ भयंता (6) साहयक अ भयंता

(7) कनिष्क अ भयंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वत नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखा धकारी (4) प्रशासनिक अ धकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड ,निर्माण वभाग,रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2017 को वस्तुत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii)

(viii) वजय नगर- तैलामोटर मार्ग का वस्तुत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

- (ix) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अभ्यंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांक 15-2-18 से 17-2-18 तक निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 3/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 2/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशरुमे)।
- भाग प्रथम - 1203592.32
- भाग द्वितीय - 228640.24
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. 2/2018 के अन्त में (धनराशरुमे)
- (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम 73438.00
- (ख) सामग्री क्रय - शून्य
- (ग) नगद परिशोधन - शून्य
- (घ) निक्षेप - 95909118.00 (रु मे)
- (ङ) भण्डार -1994497.00

भाग-II 'अ'

-शून्य-

भाग -2 ब

प्रस्तर 1 :- वन भूम की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अपूर्ण कार्यों पर ` 31.24 लाख का व्यय।

वर्तीय नियम यह प्रावधानित करते हैं क सक्षम अधिकारी द्वारा भूम सम्यक रूप से हस्तान्तरित कए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं कया जाना चाहिए।

1. जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत छेना- उछोला बक्सीर-डांगी-खोड़ा मार्ग (01 से 5 कमी.) के अवशेष कार्यों हेतु रू. 35.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक: 30-01-2006 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा निर्देशित कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व वन वभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्प्रेक्षा में अभलेखों की नमूना जांच में देखा गया 2.220 है0 वन भूम की उपलब्धता सुनिश्चित बिना ही कार्य हेतु 6 अनुबंध (वर्ष 2006 एवं 2007 में) गठित कर कार्य पर फरवरी 2018 तक 15.01 लाख का व्यय कया जा चुका था। वन वभाग की अनुमति न मलने के कारण कार्य स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं कया जा सका था।
2. जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बधाणीताल छेनागाड़ मोटर -मार्ग निर्माण कार्य हेतु रू. 139.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक: 27-02-2006 को प्रदान की गई थी। खण्ड द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन पर उक्त कार्य की आंशक तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग (0क्षे0लो0 नि0 वि0, रुद्रप्रयाग के द्वारा रू0 40.73 लाख की दिनांक 27/09/2007 को प्रदान की गई थी तथा निर्देशित कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व भूम की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का पालन कर लया जाये।

सम्प्रेक्षा में अभलेखों की नमूना जांच में देखा गया 3.50 है0 वन भूम की उपलब्धता सुनिश्चित बिना ही कार्य हेतु 10 अनुबंध (वर्ष 2007 में) गठित कर कार्य पर फरवरी 2018 तक 16.23 लाख का व्यय कया जा चुका था। वन वभाग की अनुमति न मलने के कारण कार्य स्वीकृति के 11 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं कया जा सका था।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड ने बिन्दु (1) एवं (2) के सम्बन्ध में अवगत करवाया क वनभूम पत्रावा लया गठित कर आन लाइन अपलोड कर दी गयी है तथा

वनभूम की सैद्धांतिक स्वीकृति अपेक्षित है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वनभूम उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने चाहिए थे एवं कार्यों पर ` 31.24 लाख का व्यय के बावजूद कार्य स्वीकृति के 10 से 11 वर्ष बाद भी अपूर्ण थे ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं रु 7.91 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित किया जाना शासनादेश संख्या 901/xviii-(2) एफ 14-12 (ii) 2014 दिनांक 26-5-2014 कमी 0.00 से 19.80 तक मोटर मार्ग निर्माण लागत रु 2662.33 लाख की प्राप्त हुई थी। एवं अधीक्षण अभियंता, सवल वृत्त लोनिव, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1766/41 यातायात - स0 वृ0 2014 दिनांक 27-8-2014,के द्वारा प्राप्त वस्तुतः आगणन पर मुख्य अभियंता के पत्र 1773/6 यातायात-सवल वृत्त - ग0 क्षेत्र / 2014, दिनांक 1-9-2014 के द्वारा वजय नगर तैला मोटर मार्ग कमी 0.00 से 9.00 एवं 17.80 कमी से 19.80 कमी तक मोटर मार्ग निर्माण / चौड़ीकरण लागत रु 1703.17 लाख की आंशिक प्रावधान स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे।

(1) समस्त कार्य आई आर सी / लोनिव मॉड / मोर्थ, की वस्तुतः व शस्तियों के अनुसार किया जाना था।

(2) कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री के नमूनों का परीक्षण, आई आई टी रुड़की की प्रयोगशाला में किया जाना था।

(3) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना था।

(4) जिन कार्यों का प्रावधान वस्तुतः आगणन में नहीं है उन पर कोई व्यय नहीं किया जाना था।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए दो अनुबंध गठित किए गए अनुबंध संख्या 15 के अनुसार अनुबंधित राशि रु 13,03,93,199.20 दिनांक 11-12-14 को कार्य प्रारम्भ करना था दिनांक 10-3-16 तक पूर्ण किया जाना था एवं अनुबंध संख्या 17 की राशि रु 3,11,79,036.60 थी दिनांक 1-1-15 को कार्य प्रारम्भ करना था एवं 30-4-16 तक कार्य पूर्ण किया जाना था। इसके अतिरिक्त कमी 7 में 30 मी स्पान मोटर सेतु का निर्माण पर अनुबंधित राशि 1,31,31,257.43 थी कार्य दिनांक 10-8-15 को प्रारम्भ करना था 9-11-15 तक पूर्ण किया जाना था।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि- निर्माण कार्य अनुबंध संख्या 15 एवं 17 से संबन्धित कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे। ओर ठेकेदार से समयवृद्ध क्षतिपूर्ति (एलडी) की वसूली कर राजस्व में जमा भी नहीं किया गया था जबकि अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 (d) के अनुसार कम से कम अनुबंधित राशि का 0.5% प्रति सप्ताह एवं

अधकतम 10% राश वसूल की जानी चाहिये और यह राजस्व लेखे मे जमा की जानी चाहिए । उपरोक्त अनुबन्धो पर रु 1273.29 लाख ,रु 308.50 लाख, रु 111.07 लाख कुल धनराश रु 1692.86लाख व्यय की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क- कार्यों मे वलम्ब की समय वृद्ध का प्रकरण प्रमुख अभयंता को प्रेषित किया गया था उनके द्वारा प्रकरण को औचित्यपूर्ण पाये जाने के कारण 0.01% अर्थदंड आरोपित कए जाने का अनुमोदन दिया गया ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क उपरोक्त नियमानुसार कम से कम अर्थदण्ड अनुबंधित राश का रु 0.5% निर्धारित है जब क प्रमुख अभयंता द्वारा 0.01% अर्थदंड आरोपित किया गया था । यह अधप्राप्ति नियमावली के वरुद्ध है अतः अनुबंध 15 एवं 17 की राश रु 16,15,72,235.00 का 0.5% = 8,07,861, - 16157 = 7,91,704.00 अर्थात् रु 7.91 लाख राश का अर्थदंड कम आरोपित किया गया था यह दंड एक सप्ताह के लए था लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया था और निर्माण कार्य अपूर्ण था ।

अतः उपरोक्त निर्माण कार्य अपूर्ण रहने एवं रु 7.91 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
38/2005-2006	शून्य	1,2,3
19/2006-2007	-	1,
51/2007-08	-	1,2,3
13/2011-12	01,	1,2,3
37/2012-13	1,2	1,
4/2014-15	-	1,2,3
92/2015-16	1,2,3,	1,
101/2016-17	1,	1,
योग	7	16

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			लेखापरीक्षा दल को अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, निर्माण वभाग, रुद्रप्रयाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
 - (i) सुनील कुमार- ईई, वनोद कुमार रतूडी- कनिष्ठ अभयन्ता, कुमारी रैना- सहायक अभयन्ता, की सेवा पुस्तिकाएं
 - (ii) रणवीर सिंह- कनिष्ठ अभयन्ता, लक्ष्मी प्रसाद डमरी- डब्ल्यू.ए., धन सिंह राणा- मेट, सोनू लाल- मेट, गुड्डू लाल- मेट, रमेश लाल- मेट, भरत सिंह -मेट, ध्रुप सिंह- बेलदार, नत्था सिंह- बेलदार की जी.पी.एफ. पास बुक।
 2. सतत् अनिय मतताएं:
 - (i) शून्य
 3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया
क्रम सं० नाम पदनाम अवध
(i) श्री इन्द्रजीत बोस अधशासी अभयंता वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक
4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबद्ध रहे।
श्री आलोक कुमार खण्डीय लेखा धकारी वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, प्रांतीय खंड, निर्माण वभाग, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।