

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 33 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर के माह 11/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06/09/2017 से 14/09/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

#### 1. परिचयात्मक: इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: खण्ड का मुख्य कार्य रा.मा. स. 58, 119 एवं 707 (A) का अनुरक्षण एवं रखरखाव है. जो क पौड़ी एवं टिहरी गढ़वाल के आंशक क्षेत्र में अवस्थित है।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			5.15	5.15	0.29	0.29	-	-
2015-16			6.94	6.94	1.26	1.13	-	0.13
2016-17			5.46	5.38	1.71	1.57	-	0.22
2017 से अब तक			0.54	0.47	1.55	0.92	-	0.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व., उत्तराखण्ड

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। Strengthening of Road with DBM & BC in between Km 250 to 268 at NH- 58 का वस्तुतः वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/16 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 08/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-  
भाग प्रथम - शून्य  
भाग द्वितीय - ₹ (-) 81207/-
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/17 के अन्त में
  - (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 1,44,778/-
  - (ख) सामग्री क्रय - शून्य
  - (ग) नगद परिशोधन - शून्य
  - (घ) निक्षेप- ₹ 3,27,24,866/-
  - (ङ) भण्डार- ₹ शून्य

## भाग 2 'अ'

प्रस्तर 1: प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के रोड कटिंग चार्जस' के निर्धारित दर से गणना न कए जाने के कारण प्राइवेट संस्थानो व निगमो से देय चार्जस `90.92 लाख का कम निर्धारण कर उक्त संस्थानो को अनु चत लाभ पहुंचाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे जल निगम/, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने / के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में धनराश संबंधित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया क राष्ट्रीय राज मार्ग 58 व 119 पर खण्ड द्वारा 'रोड कटिंग चार्जस' के कई प्रोजेक्ट कार्य (संलग्नक अ के अनुसार) पर गणना वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून के द्वारा निर्धारित दर पर न करके उक्त की गणना एस० ओ० आर० दर के आधार पर की जिस कारण से `90.92 लाख (संलग्नक अ के अनुसार) की कम गणना/सूली प्राइवेट व सरकारी संस्थानो से हुई जिससे इन संस्थानो को अनावश्यक ही लाभ पहुंचाया गया। अभिलेखो मे आगे यह भी पाया गया क इन प्रोजेक्ट पर @`50 आर० मी० के दर से परफॉर्मंस बैंक गारंटी प्राप्त की गयी है जब क इस का निर्धारण भारत सरकार के 2013 के निर्देश अनुसार निर्धारित दर @`100 आर० मी० से परफॉर्मंस बैंक गारंटी प्राप्त कया जाना था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहारादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित दरे 0.60 मी० चौड़ाई पर analysis की गयी हे जब क सन्धर्भत प्रकरण के कार्य की चौड़ाई 0.30 मी० के आधार पर की गयी है जिससे वास्तवक दर मे अन्तर है तथा परफॉर्मंस बैंक गारंटी प्राप्त कया जाने के सम्बंध मे अवगत कराया गया क मंत्रालय के शासनादेश 29/9/2000 के अनुसार आवेदक वभाग केबल डालने इत्यदि से हुई क्षति

को स्वयं वहन करेगा। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा सन्दर्भित प्रकरण के कार्य की चौड़ाई 0.30 मी० के आधार पर ही की गयी है तथा इन प्रोजेक्ट्स में प्रमुख अभियन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा कम से कम निर्धारित गहराई तक का रखा जाना आवश्यक है। इस के अतिरिक्त लेखा परीक्षा कथन की पुष्टि खण्ड द्वारा इन्हीं तरह के कई कार्यों पर प्रमुख अभियन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा दिये गए दरमानको के आधार पर गणना निर्धारण किए हैं इस के साथ ही खण्ड द्वारा इन कार्यों पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मंत्रालय के द्वारा 2013 में दिये गए आदेश जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की गणना @ 100 आर० मी० दर से प्राप्त की जाये व मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजा जाना था का उल्लंघन भी किया था।

अतः 'रोड कटिंग चार्जस' का गलत दर से निर्धारण के कारण कंपनियों से कुल ₹ 90.92 लाख की कम वसूली व इन संस्थानों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्जान में लाया जाता है।

### Road Cutting Charges

Sl. No	NH	Km		Work Name & Agency	Type of Work executed	Quantity	Rate as per Estimate	Rate as per PWD specification	difference
		From	To						
1	58	333	350	Laying of optical fiber cable (Reliance Jio)	1	1437.75	1982	2350	529092
					2	6212.25	183	450	1658671
					3				0
2	58	228.5	229	Laying Water Pipe Line (jal Nigam)	1	250	1456.5	3728	567875
					2				0
					3				0
3	58	347	348	Laying of Pipe Line (Jal Nigam)	1	202.5	1982	2350	74520
					2	202.5	183	450	54067.5
					3				0
4	58	231.6	236.2	Laying of optical fibre cable (BSNL)	1	1116.3	1456.5	3728	2535675
					2	2345	155.83	700	1276079
					3	510	701.6	977	140454
5	58	243.35	244.15	Laying of optical fiber cable (Vodafone)	1	164	959.22	3728	454079.9
					2	420	179	700	218820
					3				0
6	58	232.2	233	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	150.5	1904	3728	274512
					2	600	179	700	312600
					3				0
7	58	228.5	229.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	900	1622.17	2350	655047
					2				0
					3				0
8	58	343	343.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1	112.5	1982	2350	41400
					2				0
					3				0
9	58	338.6	340.9	Laying of optical fiber cable (BSNL)	1	47.25	3606	2350	-59346
					2	987.75	123	450	322994.3
					3				0
10	707(A)	274.895	275.25	Laying of optical fiber cable (Bharti Airtel)	1				0
					2	58.5	241	450	12226.5
					3				0
11	707(A)	260.495	260.745	Laying of optical fiber cable for Bharti Airtel	1				0
					2	112.5	241	450	23512.5
					3				0
Total									9092280

#### Details of Type of work executed

- 1 Cutting charges for BM/SDBC
- 2 Construction of sub grade and earth and shoulder(Patri)
- 3 Cutting charges of KC drainage

## भाग 2 ब

प्रस्तर 1- भारत सरकार द्वारा `0.53 करोड़ के आवश्यक कार्यों हेतु वचलन स्वीकृत न कए जाना एवं `6.68 लाख देय राया लटी कम काटा जाना ।

राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 119 के क०मी० 196 मे **110.00M span pre-stressed box girder bridge** के कार्य हेतु कुल लागत `1393.15 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश एन०एच० -12014/ **Uttarakhand(2)/2015 S&R(B)** दिनांक 25/03/2015 (जॉब संख्या **119 Uttarakhand(2) -2014-15-001-S&R(B)**) द्वारा प्राप्त हुई थी। कार्य हेतु अनुबन्ध संख्या 41/SE-एनएच10/2014-15 दिनांक 23/11/2015 मेसर्स दून असोस्येट्स देहारादून के साथ कुल लागत `12.04 करोड़ का गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ 23/11/2015 व कार्य समाप्ती की निर्धारित तिथि 22/05/2017 थी।

अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के अभिलेखो व ठेकेदार के 5 देयक के अनुसार उक्त कार्य के निष्पादन मे कुल `8.47 करोड़ (`7.77 का भुगतान ठेकेदार को व एजन्सि चार्जेस `0.70 करोड़) कया गया था। इस के अतिरिक्त `0.53 करोड़ का वचलन भारत सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं कया गया था तथा कार्य आतिथ तक अपूर्ण है लेकन इस सम्बंध मे मुख्य अभ्यन्ता द्वारा ठेकेदार द्वारा निर्धारित माइल स्टोन पर कार्य पूर्ण न कए जाने के लए (239 दिन) 19 जनवरी 2018 तक समय वृद्ध की स्वीकृत ठेकेदार को दी है। आगे यह भी पाया गया क एस०बी०डी० के (प्रस्तर संख्या 13) शर्तो के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पर इन्सोरेन्स नहीं करवाया था। कार्य मे खण्ड द्वारा वेल foundation एवं एबटमेंट पुनः अभिकल्पन कए थे जिस के कारण `51.17 लाख के एक्सट्रा आइटम के कुछ कार्यों कए जाने की अवश्यकता है जिसकी भारत सरकार द्वारा आतिथ तक स्वीकृति प्रधान नहीं की है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार के 5 देयकों से अर्जित राया लटी 6471.9 घन मीटर के वरुद मात्र 1883 (29%) घन मीटर की ही कटोती की गयी थी अतः ठेकेदार के भुगतान देयकों से वतीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार देय राया लटी `6.68 लाख कम काटी गयी थी।

उक्त के सम्बंध मे इ गंत कये जाने पर खण्ड ने उत्तर मे अवगत कराया क अभिलेखो के मलान के उपरान्त रायल्टी की कटोती नियमानुसार की जाएगी, इन्सोरेन्स हेतु ठेकेदार को निर्देशित कया गया है व भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त मद के सम्बंध मे आश्वस्त कया

गया है क कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त अतिरिक्त मदों की स्वीकृति नियमानुसार कर दी जाएगी। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः ठेकेदार के भुगतान देयकों से वतीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार `6.68 लाख देय राया लटी कम काटा जाना, एस०बी०डी० के शर्तों के अनुसार कार्य पर इन्सोरेंस नहीं करवाया जाना व वेल foundation एवं एबटमेंट पुनः अभकल्पन से `0.53 करोड़ के वचलन के आवश्यक कार्यों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न कए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।



## STAN

प्रस्तर 1:-वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान ।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री मोहम्मद तहसीन,सहायक अ भयंता, श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता एवं श्री मृतुंजय शर्मा,सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 2004 मे नियु क्त हुई थी तथा सभी अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मार्च/मई 2011 को हुई।

उपरोक्त अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु मार्च/मई 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं। उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था।

श्री मोहम्मद तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमशः ₹18750/= एवं ₹18150/= दिया गया जब क श्री मृतुंजय शर्मा,सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार मार्च/मई 2011 को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर मार्च/मई 2011 से अगस्त 2017 तक श्री श्री मोहम्मद तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता को कुल ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क वेतन निर्धारण नियमानुसार कर संशोधत कर लया जाएगा ।

अतः श्री मोहम्मद तहसीन,सहायक अ भयंता, एवं श्री अनिल कुमार मोतियान, अपर सहायक अ भयंता पर ₹2.40 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 : बिना कोई धनराश प्राप्त कए ही ` 33.91 लाख का व्यय एन०एच० 707 पर भारित कया जाना व एन०एच० 58 व एन०एच० 119 पर ` 3.61 करोड़ का व्ययवर्तन। वतीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के निहित प्रावधानों के अनुसार निक्षेप कार्यो पर व्यय प्राप्त धनराश तक सी मत रखा जाए और प्राप्त धनराश का कसी अन्य कार्य पर व्ययवर्तन कदा प न कया जाये।

अ धशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., श्रीनगर, के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा संलग्नक 1 के अनुसार एन०एच० 707 पर बिना कोई धनराश प्राप्त कए ही `33.91 लाख का व्यय भारित कया जो क वतीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों का साफ साफ उल्लघन है। आगे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा एन०एच० 58 व एन०एच० 119 पर प्राप्त धनराश का उपयोग नियमाँनुसार रोड कटिंग के कार्य पर न कर ` 1.23 करोड़ संलग्नक 2 के अनुसार का व्यय अन्य कार्य पर व्ययवर्तन करते हुए जैसे एफ़०डी०आर०, ओ० आर० व कार्यालय व्यय पर भी कया व कया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि मानसून काल में अत्यधिक क्षति होने के कारण मार्ग को दुरुस्त करने हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से उच्चाधिकारियों के माध्यम से की गयी यह माँग मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्रांक 360/36 रा0मा0-उ0/2017 दिनांक 22/02/2017 के द्वारा रू0 624.61 लाख की प्रेषित की गयी किन्तु कुल माँग रू0 624.61 लाख के सापेक्ष मात्र रू0 263.70 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी। इस अपर्याप्त धनराशि में तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों का Restoration तथा क्षतियों की मरम्मत अत्यन्त कठिन थी। चार धाम यात्रा मार्ग पर सतत एवं सुलभ यातायात बनाए रखने के लिये डिपॉजिट मद से मार्ग में व्यय किया गया। मार्गों पर यातायात बनाये रखने हेतु आवश्यक धनराशि की माँग प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से पत्रांक 223/9 MG दिनांक 23/3/2017 द्वारा भी की गयी किन्तु धन प्राप्त न होने के कारण निक्षेप से व्यय किया गया, धनाबंटन होने पर इसका समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः एन०एच० 707 पर बिना कोई धनराश प्राप्त कए ही `33.91 लाख का व्यय भारित कया जाना व `1.23 करोड़ के साथ साथ ` 3.61 करोड़ का अन्य कार्य पर व्ययवर्तन का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

**संलग्नक 1 : Road Cutting Charges**

Road Name	Total Amount				Month of diversion from NH-58	Total Funds diverted from NH 58	Closing Balance
NH 119	Received	Month of expenditure	Expenditure	Excess exp.			
		Oct-15	476491		Jul-15	2000000	
Aug-16	7810000	Nov-15	1231949		Oct-15	20000000	
Jan-17	399000	Feb-16	1365921				
Jun-17	8908000	Mar-16	1199585				
Jul-17	900000	Apr-16	7402226				
		May-16	1616461				
		Jun-16	28060				
		Jul-16	569576				
		Aug-16	2144925				
		Oct-16	717136				
		Jan-17	1256214				
		Mar-17	1381206				
<b>Total</b>	<b>18017000</b>		<b>19389750</b>	<b>- 1372750</b>		<b>22000000</b>	<b>20627250</b>

<b>NH 707</b>	0	Jan-17	97943				
		Mar-17	3293386				
<b>Total</b>	0		<b>3391329</b>	<b>-3391329</b>			<b>-3391329</b>

संलग्नक -2

<b>Bond No</b>	<b>date</b>	<b>Amount of voucher pertaining to FDR,OR, PR etc. but debited to deposit head</b>
AE/47	24/8/2015	435355
AE/48	24/8/2015	132305
EE/02	18/04/2015	3033821
EE/31	29/05/2015	1003594
EE/45	05/08/2015	1491326
EE/85	19/08/2016	485621
EE/08	27/05/2015	804412
EE/26	18/5/2015	495142
AE/35	29/05/2015	424080
EE/165	26/02/2016	2334181
SE/07	18/04/2015	1617514
	<b>Total</b>	<b>1,22,57,351</b>

### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i) श्री धीरेन्द्र कुमार , अध. अभ. 20/08/2014 से 15/06/2016 तक।

(ii) श्री जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अध. अभ. 15/06/2016 से अब तक।

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री नरेन्द्र सिंह (अप्रैल 2015 से 29 जून 2015 तक)

2. श्री पदमेन्द्र सिंह (30 जून 2015 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II