

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के माह 11/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/11/2017 से 08/11/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव व अमत टंडन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05/11/2016 से 23/11/2016 तक श्री वी. एस. पंवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

- (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद टिहरी के वधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत डोबरा चांठी भारी वाहन सेतु का निर्माण कार्य।
- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			185.44	131.15	259.45	184.47	-	98.98
2015-16			163.87	161.44	1397.93	1350.62	-	55.56
2016-17			121.32	88.67	4119.01	4097.35	-	54.31
2017-18 अब तक			160.04	122.09	1674.81	1582.02	-	130.74

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....का वस्तुत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 09/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-  
भाग प्रथम - (-) 464794/-  
भाग द्वितीय - ₹ शून्य
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में
  - (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 993360.20/-
  - (ख) सामग्री क्रय - शून्य
  - (ग) नगद परिशोधन - शून्य
  - (घ) निक्षेप- ₹ 10497411/-
  - (ङ) भण्डार- ₹ 414915/-

## भाग-2 'अ'

प्रस्तर 1 :- अप्रयुक्त सामग्रीका निस्तारण न कये जाने से `24.49 करोड़ का अवरोधन

टिहरी बांध जलाशय के ऊपर ग्राम डोबरा के निकटभागीरथी घाटी में डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुल सेतु (396 मीटर झूला पुल सेतु +एप्रोच ब्रिज136मीटर) कुल 532मीटर के निर्माण कार्य हेतु `89.20 करोड़ की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति शासना देश संख्या 2042/ II -2006-12/ 1(11)05 दिनांक 14-4-2006 के अनुसार प्रदान की गयी थी ले कन प्रस्ता वत झूला पुल के एबटमनेट पर निर्धारित गहराई तक कठोर चट्टान न पाये जाने के कारण मुख्य झूला पुल का स्पान व एप्रोच ब्रिज को परिवर्तित कर (440 मीटर झूला पुल सेतु +एप्रोच ब्रिज 320मीटर)कुल 760 मीटर करने का निर्णय लया गया जिसकी निर्माण कार्य हेतु लागत `128.53 करोड़ की पुनरीक्षत प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2929/ II - 2008-12/(11) I/05 दिनांक 08-12-2008 के अनुसार प्रदान की गयी थी।अनुबन्ध के अनुसार स्टीफनिंग ट्रेस ला चंग/ इरेक्शन की स्कीम प्राप्त न होने से व धन आवंटन की कमी के कारण इस अधूरे कार्य को बन्द (01/05/2014) कए जाने से पूर्व `139.80 करोड़ का व्यय कया गया था।

उपरोक्तअधूरे सेतु निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन ने 21 अक्टूबर 2015 को `149.95 करोड़ की पुनः प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की तथाप्रा व धक स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता लोक निर्माण वभाग नई टिहरी 12/2015 को प्रदान की गई तत्पश्चात अधीक्षण अभ्यन्ता 8 वृत ने 15/एस ई -08/2015-16 दिनांक 25-01-2016 के द्वारा अनुबंध अन्तरराष्ट्रीय बि डंग से joint venture में योशन इंजीन्यरिंग कोरपोरेशन द क्षण कोरिया व वीकेएस इन्फ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट ल मटेड के साथ `135.01 करोड़ लागत का गठित कया उक्त अनुबंध के अनुसार अगस्त 2017 में निर्माण कार्य समाप्त कया जाना था ले कन कार्य अभी भी अपूर्ण है जिस के लए ठेकेदार द्वारा समय वृद्ध मार्च 2018 तक मागी गई है।

खंड की पत्रावली की जाँच में आगे पाया गया कअवशेष पड़ी सामग्री को उपयोग लाने हेतु पूर्व में मुख्य अभ्यन्ता स्तर-1 लोक निर्माण वभाग द्वारा जुलाई 2016 को सभी क्षेत्रीय मुख्य अभ्यन्ताओं को निर्देश दिये क वे जिस मोटर सेतु पर सूची के अनुसार 66 एमएम रस्सो आदि का प्रयोग करते हुए डज़ाइन/रि डज़ाइन करना सम्भव हो उस सेतु का ववरण तत्काल परियोजना क्रयावयन अधकारी डोबरा चाटी को उपलब्ध करावे। ले कन वगत एक वर्ष

बीतने के उपरांत भी अप्रयुक्त सामग्री `19.27 करोड़ एवं वंड एंकर ब्लॉक लागत `5.22 करोड़ का उपयोग कसी भी अन्य सेतु पर नहीं किया जा सका है और यह सामग्री वर्ष 2008 से अभी तक कार्य स्थल पर ही पड़ी है जिससे अधिक समय से एक ही जगह पर रखे रहने से, वर्षा एवं धूप की वजह से खराब होने की सम्भावना है।

इस ओर इं गत कये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया है कअवशेष सामग्री को अन्य पुल पर उपयोग कये जाने की संभावना हेतु प्रयास कये जा रहे हैं। तथा अवशेष सामग्री की नीलामी हेतु प्रकरण प्रमुख अभ्यंता लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड देहारादून द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है।

अतः कार्य पर अप्रयुक्त सामग्रीका निस्तारण न कये जाने से `24.49 करोड़ काअवरोधन का प्रकरणसंज्ञान मे लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर 1:- अवरुद्धधनराशि `0.73 करोड़।

टिहरी बांध जलाशय के ऊपर ग्राम डोबरा के निकटभागीरथी घाटी में डोबरा चांठी भारी वाहन झूला पुल सेतु पूर्व स्वीकृति लागत `128.53 करोड़ एवं अनुमानित लागत `154 करोड़ के सापेक्ष खण्ड को `140.53 करोड़ का धन आवंटन (9/9/2015) प्राप्त हुआ था। उक्त धन आवंटन के सापेक्ष खण्ड द्वारा `139.80 करोड़ का व्यय 9/2015 तक भारत किया गया था और अवशेष धनराशि `0.73 करोड़ को समर्पित न कर निक्षेप मद भाग-III में अवरुद्ध रखा गया। जो वृत्तीय नियमों एवं शासनादेश के प्रावधानों का साफ साफ उल्लंघन है।

इस ओर इंगित किये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया है कि पुल का निर्माण कार्य डिपॉजिट मद में किया जा रहा है कार्यालय को धनावंटन डिपॉजिट मद में प्राप्त होता है जिस कारण धनराशि निक्षेप मद में रखी जाती थी। और पुल का निर्माण अपूर्ण होने के कारण अवशेष धनराशि को समर्पित नहीं किया गया है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधूरे सेतु निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु शासन ने 21 अक्टूबर 2015 को `149.95 करोड़ की पुनः प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की तथा प्रावधान स्वीकृति मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली 12/2015 को प्रदान की गई तत्पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता 8 वृत्त ने 15/एस ई -08/2015-16 दिनांक 25-01-2016 के द्वारा अनुबंध अन्तरराष्ट्रीय बिडिंग से joint venture में योशन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन दक्षिण कोरिया व वीकेएस इन्फ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ `135.01 करोड़ लागत का गठित किया जिसके लिए शासन से प्राप्त धनराशि को परियोजना क्रयान्वयन इकाई को हस्तांतरित किया जाता है अतः पूर्व में प्राप्त धनराशि को समय पर समर्पित की जानी चाहिए थी।

अतः वृत्तीय नियमों एवं बजट मैन्युअल के प्रावधानों के अवरुद्ध धनराशि `0.73 करोड़ को समर्पित न कर निक्षेप मद भाग-III में अवरुद्ध रखा रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर 2:- निर्गत सामग्री हेतु प्रभारित प्रकीर्ण अग्रम की धनराश 7.83 लाख का असमायोजित रहना।

अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि. व., नई टिहरी के अभलेखों की नमूना जांच (माह 11/2017) में पाया गया कि प्रकीर्ण अग्रम पंजिका (वर्ष 2017-18) में अधशासी अभयन्ता, टिहरी बांध खण्ड-22, नई टिहरी के नाम 783756/- की धनराश असमायोजित खम्बित चली आ रही थी, जो उक्त खण्ड का निर्गत की गई निम्न सामग्री से संबंधित था:-

क्रम सं.	सामग्री का नाम	संख्या	दर	धनराश
1	मैक्सफाल्ट ड्रम	172	4507.00	775204.00
2	बास्केट (टोकरी)	100	55.00	5500.00
3	ब्रुषपुशस्वी पंग	85	24.00	2040.00
4	बेनिस्टरब्रुश	44	23.00	1012.00
			योग	783756.00

उक्त सामग्री हेतु प्रभारित प्रकीर्ण अग्रम 10 वर्षों (माह 11/2007 से) का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आतिथ तक प्रकीर्ण अग्रम की धनराश की वसूली संबंधित खण्ड से नहीं की जा सकी थी और ना ही निर्गत सामग्री को लौटाया गया।

उक्त के सन्दर्भ में इंगत कये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्त की पुष्टि होती है कि आतिथ तक उक्त प्रकीर्ण अग्रम धनराश की वसूली समायोजन नहीं कया जा सका था।

इस प्रकार निर्गत कये गये सामग्री के लये प्रभारित प्रकीर्ण की धनराश 7.83 लाख का वगत 10 वर्षों से असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर 3:- अवरुद्ध अवशेष प्रतिकर धनराश ` 1.48 लाख।

वर्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 519 (ब)मे निहित प्रावधानों के अनुसार खण्ड should promptly surrender the un-expended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer.

अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के निक्षेप मद भाग-III के अभलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को डोबरा भलडयाना मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर के भुगतान हेतु वर्ष 2013-14 मे कुल ` 1.91लाखप्राप्त हुई थी। इस धनराश का व्यय अनुदान संख्या 30 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क -आयजोनागत 800 अन्य व्यय निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था। लेखा अभलखो मे आगे यह पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त राश कोनिक्षेप मद भाग-III मे रख दी तथा 10/2017 तक मात्र ` 0.43लाख का वतरण कया एवं शेष धनराश ` 1.48 लाख वर्ष 2013-14 से निक्षेप मद भाग-IIIमेअवरुद्धरखी हैं। इस के साथ साथ यह पाया गया क इस मार्ग को निर्माण खंड, चम्बा को (2/2016) हस्तगत कया जा चुका हैं परंतु प्रतिकर की धनराश अभी भी खंड द्वारानिर्माण खंड, चम्बा को वतरण हेतु हस्तगत नही की गयी हैं। जो वर्तीय नियमो एवं शासनादेश के प्रावधानों का उल्लघन है

इस ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया हैं क यह धनराश निर्माण खंड, चम्बा से प्राप्त हुई हैं तथा इस खंड मे डी.सी.एल. मे जमा रखी गयी हैं। तथा शेष धनराश को हस्तगत करने की कार्यवाही कर ली जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क प्राप्त धनराश नियमानुसार सी.सी.एल. मे जमा की जानी चाहिए थी तथा मार्ग निर्माण खंड, चम्बा को मार्ग हस्तानानंतरण होने पर शेष धनराश को अवलंब निर्माण खंड, चम्बा को हस्तगत कर दी जानी चाहिए थी।

अतः खंड द्वारा प्रतिकर के रूप मे प्राप्त धनराश ` 1.91 लाख को डी.सी.एल. मे रखने एवं अवशेष धनराश ` 1.48 लाख को वर्ष 2013-14 से अभी तक अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरणउच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।



### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u>	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u>	<u>स्टैन</u>
49/95-96	1	1	
05/96-97	-	3	
72/97-98	-	2	
92/98-99	1	-	
138/99-2000	1	-	
34/01-02	2	1	
12/02-03	3	2	
06/04-05	1	1	
22/05-06	2	1	
06/06-07	4	-	
12/08-09	3,4	-	
71/10-11	2	-	
83/11-12	-	3	
83/12-13	1	1	
63/15-16	1,2,3	1	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u>	<u>अनुपालन आख्या</u>	<u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u>	<u>अभ्युक्ति</u>
			अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य  
शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभ्यन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०

नाम

पदनाम

(i) श्री के.एस. असवाल, अध. अभ. 04/10/14 से अब तक।

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री माता प्रसाद 29/07/16 से 30/09/2017

2. श्री आर.बी. एस. राणा 01/10/2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभ्यन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II