

**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 48 वर्ष 2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**, के माह 08/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री संजीव कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7/10/2017 से 24/10/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-1**

- (ii) **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री जयंत प्रकाश वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7/9/2016 से 21/9/2016 तक श्री डी पी सिंह वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 04/2015 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।
- (iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**, के अंतर्गत धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र, केंट विधान सभा क्षेत्र एवं राजपुर विधान सभा क्षेत्र (आंशिक) के अंगर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य
- (iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख
14-15	5054	-	-	6903.51	6912.04	-	-
	4059			160.00	160.01	-	-
	3054			-	-	876.56	876.55
	2059					89.75	89.78
	2216					35.74	35.02
15-16	5054	-	-	3984.22	3984.00	--	

	4059			177.83	178.98		
	3054					915.32	916.85
	2059					109.01	109.22
	2216					52.50	49.82
16-17	-5054	-	-	3237.16	3239.93	-	
	4059			136.73	136.73		
	3054					706.11	706.11
	2059					115.30	115.30
	2216					35.07	35.07
17-18	-5054	-	-	3194.62	2659.27		
	4059			80.00	22.56-		
	3054					476.18	369.31
	2059					90.36	25.73
	2216					15.26	11.98

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

माह 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं जनपद देहरादून में धरमपुर- मोथरोवाला मार्ग में हरिद्वार बायपास के निकट महींद्रा शोरूम से मोथरोवाला/खांदमारी के निकट तक तक मार्ग का चौड़ीकरण कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

- (vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक से का निरीक्षण किया गया। खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 03/2017. तक की गई।

फार्म 51: माह 09/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम Rs.230285

भाग द्वितीय Rs.434302

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	1360897
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	91056934
(ङ)	भण्डार	442900

## भाग-II (ब)

प्रस्तर-(1) निर्धारित अवध चार वर्ष से पहले बीसी से निर्मत मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से अधोमानक कार्य :- `1.03 करोड़

वर्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 50/ III (3) / 13-11 (एस0पी0ए0) / 12 दिनांक 23 जनवरी 2013 के द्वारा जनपद देहरादून में वशेष आयोजनगत सहायता (एस0पी0ए0) के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `46.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वृतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य के लए प्रशासनिक एवं वृतीय स्वीकृति व्यय वभाग, वृत्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या:- 44(3)उत्तराखण्ड- एस0पी0ए0 / पी0एफ0-1/2011-1113, दिनांक 21.12.2012 एवं मुख्य अभ्यन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 व0, पौड़ी के पत्र संख्या:- 4473/09 (130)याता0 (मा0मु0धो0)-पर्व0/2012, दिनांक 31/10/2012 को संदर्भित करते हुए प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही राश और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अभ्यन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0 व0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या:- 168 /09/एस0पी0ए0-पर्व0/2013 दिनांक 08.02.2013 के द्वारा प्रावधकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य सम्पादन के लए Two-Bid system के अन्तर्गत मार्ग के लए निवदा 05 नवम्बर 2012 को आमंत्रित की गयी थी जिसके टेक्निकल बीड और financial bid में M/s आर जी बिल्डवेल, राजनगर, गाजियाबाद, को न्यूनतम निवदादाता होने के कारण, वभाग के द्वारा पुनरीक्षित शैड्यूल-बी आधार पर `36.12 करोड़ में, निवदा, निवदा परामर्शी समति के संस्तुति पर प्रदान की गयी थी। कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अभ्यन्ता स्तर से अनुबन्ध संख्या:- 11/SE-9/12-13 के द्वारा `36.12 करोड़ के अनुबन्ध का गठन कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथ क्रमशः 27.02.2013 एवं 26.02.2015 थी। वर्तमान में इस अनुबन्ध के अंतिम देयक के अनुसार `30.32 करोड़ की राश व्यय हुई थी और कार्य की अन्तिम माप 10 सतम्बर 2015 ली गई थी। इस कार्य के वभन्न अभलेखों यथा प्राक्कलन, अनुबन्ध एवं अंतिम देयक के जांच में यह अवगत हुआ था क अनुबन्ध संख्या:- 11/SE-9/12-13 के द्वारा

कार्य 10 सतम्बर 2015 को पूर्ण कए जाने के 14 महीनो के बाद ही इसी मार्ग के कमी-1 से 6 के मध्य 40140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में **“Providing and laying of micro surfacing courses”** से कार्य कराने के लए अनुबन्ध संख्या:- **31/SE-9/16** दिनांक 2 नवम्बर 2016 को गठित की गयी थी। इस अनुबन्ध के द्वारा शैड्यूल-बी में दर्शायी गयी मात्र 40140 वर्गमीटर के सापेक्ष 79035.77 वर्गमीटर में **micro surfacing courses** का कार्य `160 /= प्रति वर्ग मीटर की दर से `126.46 लाख (देयक संख्या 67 दिनांक 6 मई 2017 के अनुसार ) की राश में कराया गया था। **micro surfacing courses** के कार्य पूर्ण होने की वास्तवक तिथि (अंतिम देयक के अनुसार ) 29 मार्च 2017 थी। इसप्रकार, अनुबन्ध संख्या:- **11/SE-9/12-13** के द्वारा डीबीएमबीसी से कार्य संपादित (सतम्बर 2015) कए जाने के बाद 29 मार्च 2017 को **micro surfacing courses** का कार्य पूर्ण कया गया था। अनुबंधत मात्रा से 38895.77 वर्ग मीटर (96.90 प्रतिशत) अधिक में कार्य कराया गया था। **micro surfacing courses** का कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार औसतन 7.37 मीटर चौड़ाई में अनुबंधत 06 किलोमीटर लम्बाई के सापेक्ष 10.731 किलोमीटर लम्बाई में 0.5 कमी से **end of Km.11.00** तक में कराया गया था।

इस ओर इंगत कए जाने पर, खंड द्वारा **micro surfacing courses** के कार्य कराये जाने के पक्ष में बताया गया था क **micro surfacing courses** का कार्य 27 फ़रवरी 2013 एवं 1 जून 2013 के मध्य **DBM/BC** के कार्य के 3 वर्ष **06** महीनो के बाद कराया गया था। पुनः खंड द्वारा शहरी क्षेत्र में भारी वाहनो का आवागमन बन्द करने हेतु इस मार्ग से ही देहरादून क्षेत्र की ओर आने वाले वाहनो का आवागमन होता था जिसके कारण मार्ग पर यातायात बढ़ गया था। क्वेरी से ट्रॉली आने के कारण मार्ग पर **cracks** दृष्टिगत होने लगे थे जिसकी पुष्टि (28 सतम्बर 2016) जीबी पंत इंजीनियरिंग कौलेज, पौड़ी, गढ़वाल द्वारा कया गया था।

खंड का उत्तर यह इंगत करता है क केवल भारी वाहनो के कारण **crack** उत्पन्न हो गए थे जब क मुख्य अभ्यन्ता स्तर-1 लोक निर्माण वभाग, देहरादून, के द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2016 को कार्य सम्पादन की अनुमति प्रदान करते हुए अधीक्षण अभ्यन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को प्रेषत (24 अगस्त 2016) पत्र यह इंगत करता है क मार्ग पर गड्ढे हो गए थे और इनके निराकरण के लए **micro surfacing courses** का कार्य आवश्यक था। मार्ग पर गड्ढे को सुधारने के लए 126.46 लाख की लागत से अनुबन्ध संख्या:- **11/SE-9/12-13** के द्वारा **micro surfacing courses** का कार्य कराया गया था जिसके माप-पुस्तिका के अनुसार 10.731 किलोमीटर के लम्बाई में 79035.77 वर्गमीटर में कमी 0.50 से **end of Km.11.00** में कार्य **10** जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 के मध्य कराया गया था जब क इन्ही चैनेजो पर मध्य बीसी से

मार्ग के **wearing course** के निर्माण मई 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य संपादित किया गया था जिन पर `299.98 लाख लागत से 3276.50 मी<sup>3</sup> मात्रा बीसी का प्रयोग हुआ था। इन चैनोजो पर **wearing course** के निर्माण के 3 वर्ष 02 माह से 02 वर्ष 09 माह के मध्य ही, **cracks** तथा गड्ढे का होना, जब क एक अवलोकन के खंडीय उत्तर के अनुसार बीसी से निर्मित **wearing course** की उम्र चार वर्ष होती है, यह इंगत करता है क मार्ग के **wearing** का निर्माण कार्य अधोमानक था। खंड का एक लेखा परीक्षा अवलोकन में यह बतलाना क **BC** का कार्य 27 फ़रवरी 2013 एवं 1 जून 2013 के मध्य पूर्ण कर लिया गया था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए माप-पुस्तिका की प्रति के अनुसार इन चैनोजो पर बीसी का कार्य मई 2013 से अक्टूबर 2013 हुआ था जिसका ववरण नीचे सारणीबद्ध है।

Phase-wise details	Left Hand Side		Right Hand Side		Grand Total				
	लंबाई	बीसी की मात्रा	लंबाई	बीसी की मात्रा	लंबाई	बीसी की मात्रा	दर	बीसी की लागत	कुल
मई 2013 में निर्मित चैनज 0.392 कमी से 2.822 कमी	2.43	347.97	3.49	501.18	5.92	849.15	9125.47	7748892.85	
जून 2013 में निर्मित चैनज 2.822 कमी से 7.950 कमी	5.39	774.41	3.67	521.81	9.06	1296.22	9125.47	11828616.72	
अक्टूबर 2013 निर्मित चैनज 7.950 कमी से 11.927 कमी	3.794	582.74	3.88	548.39	7.67	1131.13	9125.47	10322092.88	
कुल	11.61	1705.12	11.04	1571.38	22.65	3276.50		29899602.46	

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है क चैनज 7.950 कमी से चैनज 11.927 कमी (लंबाई 3.794 कमी) पर `103.22 लाख की लागत से 1131.13 घनमीटर बीसी के बिछाने का कार्य किया गया था जो अपने निर्माण माह अक्टूबर 2013 से केवल 02 वर्ष 09 माह के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी जब क जी बी पंत इंजीन्यरिंग कौलेज, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा तैयार की गयी डज़ाइन के अनुसार, मार्ग की डज़ाइन अवध एवं **Traffic growth Rate** क्रमशः 10 वर्ष एवं 7.5 प्रतिशत थी। पुनः **Traffic** की गणना कमी. 17.00 पर की गई। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए बीसी की उम्र सीमा चार वर्ष के अंदर ही उपरोक्त चैनज पर बीसी से निर्मित मार्ग मात्र तीन वर्ष के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी। मुख्य अभयंता के पत्र दिनांक 24 अगस्त 2016 में उल्लेखित है क इस कार्यालय के पत्र 20.07.2016 के द्वारा मार्ग पर **cracks** एवं गड्ढे से क्षतिग्रस्त होने के कारण **micro-surfacing** से कार्य के लए अनुमति प्रदान की गयी थी और यह कार्य अवश्यम्भावी (**unavoidable**) हो गया था। पुनः खंडीय उत्तर से यह भी परिलक्षित होता है क अनुबंध की **defect liabilities period 18** माह थी जो अन्तिम मापी दिनांक 15 सतम्बर 2015 से प्रारम्भ होकर 15 मार्च 2017 तक प्रभावी थी।

इस प्रकार, कमी 0.50 से **end of Km.11.00**, जिसमें **micro-surfacing** का कार्य किया गया था, के कमी 7.657 से कमी 11.927 पर 29 सतम्बर 2013 से 6 अक्टूबर 2013 के मध्य

₹103.22 लाख से निर्मित **wearing course** मात्र दो वर्ष नौ माह के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-II (ब)

प्रस्तर (2):- कम मात्रा में पटरी का निर्माण कए जाने से सुचारु आवागमन एवं मार्ग सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ति न होना।

वर्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 50/ III (3) / 13-11 (एस0पी0ए0 / (12 दिनांक 23 जनवरी 2013के द्वारा जनपद देहरादून में विशेष आयोजनगत सहायता (एस0पी0ए0 (के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `46.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही राश और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अ भयन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0न0वि0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या -:168 -एस.पी.ए.09/यव दिनांक 2013 /008 .02.2013के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रा व धकी स्वीकृति के प्रावधान-21 के अनुसार यह स्पष्ट कया गया है क मार्ग के पटरी कार्य की लागत `2.30 करोड़ आ रही है। अतः कार्य करने पूर्व स्थल पर मार्ग की पूरी लंबाई में kilometer-wise लेबिल लेकर cross-section बनाकर मट्टी के कार्य क मात्रा का आंकलन कर लया जाए एवं तदनानुसार ही भुगतान कया जाए।

कार्य के प्राक्कलन के अनुसार **construction of Embankment for 2.5 meter wide patris with material obtained from Borrow pit** के मद पर 90673.26 घनमीटर (कलोमीटर 1-16 में 32721 घनमीटर एवं कलोमीटर 17-34.54 में 57952 घनमीटर) कार्य होना था कन्तु अनुबन्ध संख्या -:11/SE-9/12-13 के अंतिम देयक के अनुसार केवल 32182.92 घनमीटर में ही कार्य कराया गया था। ज्ञातव्य है क मार्ग के दोनों कनारों पर पटरी का कार्य इस उद्देश्य से कराया जाता है क मार्ग पर यातायात का आवागमन सुचारु रूप से हो तथा पैदल चलने वाले यात्री को असु वधा न हो।

लेखा परीक्षा अवलोकन में अवगत कराया गया था क मार्ग के सम्पूर्ण लंबाई में पटरी का कार्य संपादित कया गया था जो क पटरी के निर्मत मात्रा से तर्कसंगत नहीं लगता है क्यो क निर्मत पटरी की मात्रा कलोमीटर 1-16 में प्राक्कलत मात्रा के समतुल्य प्रतीत होता था। इस प्रकार, कम मात्रा में पटरी निर्माण के कारण मार्ग पर यातायात का आवागमन सुचारु रूप से होने तथा पैदल चलने वाले यात्री को असु वधा की संभावना बनी रहेगी। पुनः पटरी, मार्ग के कटाव को रोकने एवं



मार्ग की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, का समुचित निर्माण नहीं किया जाने से मार्ग में कटाव की संभावना भी बनी रहेगी।

उपरोक्त को इंगत किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया कि मट्टी से बनी पटरी वर्षा ऋतु में बहुत जल्दी बह जाती है और इसका बार-बार निर्माण किया जाना संभव नहीं है जिसके कारण पटरी मद में बचत हुई थी।

खंड द्वारा कम मात्रा में पटरी निर्माण के पीछे दिया गया तर्क और मार्ग के पूर्ण लंबाई में पटरी का निर्माण किए जाने की स्वीकारोक्ति खंड द्वारा एक ही बिन्दु पर खंडित वचार की अभिव्यक्ति है। खंड द्वारा पटरी, जो सुचारु आवागमन एवं मार्ग के सुरक्षा के लिए आवश्यक है ताकि मार्ग को कटाव से बचाया जा सके, का समुचित निर्माण नहीं किया जाने से मार्ग में कटाव की संभावना भी बनी रहेगी।

## STAN

प्रस्तर (1) प्राक्कलत उप-कार्य को अतिरिक्त मद में बढ़े हुए दर से कार्य कराये जाने के कारण उक्त मद पर व्यय धक्य 0.67 लाख।

वर्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 50/ III (3) / 13-11 (एस0पी0ए0 / ( 12 दिनांक 23 जनवरी 2013 के द्वारा जनपद देहरादून में विशेष आयोजनगत सहायता (एस0पी0ए0 (के अंतर्गत एमबीएसडी शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट मार्ग (शमला बाइपास मोटर मार्ग लम्बाई- 34.54 कमी) के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु `46.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वृतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही राश और उतनी ही लम्बाई के लए मुख्य अभ्यन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो0न0वि0, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या -:168 -एस0पी0ए0/09/ पर्व दिनांक 2013 /08 02.2013.के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अभ्यन्ता स्तर से अनुबन्ध संख्या -:11SE-9/12-13 के द्वारा `36.12 करोड़ के अनुबन्ध का गठन कया गया था। वर्तमान में इस अनुबन्ध के अंतिम देयक के अनुसार `30.32 करोड़ की राश व्यय हुई थी और यह देखा गया था क **scarifying of Existing Granular surface** का मद प्राक्कलन में शामिल था और ठेकेदार द्वारा भी इस उपकार्य के लए प्रदत्त दर `8.00 प्रति वर्गमीटर थी। परन्तु, वभाग द्वारा पुनरीक्षित शैड्यूलबी-, जिसके आधार पर अनुबन्ध गठित कया गया था, बनाते समय इस उपकार्य को हटा दिया गया था। पुनः यह भी - उल्लेखनीय है क यह उप कार्य-DBM/BC के सम्पादन के लए प्रथम आधारभूत कार्य है। संबन्धित कार्य के अंतिम देयक से ज्ञात हुआ क इस उप कार्य को **Extra Item** के द्वारा `14.40 प्रति वर्गमीटर के दर से 96794.00 वर्गमीटर में कराया गया था जो ठेकेदार द्वारा इस उपकार्य के 96794.00 लए प्रदत्त दर `8.00 प्रति वर्गमीटर से `6.40 प्रति वर्गमीटर अधिक थी तथा प्राक्कलत दर से 13.70 प्रति वर्गमीटर से 0.70 प्रति वर्गमीटर अधिक थी। यदि कार्य को पुनरीक्षित शैड्यूल-बी में शामिल कर लया जाता तो ठेकेदार द्वारा प्रदत्त दर से कराया जाता तो 6,19,482.00 की राश की बचत की जा सकती थी। पुनः इस कार्य को प्राक्कलत दर, जो **Schedule of rate** पर आधारित थी, से इतर बढ़े हुए दर से कराये जाने के कारण न्यूनतम 0.70 प्रति वर्गमीटर की दर से 67,755.80 की राश अधिक व्यय करनी पड़ी थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है क **scarifying of existing granular surface** के बाद ही मार्ग का अन्य कार्य कया जाना संभव था। परन्तु, बिना

कारण, जो अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था, ही इस उप-कार्य को पुनरीक्षित शैड्यूल-बी में नहीं रखे जाने और अतिरिक्त मद के द्वारा इस उप-कार्य को कराये जाने से ₹ 67,755.80 (96794.00 वर्गमीटर \* ₹ 0.70 प्रति वर्गमीटर की राश की व्यय धक्य हुई थी।

उपरोक्त को इंगत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क सक्षम अधिकारी के द्वारा पुनरीक्षित शैड्यूल - बी बनाते समय इस उप-कार्य को हटा दिया गया था। पुनः खण्ड द्वारा यह भी स्वीकार करते हुए बताया गया क यह कार्य नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के कारण इस कार्य को अतिरिक्त मद में कराया गया था।

खंड का उत्तर लेखा परीक्षा अवलोकन में कार्य की अपरिहार्य आवश्यकता की पुष्टि करता है और इस प्रकार, उचित समय निर्णय न लए जाने के कारण ₹ 67,755.80 का व्यय धक्य हुआ।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	126/2004-05	1,2,3	4
2.	47/2005-06	1,2	1
3.	40/2006-07	1,2,3	-
4.	29/2007-08	1,2,3,4	-
5.	59/2008-09	1,2	1,2
6.	51/2009-10	1,2	-
7.	79/2010-11	1,2,3	1,2
8.	52/2012-13	1,2,3,4	1
9.	56/2013-14	1,2	1
10.	31/2015-16	1	1,2,3,4,5,6,7
11.	60/2016-17	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------------------------	--	---------------	---------------------------	-----------

पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्याओं में से 07 प्रस्तरों का निस्तारण कार्यालय द्वारा कया गया शेष प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य  
शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

(i) MSSD मार्ग के किमी. 1 से 11.290 तक के BC एवं माइक्रो सरफेसिंग की माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं।

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं० नाम

पदनाम

1. श्री वाई.एन. राजवंशी

अधिशासी अभियन्ता

16/9/2016

से

वर्तमान लेखा परीक्षा तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. देवेन्द्र सिंह राणा

विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून**, को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आ र्थक क्षेत्र-2