

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 56 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि.व., थत्यूड (टि.ग.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि.व., थत्यूड (टि.ग.) के माह 10/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28/11/2017 से 06/12/2017 तक ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

### भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, एस.एस.दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25/10/2015 से 03/11/2015 तक श्री ....., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2011 से 09/2015 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभलेखों की जांच की गयी।

- (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलक अधिकार क्षेत्र: मोटर मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण कार्य कया जाना।

- (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	523.31	523.24	1907.66	1897.64		
2015-16	-	-	598.81	598.80	1241.50	1241.50		
2016-17	-	-	568.28	546.69	978.76	979.06		
2017-18	-	-	533.59	376.39	883.30	776.36		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई बी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि. व., थत्यूड (टि.ग.) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि. व., थत्यूड (टि.ग.) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/16 व 08/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। सुवाखोली-अलसम-भवान-नगुण मो.मा. का सुदृढीकरण का वस्तुतः वश्लेषण कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 20/02/17 से 23/02/2017 का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/16 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 10/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
- भाग प्रथम - (-) 7817
- भाग द्वितीय - ₹ 1536142.75
5. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 10/17 के अन्त में
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - | ₹ 3596504.80  |
| (ख) सामग्री क्रय             | -             |
| (ग) नगद परिशोधन              | -             |
| (घ) निक्षेप-                 | ₹ 25045419.41 |
| (ङ) भण्डार-                  | ₹ -805064.00  |

## भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1 - कार्य की प्रावधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निवदा आमंत्रित करना, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा कार्य की स्वीकृति लागत से शासन की पुनरीक्षित प्राप्त कये बगैर लागत 67.74 लाख अधिक का कार्य निष्पादन कया जाना।

मा. मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र - धनौल्टी के परोगी-काण्डी मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 1838/11(2)/13-03 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11/02/2013 के द्वारा 10.000 क.मी. लम्बाई हेतु लागत 352.12 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा पत्रांक: 2624/08(130) याता. (मा.मु.घो.)-पर्व./2013 दिनांक 23/08/2013 के माध्यम से लम्बाई 10.000 क.मी. हेतु लागत 352.12 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधशासी अभ्यन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि. व., कीर्तिनगर के अभलेखों की नमूना जांच (माह 11/2017) में पाया गया कः

- कार्य की प्रावधक स्वीकृति मुख्य अभ्यन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा पत्रांक: 2624/08(130) याता. (मा.मु.घो.)-पर्व./2013 दिनांक 23/08/2013 के माध्यम से लम्बाई 10.000 कमी. हेतु लागत 352.12 लाख की प्रदान की गयी थी। जब क प्रावधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 06/06/2013 को निवदा आमंत्रित की गयी।
- कार्य की प्रावधक स्वीकृति 352.12 लाख की मुख्य अभ्यन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी, परन्तु उच्चाधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लये कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 18 अनुबंध अधीक्षण अभ्यन्ता स्तर के गठित कये गये जब क इसके लये सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं कया गया।
- कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन से मात्र 352.12 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 1838/11(2)/13-03 (मु.मं.घो.)/2011 दिनांक 11/02/2013 के द्वारा 10.000 कमी. लम्बाई हेतु प्राप्त हुयी थी। कार्य हेतु गठित अनुबंधों के सापेक्ष कुल निष्पादित कार्य की लागत 419.86 लाख थी (

386.28 लाख + 33.58 लाख), जब क इसमें आकस्मिक व्यय एवं गुणवत्ता नियंत्रण का व्यय सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार शासन से स्वीकृति प्राप्त कये बिना ही स्वीकृति लागत से 67.74 लाख (419.86-352.12 = 67.74) अधिक का कार्य निष्पादन किया गया। कार्य के लये कुल 386.28 लाख का भुगतान किया गया था, जब क निष्पादित कार्य के लये कुल 33.58 लाख का बिल खण्डीय कार्यालय में Unpaid पड़ा हुआ था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित कये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया क निवदा प्रकाशन एवं निवदा प्राप्त करने की तिथि के अन्तर को ध्यान में रखते हुये तथा निवदा प्रक्रिया में कम समय में निस्तारण कये जाने हेतु ही निवदायें प्रावधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही आमन्त्रित की गयी एवं कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने हेतु छोटे-छोटे हिस्सों में निवदायें आमन्त्रित की गयी तथा कार्य की स्वीकृत लागत से बढ़ोतरी कार्य स्वीकृति तथा क्रयान्वयन के दौरान दरों के अन्तर के कारण उत्पन्न हुई जो लगभग 15 प्रतिशत के अन्तर्गत है व्ययधक्य 52.23 लाख की स्वीकृति मु. अ.भ., लो.नि.व. टिहरी के कार्यालय द्वारा पारित है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निष्पादित कार्य के बाउचरों का कुल योग 419.86 लाख थी जब क इसमें आकस्मिक व्यय एवं गुणवत्ता नियंत्रण का व्यय सम्मिलित नहीं था। जो क कार्य की स्वीकृति लागत से 67.74 लाख अधिक (19.24 % above) था जिसके लये शासन से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये थी।

अतः कार्य की प्रावधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निवदा आमन्त्रित करने, उच्चाधिकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा कार्य की स्वीकृति लागत से शासन की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त कये बगैर लागत 67.74 लाख अधिक का कार्य निष्पादित कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 1:-उप खनिजो पर `9.24 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 तथा संख्या-842/VII-II/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधिसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लिखित उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अधिसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक-26.02.2016 से 18.05.2016 तक `194.50, दिनांक-19.05.2016 से 27.10.2016 तक `154.00 प्रति घन मीटर संशोधित/वृद्ध किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधशासी अभयंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, थत्युड कार्यालय के संबंधित अभिलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जांच में पाया कि उक्त लिखित अधिसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016 से मई 2016 तक नहीं की गई थी।

खण्ड के द्वारा मार्च, 2016 से मई 2016 तक कुल ` 8.71 लाख कटौती कर जमा किया गया था जबकि संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `17.95 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात् ( $17.95 \text{ लाख} - 8.71 \text{ लाख} = 9.24 \text{ लाख}$ ) `9.24 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इंगत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लिखित किया कि मा. उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित स्थगनदेश दिनांक- 10.12.2016 के क्रम में उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग सं. 107/VII-1/24/9/07 दिनांक-22 जनवरी 2016 द्वारा शासन की अधिसूचना सं. 1207/VII-124 ख/2007 दिनांक-07 अगस्त 2015 को निरस्त कर दिया गया है। इस लिए कम रायल्टी काटी गयी है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मा. उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक-07 अगस्त 2015 की अधिसूचना निरस्त कर दिया गया है। न की दिनांक 26 फरवरी 2016 एवं दिनांक 19 मई

2016की। अतः संशोधन दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः `9.24 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**प्रस्तर 2-: प्रतिभूति धनराश (Security Deposit) की प्रत्याहरण (Refund) के संबंध में।**

अगस्त 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराश कोषागार में जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह अगस्त 2014 से ठेकेदारों के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान में ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराश भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही हैं।

खंड की मासिक लेखा जुलाई 2014 की जांच में पाया गया है कि Form-79-Schedule of Deposit(Part-II) के अनुसार `1,19,41,018.00(एक करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार अटारह रुपये मात्र) के प्रतिभूति धनराश का भुगतान किया जाना शेष है। खंड द्वारा प्रमुख अभियंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड को दिनांक-11.07.2017 के लखे गए में भी उल्लेख किया गया है कि ठेकेदारों को प्रतिभूति धनराश के वरुद्ध धनवाटन उपलब्ध न होने के कारण कोई भुगतान नहीं किया गया है।

इस ओर इंगत किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में शासन स्तर पर पत्राचार चल रहा है। खंड का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त धनराश को खण्ड द्वारा उचित लेखा शीर्षक के बचत मद में रख कर नियमानुसार ठेकेदारों को भुगतान किया जाना था

अतः अगस्त 2014 से पूर्व ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति धनराश `1,19,41,018.00(एक करोड़ उन्नीस लाख इकतालीस हजार अटारह रुपये मात्र) का प्रत्याहरण (Refund) नहीं किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 3:- प्राप्त धनराश से डिपोजिट कार्यों पर अधिक व्यय 8.99 लाख किया जाना।

वर्तीय हस्त पुस्तक भाग 6 के पैरा संख्या 580 में निहित प्रावधानों के विपरीत उपरोक्त deposit कार्य पर प्राप्त धनराश से अधिक व्यय किया गया अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थरुडु (टिहरीगढवाल) के निक्षेप मद भाग-III के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड को निक्षेप कार्य हेतु संबन्धित विभाग से धनराश प्राप्त हुई थी, परन्तु खण्ड द्वारा निम्न लेखत 03 कार्यों जो ब्लॉक रोड थरुडु 9-) 41833/- सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बुधन निर्माण (-) 60266/- एवं मरम्मत कार्यों पर गलत व्यय डिपोजिट मद में दिखाया गया (-) 796537/- जिसका कुल योग (-) 8,98,636/- है जो प्राप्त धनराशों से अधिक व्यय किया गया जो निक्षेप मद में 12/1991, 1994-95 एवं 07/2001 से पड़ा हुआ है वर्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 में निहित प्रावधानों के क्या इस संबंध में क्लार्कट विभाग से पूर्व में सहमति नहीं ली गयी थी इन कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई अतः ये कार्य अभी तक अपूर्ण हैं इन कार्यों को कब क्लार्कट विभाग को हस्तांतरित किया गया है। विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि निक्षेप भाग-III में ऋणात्मक धनराश काफी पुरानी है तथा प्रस्तर जो पहले AIR No 7/2001-02/109 दिनांक 23/10/2001 में चल रही है ओर पूर्व में कई बार पत्राचार किया जा चुका है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।



प्रस्तर 4-: 35.96 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग थत्युड (टिहरी गढवाल) के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से अक्टूबर 2017 तक धनराश 35.96 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / खण्ड द्वारा नहीं कये जाने के कारण प्रकीर्ण अ ग्रम पंजिका में दर्शाया गया आगे लेखा अ भलेखों में यह पाया गया क खण्ड द्वारा इन अ ग्रमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं कया गया आगे ये भी देखा गया क प्रकरण को वभाग के उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस संदर्भ में वभाग से पूछा गया की। कन कारणों से खण्ड द्वारा इन वगत 3 वर्षों में खण्ड द्वारा कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / प्रकीर्ण अ ग्रम मद में कया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी राश को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही का जा रही है। क्या खण्ड द्वारा इस संबंध में जिला अ धकारी को वसूली कए जाने हेतु लखा गया है? वभाग ने उत्तर में बताया क खण्ड द्वारा कर्मचारी / फर्मों को वसूली की कार्यवाही की जा रही है एवं खण्ड द्वारा अ ग्रम वसूलने हेतु पत्राचार कया जा रहा है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	42/2003-04	1	-	
2	17/2004-05	-	02	
3	52/2006-07	-	03	
4	13/2007-08	-	02	
5	09/2009-10	01	-	
6	52/2010-11	03	-	
7	62/2011-12	01	02	
8	78/2015-16	-	1 (ब),2	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			प्रस्तर की अनुपालन अख्या पुर्व SE एवं CE के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित ।	-

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि. व., थत्यूड (टि.ग.) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) माप पुस्तिका सं. 499/485/L, 522/506/L, 481/L, 536/520/L, 513/497/S

(ii) श्री बचन सिंह बेलदार की सेवा-पुस्तिका

2. सतत् अनियमतताएं:

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	
(i)	श्री ए. एस भण्डारी	अधशासी अभयन्ता	11.07.15 से 15.04.17
(ii)	श्री वपुल कुमार सैनी	अधशासी अभयन्ता	15.04.17 से 09.06.17
(iii)	श्री आरिफ खान	अधशासी अभयन्ता	21.06.17 से 24.07.17
(iv)	श्री रजनीश कुमार	अधशासी अभयन्ता	24.07.17 के अब तक
(v)	वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।		
	1. श्री हर मन्दर कुमार		01.08.2014 से 16.06.17
	2. श्री अशोक फाल		16.06.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयन्ता, अस्थाई खंड, लो.नि. व., थत्यूड (टि.ग.) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II