

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) के माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/11/2017 से 30/11/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शशांक वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29/10/2016 से 11/11/2016 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 29/10/2016 से 11/11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: नहर एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य।
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15		संलग्न					
2015-16							
2016-17							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
2015-16	AIBP	-	206.00	706.00	-
	CSSR	-	300.00	300.00	-
2016-17	CSSR	-	95.55	95.55	-
2017-18	CSSR	-	0.00	0.00	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

मुख्य सचिव, संचाई वभाग
प्रमुख अभ्यन्ता
मुख्य अभ्यन्ता (हल्द्वानी)
अधीक्षण अभ्यन्ता
अधशासी अभ्यन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधम सिंह नगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित किया गया। तुमरिया नहर प्रसार का आधुनिकीकरण का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांकN.A.... सेN.A.... का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
भाग प्रथम ₹ 9160110.52/-
भाग द्वितीय ₹ (-) 1869688.52/-
6. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह के अन्त में
- (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम : ₹ 556721.00/-
- (ख) सामग्री क्रय : 199492.00
- (ग) नगद परिशोधन : 2541214.35
- (घ) निक्षेप : 2854285.20/-
- (ङ) भण्डार : 582859.00/-

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-1 : सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य पर रु 85.61 लाख का व्यय।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर व 0 ख 0 में लेवड़ा नदी के दोनों तटों पर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के कार्य हेतु रु 1003.04 लाख की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2014) जिसकी प्रावधान स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गई थी (मार्च 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (01/SE/2014-15 दिनांक 03.07.2014) रु 984.63 लाख हेतु गठित किया गया जिसके अनुसार अनुबंध समाप्ति की तिथि 02.10.2015 थी।

अधशासी अभियंता, संचाई खंड, काशीपुर की अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि खंड द्वारा 2667.00 cum (@ रु 3210.00) Cement Sand (1:5) जिसकी लागत रु 85.61 लाख थी, का कार्य कराया गया था जबकि इसका प्रावधान न तो वस्तुनिष्ठ आगणन में था और न ही अनुबंध में। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा उक्त मद को अंतिम भुगतान में अतिरिक्त मद में न दिखाने के साथ-2 इस अतिरिक्त मद की स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी से नहीं प्राप्त की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यस्थल एवं जनहित की आवश्यकता अनुसार उक्त कार्य उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देश पर कराया गया जिसकी स्वीकृति अभी अप्राप्त है।

अतः। खंड द्वारा बिना प्रावधान एवं कार्य निष्पादन के 19 माह बाद भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रु 85.61 लाख के कार्य कराये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 2 : वृतीय स्वीकृति मे कार्य पूर्ण न हो पाने की सुनिश्चतता के बावजूद बिना पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त कए अनुबंध गठित करने एवं रु 648.03 लाख व्यय के अपूर्ण कार्य का अवरुद्ध रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर व 0 ख 0 मे लेवडा नदी के दोनों तटो पर कटाव निरोधक एवं बाढ सुरक्षा योजना के कार्य हेतु रु 1003.04 लाख की प्रशासनिक एवं वृतीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गई थी (मार्च 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध(01/SE/2014-15 दिनांक 03.07.2014) रु 984.63 लाख हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार अनुबंध समाप्ति की ति थ 02.10.2015 थी। अंतिम भुगतान बिल (IXth running bill dted 22.02.2016) के अनुसार वर्तमान तक कार्य पर कुल व्यय रु 648.03 लाख था।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, काशीपुर की अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क खंड द्वारा इस तथ्य से अवगत होने पर भी क नि वदा की लागत अ धक आने से कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, वस्तुत आगणन मे प्र वधानित लागत से रु 118.05 लाख कम के कार्यों का अनुबंध गठित कया गया (संलग्नकनुसार) अ पतु अनुबंधत लागत रु 984.63 लाख के सापेक्ष रु 422.23 लाख कम का कार्य कराया गया था जिसके उपरांत कार्य मे न कोई वृतीय / भौतिक प्रगति नहीं थी (फरवरी 2016) और न ही कोई समयावृद्ध की स्वीकृति ही प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त उक्त योजना पर वृतीय वर्ष 2013-14 मे ही रु 12.39 लाख का व्यय कया जा चुका था जिससे संबन्धित कोई भी अ भलेख खंड के पास उपलब्ध नहीं था।

उक्त की ओर इंगत करने पर खंड द्वारा स्पष्ट उत्तर न देते हुये कहा गया क वस्तुत आगणन से कम मात्रा मे अनुबंध का गठन एवं पुनरी क्षत स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता स्तर से सूचना प्राप्त कर कार्यालय महालेखाकार को भेज दी जाएगी जब क फरवरी 2016 के बाद धनरा श का आवंटन प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य की प्रगति नहीं हुई तथा समयावृद्ध हेतु प्रकरण उच्चा धकारिओ को प्रेषत है। उक्त अनुबंध के पूर्व खंड द्वारा रु 12.39 लाख के व्यय का ववरण भी खंड द्वारा बाद मे कार्यालय महालेखाकार को प्रेषत कए जाने का आश्वासन दिया गया था।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त स्वीकृति लागत में योजना पूर्ण न हो पाने का सुनिश्चितता होते हुये भी कम मात्राओं हेतु न केवल अनुबंध का गठन किया गया अपितु कार्य समाप्ति की तिथि से 25 माह बाद रु 648.03 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य न केवल अपूर्ण था अपितु उसकी प्रगति भी अवरुद्ध थी जब कि कार्य पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि भी उच्चाधिकारियों से अप्राप्त थी, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3: उत्तराखण्ड की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के कृषकों को प्रदान की जा रही सींच के सापेक्ष सींच राजस्व की वसूली लम्बित रहना- 26.10 लाख।

उत्तरप्रदेश शासन द्वारा एक आदेश (दिसम्बर 2012) द्वारा उत्तरप्रदेश की नहरों और सरकारी नलकूपों से कसानों को पानी मुफ्त दिये जाने की घोषणा की गयी।

संचाई खण्ड काशीपुर की लेखापरीक्षा (माह दिसम्बर 2017) में पाया गया क उक्त आदेश के फलस्वरूप मुरादाबाद उ.प्र. जिले के ऐसे कृषकों जिनको संचाई सुवधा उत्तराखण्ड की नहरों (संचाई खण्ड काशीपुर) से प्रदान की जा रही थी, द्वारा सींच कर (राजस्व) उत्तराखण्ड सरकार संचाई खण्ड काशीपुर को देने से मना कर दिया गया खण्ड द्वारा अधशासी अभ्यन्ता ऊलजलगढ, संचाई खण्ड धामपुर (उ.प्र.) से पत्राचार किया गया कन्तु लेखापरीक्षा तिथ तक वर्ष 2012-13 से अब तक की जमाबन्दियों के सापेक्ष 26.10 लाख वसूली हेतु शेष थे।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क संचाई खण्ड धामपुर (305) को पत्र लखा गया है उत्तर मान्य नहीं था क्यों क वसूली वगत 05 वर्षों से लंबित थी जिसमें स्पष्ट था क खण्ड द्वारा वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं कए गए। खण्ड को प्रकरण शासन के संज्ञान में लाना चाहिए था जिसमें उच्चतम स्तर पर वसूली हेतु प्रयास किया जाए।

अतः 26.10 लाख की सींच की वसूली वगत 05 वर्षों से लंबित रहने एवं इसके प्रतिवर्ष बहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर- 4 : वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना कार्य को टुकड़ों में वभाजित करना एवं वस्तुतः प्राक्कलन में स्वीकृत मात्राओं से अधिक 670 मीटर लाइनिंग कार्य एवं 123.66 लाख की अधिक धनराश की निवदा आमंत्रित किया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत काशीपुर विकास खण्ड में महादेव नहर के आधुनिकीकरण व पुनरोदवार कार्य हेतु 1490.58 लाख की वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2015) एवं तकनीकी स्वीकृति (जून 2015) प्राप्त थी।

उक्त कार्य की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्य हेतु वतीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2015) से पहले ही तकनीकी स्वीकृति (जून 2015) प्राप्त कर ली थी। खण्ड द्वारा कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए वस्तुतः प्राक्कलन में स्वीकृति 5030 मीटर लाइनिंग के कार्य हेतु स्वीकृत 1451.19 लाख की धनराश के सापेक्ष 6700 मीटर लाइनिंग हेतु कुल 1574.88 लाख यानि $6700-5030=670$ मीटर अधिक लाइनिंग कार्य एवं $(1574.88 - 1451.19) = ₹ 123.69$ लाख अधिक धनराश की निवदा बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के दिनांक 21-10-2015 से 07-06-2017 के मध्य आमंत्रित की थी।

उक्त की ओर इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 4167/RIDF/XX (उत्तराखण्ड)/147, PSC/20.2.15, 2014-15 दिनांक 24.02.2015 द्वारा प्रदान की गयी थी। कार्य को अतिशीघ्र कराने के लिए कसान एवं जनप्रतिनिधियों का दबाव ज्यादा था एवं महादेव नहर एकल नहर न होकर पूरी नहर प्रणाली है जिससे उत्तराखण्ड के काशीपुर विकास एवं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बड़ो भू-भाग की संचाई की जाती है। महादेव नहर से संचाई हेतु पानी व भन्न छोटी-छोटी नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचता है चूक यह क्षेत्र कृष प्रधान होने के कारण कृष ही आजीविका का मुख्य क्षेत्र है अतः वर्षभर नहरों में पानी की मांग बनी रहती है। व भन्न फसलों के मध्य निर्माण ऋणकार्य हेतु अति अल्प समय उपलब्ध हो पाता इसी अल्प समय में अधिकतम निर्माण कार्य कराये जाने होते हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत कार्य को तय समय सीमा के उद्देश्य से ही टुकड़ों में बांटा गया है। अधिक मात्रा में निवदायें आमंत्रित करने के संबंध में बतलाया कि नहर अधिकतम स्थानों से कच्ची होने, घनी झड़िया एवं गादमलवा से भरी होने के कारण कार्य की वास्तविक मात्राओं का कार्यस्थल के अनुरूप आक्कलन प्राक्कलन स्वीकृति के समय किया जाना संभव नहीं हो पाया तथा उक्त बदलाव हेतु पुनः पुनरीक्षित

वस्तुतः प्राक्कलन बनाकर सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1987/11-2015-04(02)2011 दिनांक 24 जुलाई 2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु वृत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी न कि पत्रांक संख्या 4167/RIDF/XX (उत्तराखण्ड)/147, PSC/20.2.15, 2014-15 दिनांक 24.02.2015 द्वारा। साथ ही खण्ड का उत्तर वर्षभर नहरों में पानी की मांग बनी रहने के कारण कार्य के निष्पादन हेतु निवदा दिनांक 21-10-2015 से 07-06-2017 के मध्य यानि 19 माह में आमंत्रित किये हैं और अधिक 1670 मीटर लाइनिंग कार्य एवं 123.69 लाख की अधिक धनराश हेतु निवदा आमंत्रित करने का कार्य भी मान्य नहीं है क्योंकि अधिक मात्रा हेतु निवदा पुनरीक्षण प्राक्कलन स्वीकृत कराने के बाद ही आमंत्रित करना चाहिये था।

अतः वृत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने, कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने एवं वस्तुतः प्राक्कलन में स्वीकृति मात्राओं एवं धनराशियों से अधिक मात्रा में निवदा आमंत्रित किये जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: ₹ 1776.09 लाख व्यय के उपरांत भी अपूर्ण कार्य पर 21 माह से कोई प्रगति का न होना

उत्तराखंड शासन द्वारा केन्द्रपोषत योजना AIBP के अंतर्गत उधमसंह नगर के विकास खंड जसपुर में 59.30 कमी नहरों एवं 59.300 कमी आफसूटों के निर्माण (तालका-1 के अनुसार) हेतु कुल ₹ 1629.68 लाख की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जनवरी 2014) जिसकी प्रावधक स्वीकृति भी उक्त धनराश हेतु ही प्रदान की गयी (फरवरी 2014)। जिसके अनुसार केंद्रान्श एवं राज्यान्श की धनराश क्रमशः ₹ 1466.71 लाख एवं ₹ 163.97 लाख थी। उक्त की प्रावधक स्वीकृति समान धनराश हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृत धनराश (₹ लाख में)
1	बाजपुर में 10.400 कमी नहरों का निर्माण	453.16
2	जसपुर में 59.300 कमी आफसूटों के निर्माण की योजना	1176.52
	कुल योग	1629.68 लाख

अधशासी अभयंता, संचाई खंड, काशीपुर की अभलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2017) क खंड द्वारा मार्च 2016 तक उपरोक्त योजनाओं पर कुल धनराश ₹ 812.97 लाख का भुगतान किया गया था जबकि ₹ 526.55 लाख की देनदारी लंबित थी। जिसके उपरांत कार्य पर कोई भौतिक या वृत्तीय प्रगति नहीं थी जिससे योजना का लाभ कृषकों को वर्तमान तक भी अप्राप्त था।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया कि शासन द्वारा धन आवंटन न हो पाने के कारण कार्य अवरुद्ध था एवं उक्त योजना बंद हो जाने के बाद उपरोक्त योजना को PMKSY में पुनरीक्षित दरों पर प्रस्तावित किया गया है। खंड द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही योजना का लाभ कृषकों को प्राप्त होगा।

अतः खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा धनराश प्राप्त न होने के बावजूद न केवल ₹ 526.55 लाख की देनदारी सृजित की गयी अपितु ₹ 812.97 लाख व्यय के उपरांत न केवल योजना बंद कर दी गयी अपितु उक्त के लाभ से कृषक वर्तमान तक भी वंचित थे, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
<u>48/2004-05</u>	1	1
<u>89/2005-06</u>	1	1,2
<u>20/2007-08</u>	-	1,2
<u>68/2010-11</u>	1	2
<u>31/2013-14</u>	-	1
<u>75/2015-16</u>	1,2	-
<u>85/2016-17</u>	-	1,2,3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधमसंह नगर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमतताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री राम सकल आर्य	अधशासी अभयन्ता 06/08/12 से 30/06/2017
(ii)	श्री वजेन्द्र कुमार	अधशासी अभयन्ता 30/06/2017 से अब तक
4.	वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबन्ध रहे।	
(i)	श्री सुनील कुमार तवर	

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, काशीपुर (उधमसंह नगर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थक खण्ड-II