

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) के माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/12/2017 से 14/12/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/12/2016 से 17/12/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: नहरों एवं जलाशय का निर्माण एवं मरम्मत रूद्रपुर एवं गदरपुर ।
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

| वर्ष | शीर्ष | स्थापना | | गैरस्थापना | | आ धक्य | बचत (समर्पण) |
|--------|-------|----------|------|------------|------|--------|-----------------|
| | | प्राप्ति | व्यय | प्राप्ति | व्यय | | |
| संलग्न | | | | | | | |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त (लाख) | व्यय (+) लाख | बचत (-) लाख |
|---------|--------------|------------------|---------------|--------------|-------------|
| 2015-16 | AIBP | - | 290.00 | 290.00 | |
| 2016-17 | CSSR | - | 150.00 | 150.00 | |
| 2017-18 | CSSR | - | 77.80 | 77.80 | |

- (iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। हरिपुरा जलाशय का पुनरोद्धार का वस्तुतः वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक से का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2015 तथा 09/2014 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
भाग प्रथम: (-) 2099265.96
भाग द्वितीय: 1998455.00
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2017 के अन्त में।
(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 3,16,341.86

| | | |
|-----|--------------|------------------|
| (ख) | सामग्री क्रय | शून्य |
| (ग) | नगत परिशोधन | शून्य |
| (घ) | निक्षेप | 1,30,84,285.96 |
| (ङ) | भण्डार | (-) 14,47,326.93 |

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- बजट आवंटन प्राप्त न होने के बावजूद 7.41 करोड़ के दायित्वों का सृजन किया जाना।

संचाई खण्ड रुद्रपुर उधम सिंह की लेखापरीक्षा (माह दिसम्बर 2017) में पाया गया क खण्डीय अधिकारी द्वारा खण्ड के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध बजट आवंटन से अधिक कार्य ठेकेदारों से निष्पादित कराये गये, जिसके फलस्वरूप खण्ड पर 7.41 करोड़ के दायित्वों की देनदारी हो गयी जो ठेकेदारों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के एवज में भुगतान किया जाना है, ववरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | योजना कार्य का नाम | खण्ड पर देनदारी (में) |
|----------|---|------------------------|
| 1. | बौर एवं हरिपुरा बांधो का आधुनिकीकरण | 1,00,53,852.00 |
| 2. | 06 नहरों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार | 1,82,92,620.00 |
| 3. | 04 नहरों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार | 52,51,690.00 |
| 4. | 03 नहरों तथा रामसागर एवं जुनार नहर प्रणाली की गूल लाईनिंग | 2,45,91,727.00 |
| 5. | खजिया नहर एवं हरिपुरा नहर का आधुनिकीकरण | 1,34,63,336.00 |
| 6. | सामान्य अनुरक्षण मद | 24,50,854.00 |
| | कुल | 7,41,04,079.00 |

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क खण्ड के पास पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध न होने के बावजूद 7.41 करोड़ के दायित्वों का सृजन किया गया। पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क स्वीकृत प्राक्कलनों के सापेक्ष कार्य कराये जाने के कारण दायित्व सृजित हुए है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपलब्ध बजट आवंटन से अधिक कार्य निष्पादित कराने के कारण अनावश्यक रूप में वभाग पर देनदारिया बढी।

अतः 7.41 करोड़ की देनदारिया सृजित करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2- 6.13 लाख अ धक धनरा श के अनुबंध गठित करना, कार्य हेतु प्रावधानित धनरा श के सापेक्ष 4.08 लाख का अ धक भुगतान कये जाने एवं मुख्य अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन को वभाजित कया जाना तथा बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के तीन रास्ता क्रो संग कार्य को पुनरी क्षत प्राक्कलन में पुनः सम्मिलित न कया जाना।

नाबाई के अंतर्गत रूद्रपुर में 04 नहरों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार की योजना के अंतर्गत मटकोट नहर के 0.00 क.मी. से 2.500 कमी. के मध्य 1250 मीटर लाईनिंग कार्य हेतु 90,12,500/-, तीन रास्ता क्रो संग हेतु 1,37,871/- एवं कन्टिजेन्सी (Contingency) हेतु 2,74,511/- कुल 94.25 लाख का प्राक्कलन (50/अ.अ./2015-16) दिनांक 26/10/2015 को अ धशासी अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत था।

उक्त कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क खण्ड द्वारा लाईनिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनरा श 90,12,500/- के सापेक्ष कुल 96,25,891/- की धनरा श के 49 अनुबंध गठित कये थे, जिस में से 13 अनुबंध, अनुबंध संख्या 93 से 96 तक, 121,124,125,133,141,155 से 157 तक एवं 165/ई-1/2015-16 दिनांक 17/10/2015 तक यानि प्राक्कलन स्वीकृत (26/10/2015) से पहले ही गठित कये गये थे। इस प्रकार स्वीकृत धनरा श से (96,25,981 - 90,12,500) = 6,13,491/- की धनरा श के अ धक अनुबंध गठित कये गये थे। साथ ही यह भी पाया क दिनांक 09/03/2017 तक खण्ड द्वारा ठेकेदारों को स्वीकृत धनरा श 90,12,500/- के सापेक्ष 94,20,801/- यानि (94,20,801 - 90,12,500)= 4,08,301/- का अ धक भुगतान कया गया। इस के उपरांत दिनांक 11/05/2017 को खण्ड द्वारा पुनरी क्षत प्राक्कलन तैयार करते हुये प्राक्कलन में तीन रास्ता क्रो संग कार्य एवं कंटिजेन्सी (Contingency) हेतु प्रावधानित धनरा श को हटाते हुये बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के लाईनिंग कार्य हेतु 90,12,500/- के स्थान पर 98.93 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत कया।

उक्त की ओर इंगत करने पर खण्ड द्वारा अ धक धनरा श के अनुबंध गठित करने के संबंध में बतलाया क प्रावधानित धनरा श 94.25 लाख है (प्राक्कलन संख्या 50EE/15-16)" और कोई भी अ धक भुगतान नहीं हुआ है। स्वीकृत प्राक्कलन से पूर्व अनुबंध गठित करने के संबंध में बतलाया क परियोजना संख्या 29/CE(K)/15-16 दिनांक 02/09/2015 मुख्य अ भयन्ता (कु) द्वारा स्वीकृति के उपरांत खण्ड द्वारा नहरों के वस्तुतः प्राक्कलन नहरवार स्वीकृत कए गये। मुख्य अ भयन्ता द्वारा पृथक-पृथक वस्तुतः प्राक्कलन गठित करने के निर्देशों के क्रम प्रा. स. 50/EE/15-16 गठित कया गया। यद्यप

अनुबंध वस्तुतः आगणन गठन से पूर्व बने थे, परन्तु उनमें दरें मुख्य अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ही हैं।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि मुख्य अ भयन्ता (कु) द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन 29/CE(K)/15-16 दिनांक 02/09/2015 के आधार पर 13 अनुबंध गठित करने के उपरांत खण्डीय स्तर पर नहरवार प्राक्कलन गठित करना एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन में तीन रास्ता क्रॉ संग कार्य को बिना मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के हटाना नियमाकूल नहीं है साथ ही प्राक्कलन में लाईनिंग कार्य हेतु प्रावधानित 90,12,500/- के सापेक्ष बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के 6,13,491/- धनराश के अधिक अनुबंध गठित करना एवं 4,08,301/- का अधिक भुगतान करना वृत्तीय नियमावली के वरुद्ध है।

अतः मुख्य अ भयन्ता (कु.) द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन को खण्डीय स्तर पर वभाजित करते हुये छोटे-छोटे प्राक्कलन गठित करना एवं 6.13 लाख अधिक धनराश के अनुबंध गठित करना, कार्य हेतु प्रावधानित धनराश के सापेक्ष 4.08 लाख का अधिक भुगतान कया जाना एवं मुख्य अ भयन्ता की स्वीकृति के बिना ही तीन रास्ता क्रॉ संग कार्य को पुनरीक्षित प्राक्कलन में सम्मिलित न कये जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 - : वभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर रु 25.10 लाख का निरर्थक व्यय

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद उधम संघ नगर की तहसील कच्छा के अंतर्गत गोला नदी मे ग्राम गांधीनगर , कोटखर्रा, बंधया, भगवानपुर, सुतईया एवं कच्छा शहर की बढ सुरक्षा योजना हेतु कुल रु 1125.92 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु निम्नानुसार प्रदान की गयी (मार्च 2014)

| <u>क्रम स0</u> | <u>योजना का नाम</u> | <u>धनरा श (रु लाख मे)</u> |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Village gaandhinagar FPS | 103.64 |
| 2। | Village Kotkharra | 175.68 |
| 3. | Village Bandiya | 146.48 |
| 4. | Village Bhagvanpur | 120.75 |
| 5. | Village Sutayia | 463.96 |
| 6. | Kichchha | 82.62 |
| Total | | 1093.13 लाख |
| Add 3% Contingency | | 32.79 लाख |
| | | रु 1125.92 लाख |

अ धशासी अ भयंता, संचाई खंड, रुद्रपुर के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (Dec 2017) क उक्त योजना के निष्पादन हेतु अधीक्षण अ भयंता पर कुल 11 अनुबंध एवं स0 अ भयंता स्तर पर कुल 34 अनुबंध गठित कए गए थे जिनकी कुल नि वदा लागत रु 739.90 लाख ही थी। इसके अतिरिक्त खंड के अंतर्गत गठित एक अनुबंध 07/EE/1014-15 दिनांक 12.01.2015 जिसकी नि वदा लागत रु 67.23 लाख थी, पर रु 25.11 लाख व्यय के उपरांत कार्य को बंद कर दिया गया था । इस प्रकार उक्त 01 अनुबन्धो के सापेक्ष कया गया व्यय रु 25.10 लाख एक निरर्थक व्यय था।

उक्त की ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क धन आवंटन मे कमी के कारण कम धनरा श हेतु ही अनुबंध गठित कए गए जब क अनुबंध स0 07/ईई/2014-15 के अंतर्गत कराये गए कार्यो के उपरांत नदी के रुख मे परिवर्तन के कारण कार्य बंद कया गया जब क अनुबंध स0 03/EE/2015-16 के अंतर्गत रु 33.17 लाख व्यय के उपरांत ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण कार्य को बंद करना पडा।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूंकी खंड द्वारा न केवल वस्तुत आगणन के सापेक्ष कार्यो के मर्दों मे अप्रत्या शत कमी की गयी अ प्तु अधूरे कार्य के उपरांत नदी के रुख मे परिवर्तन एवं ठेकेदार

द्वारा कार्य को बंद करना खंड द्वारा स्थल के उचित सर्वे की कमी एवं अनुबंध की समाप्ति की निर्धारित तिथि के 02 वर्ष बाद भी ठेकेदार के वरुद्ध कोई कार्यवाही न कर कार्य को अवरुद्ध रखना खंड की शिथिलता को इंगित करता है।

अतः वभागीय शिथिलता एवं लापरवाही के कारण न केवल योजना का कार्य अभी तक अपूर्ण था अपितु स्थल का उचित निरीक्षण न कर कार्य कराने से नदी के रुख में परिवर्तन से कया गया व्यय रु 25.10 लाख एक निरर्थक व्यय था, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगमन में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| <u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u> | <u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u> | <u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>20/2003-04</u> | - | 1,2 |
| <u>90/2005-06</u> | 1 | 1 (a,b), 2 |
| <u>29/2008-09</u> | - | 1,2 |
| <u>33/2010-11</u> | - | 1,2 |
| <u>17/2013-14</u> | - | 1 |
| <u>40/2014-15</u> | - | 3 |
| <u>20/2015-16</u> | - | 2 |
| <u>92/2016-17</u> | - | 2 |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

| <u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u> | <u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u> | <u>अनुपालन आख्या</u> | <u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u> | <u>अभ्युक्ति</u> |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------|
| शून्य | | | | |

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अभलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताए:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं० | नाम | पदनाम |
|----------|-----------------|----------------|
| (i) | श्री संजय शुक्ल | अधशासी अभयन्ता |

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री मानस पाण्डे, वरि. खण्डीय लेखा धकारी

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधकारी

आर्थक खण्ड-॥