

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के माह 06/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19/02/2018 से 28/02/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी अंशकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार पाण्डेय व मनोज खंडुडी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17/06/2016 से 28/06/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 05/2015 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर, के अंतर्गत वधान सभा रुद्रपुर वधान सभा गदरपुर एवं वधान सभा कच्छा के अंतर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	मु. शीर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना	
		स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
15-16	3054					299.92	299.92
	5054					1524.99	1524.73
	जिला योजना					615.60	615.73
16-17	3054					387.54	385.54
	3054					95.57	96.81
	5054					1462.56	1393.98
	8443					283.56	282.91
17-18 (1/2018)	5054					1508.66	1257.72
	3054					386.53	320.99
	8443					541.24	317.39
	8443						

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
2015-16					
2016-17					
2017-18 (1/2018)					
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत

प्रमुख अभियन्ता/वभागाध्यक्ष, लो. नि. व., उत्तराखण्ड
मुख्य अभियन्ता, लो. नि. व., हल्द्वानी
अधीक्षण अभियन्ता, सवल व्रत, लो. नि. व., रुद्रपुर
अधशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लो.नि. व., रुद्रपुर

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा मे अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 ओर 01/2018 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। एवं जनपद रुद्रपुर मे डी डी चौक से कच्छा बाइपास सड़क एवं खेड़ा पुल (कल्याणी एवं बेगुल पुल पर स्थित) का चौडीकरण का द्वतीय चरण का कार्य ।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अभयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक से का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वतीय के अवशेष निम्नवत है:-
- भाग प्रथम: रु -9073451.00/-
- भाग द्वतीय: 22417.00/-
6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम | 2621945.13/- |
| (ख) सामग्री क्रय | शून्य |
| (ग) नगद परिशोधन | शून्य |
| (घ) निक्षेप | 41303985.34/- |
| (ङ) भण्डार | -- |

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 मार्ग के 328.25 मीटर में मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जाना :- ₹ 40.36
लाख

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1001 / III(2)/14-05 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 22 फ़रवरी 2014 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के वधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में डीडी चौक से कच्छा बाइपास एवं खेड़ा पुल (कल्याणी नदी एवं बैंगुल नदी पर स्थित पुलों) के चौड़ीकरण (लंबाई- 2.70 कमी) एवं 02 सेतु के निर्माण कार्य हेतु ₹15.31 करोड़ की प्रशासनिक एवं वृत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के लिए उत्तनी ही राश (₹15.31 करोड़) की प्रवृद्धि स्वीकृति 24 फ़रवरी 2014 में मुख्य अभियंता (स्तर-II), लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग के 2.70 कमी लंबाई में वर्तमान चौड़ाई 7.00 मीटर से बढ़ाकर चार लेन करने हेतु प्रावधान थे। इसके लिए मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त ROW में 150mm मोटाई में capping लेयर तथा 460mm मोटाई में GSB के कार्य किए जाने के साथ मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त Carriageway में 250mm मोटाई में WMM का कार्य किया जाना था। तत्पश्चात् मार्ग पर डीबीएम एवं बीसी का कार्य किया जाना था। ।

कार्य के सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता, चतुर्थ वृत्त, नैनीताल के द्वारा आमंत्रित निवृत्ता में प्राप्त न्यूनतम निवृत्तादाता के साथ निवृत्ता परामर्शी समिति के अनुमोदन के पश्चात् निवृत्ता मेसर्स वूडहिल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 26 फ़रवरी 2014 को ₹10.92 करोड़ में पुनरीक्षण Schedule-B के आधार पर प्रदान की गयी थी जो कि प्राक्कलित लागत से 10.91 प्रतिशत कम थी। इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित अनुबन्ध संख्या 58/SE-04/2013-14 दिनांक 05 मार्च 2014 के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 05 मार्च 2014 और 04 मार्च 2015 थी। वर्तमान में माप-पुस्तिका संख्या 593/L के पृष्ठ 173 में दर्ज 11वां एवं अन्तिम देयक के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि से दो वर्ष के देरी के बाद मार्च 2017 में पूर्ण किया जा चुका है और 10वां देयक तक 12.12 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जबकि 11वां एवं अन्तिम देयक, जो कि भुगतान हेतु लंबित है, के अनुसार 0.56 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है।

उपरोक्त प्रावधानों और कार्य के **execution** को प्रद र्शत करने वाले अ भलेखो यथा माप-पुस्तिका एवं अन्तिम देयक की वस्तुत जांच एवं वश्लेषण की गयी थी और निम्न ल खत तथ्य परिल क्षत हुए थे।

1. कार्य निर्धारित अव ध के दो वर्ष बाद पूर्ण हुए थे।
2. कार्य की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति (22 फ़रवरी 2014) के **06** माह पूर्व नि वदा आमंत्रित कर ली गयी थी।
3. मार्ग के **sub-grade** की **CBR value-2** प्रतिशत होने के कारण, चौड़ीकृत कए जाने वाले मार्ग के **sub-grade** के ऊपर 150 mm की मोटाई में **capping layer (Inverted chowk)** चौड़ीकृत कए जाने वाले भाग में बिछाई जानी थी जिसकी **CBR value-10** प्रतिशत होनी चाहिए थी परंतु संबन्धित अ भलेख न होने के कारण **capping** लेयर के **material** की **CBR value** की पुष्टि नहीं की जा सकी थी।
4. माप-पुस्तिका के वश्लेषण के अनुसार **capping layer** की लम्बाई एवं औसत चौड़ाई क्रमशः 4999.60 मीटर (दोनों **ROW** को मलाकर) एवं 6.72 मीटर थी जब क **WMM** की लम्बाई एवं औसत चौड़ाई क्रमशः 5324.950 मीटर (दोनों **ROW** को मलाकर) एवं 4.498 मीटर थी जिसका ववरण नीचे है। इस प्रकार, 328.25 मीटर में जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी का कार्य बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये ही संपादित की गयी थी जिसके कारण जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी के कार्य पर **40.36** लाख की रा श व्यय करने के बावजूद भी 328.25 मीटर में कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया था।

Items	length	Breadth	thickness in mtr	Qty	Rate	Amount
GSB	328.25	7.05	0.46	1064.515	1140	1213546.81
WMM	328.25	4.6	0.25	377.4875	1550.7	585369.86
Cost of DBM	328.25	4.6	0.17	256.6915	8394	2154668.45
Cost of BC	328.25	4.6	0.04	60.398	9560.66	577444.74
Gross amount						4531029.86
Effective rate after allowing rebate of 10.91 percent						89.09%
Net amount						4036694.516

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड के द्वारा केवल 328.25 मीटर बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी का कार्य संपादित कए जाने पर दिये गए उत्तर अवगत कराया गया क मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु डीडी चौक एवं अन्य कई स्थानो पर व भन्न मोटर मार्ग के जंक्शन होने के कारण उन स्थानो पर आवश्यकतानुसार डबल्यूएमएम का कार्य ही कराया गया था।

खंड का बगैर **capping layer (Inverted chowk)** बिछाये जीएसबी, डबल्यूएमएम, डीबीएम एवं बीसी का कार्य संपादित कराये जाने पर दिया गया उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि खंड द्वारा संपादित जीएसबी एवं डबल्यूएमएम की मात्रा प्रकलित मात्रा के समतुल्य थी जब क **Inverted chowk** की मात्रा प्राक्कलित मात्रा (17755.13 घनमीटर) से 407.76 घन मीटर कम था। पुन खंड द्वारा कार्य में हुए देरी, कार्य पूर्ण होने में वलम्ब तथा निवदा का प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व आमंत्रित कए जाने के पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इसके साथ ही **capping layer** के **CBR value-10** प्रतिशत यह बतलाया जाना क यह approved material का है, उत्तर की insufficiency को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2- निक्षेप मद की धनराश रु 1.16 करोड़ को समायोजित न किया जाना

वत्त हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622 (III) के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से ज्यादा अवध के अदावीत (unclaimed) धनराश को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में डाल दी जानी चाहिये।

वर्तीय हस्त पुस्तिका vol-6 के प्रस्तर संख्या 519 (ब) अनुसार कार्य समाप्त होने पर अथवा कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में ग्राहक वभाग से प्राप्त धनराश को यथाशीघ्र वापस कर देना चाहिए।

1. अधशासी अभयंता प्रांतीय खंड रुद्रपुर के अभलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया क माह 03/2001 से 05/2014 तक रु 7373597.5 की धनराश निक्षेप पंजिका के भाग-दो में ठेकेदारो की security deposit के रूप में पड़ी थी, जो ठेकेदारो को वापस कर दी जानी चाहिए थी, कन्तु खंड द्वारा न तो उक्त धनराश संबन्धित को वापस की गयी न ही व्यपगत निक्षेप में उक्त धनराश को डाला गया। जब क पूर्व में ठेकेदारो को धनराश वापस न करे जाने पर ठेकेदार द्वारा ओर्बीट्रेशन में वाद दायर (01/2012) कर धनराश प्राप्त की गयी थी, तो भी खंड द्वारा इन धनराश को ठेकेदारो को वापस करने की कोई कार्यवाही की गयी थी।
2. इसी प्रकार निक्षेप पंजिका में माह 01/2000 से 06/2015 तक व भन्न वभागो की धनराश रु 11552687 (ववरण संगलन) रूप खंड के पास पड़ी है। लेखा परीक्षा द्वारा उक्त वर्णत बिन्दुओ को इंगत करे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क ई-पेमेंट प्रक्रया आरम्भ होने से पूर्व गठित अनुबंधों के सापेक्ष कटौती की धरोहर राश के भुगतान के संबंध में शासन स्तर से दिशा निर्देश मार्गे जा रहे है एवं बिन्दु संख्या 2 की मद 16/17 के संदर्भ में भूम की अनुपलब्धता एवं 30/31 मद हेतु वर्तमान में कोई प्रतिकर का भुगतान शेष नहीं है से अवगत कराया है खण्ड का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यो क धरोहर की धनराश की वापसी की जिम्मेदारी खण्ड की है साथ ही बिन्दु 02 के क्रम में भूम ही उपलब्ध न होने एवं प्रतिकर अवशेष न होने की स्थिति में खण्ड द्वारा अवशेष धनराश वापस कर दी जानी चाहिए थी, जो क खण्ड द्वारा नहीं की गई थी। पूर्व लेखा परीक्षा में भी उक्त आपत्त को उठाया गया था। इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा अपेक्षत कार्यवाही नहीं की गई थी जिस कारण खण्ड में अनावश्यक रूप से दायित्व सृजित करे गये थे। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या</u>	<u>भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या</u>
95/1990-91	10	=
79/1991-92	1	-
47/1992-93	-	4
49/1994-95	-	2
205/1995-96	1	2
105/1999-00	2	1
132/2000-01	2	1,2,3,4,5
37/2001-02	1,2,3	5
32/2002-03	1	3,4
17/2003-04	-	4
70/2004-05	-	1(ब)
53/2006-07	-	1(ब)
52/2007-08	-	1
25/2010-11	-	1,2,3
41/2013-14	-	1,2,3
12/2015-16	-	1,2,3
22/2016-17	1	1,2,3,4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	<u>प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण</u>	<u>अनुपालन आख्या</u>	<u>लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी</u>	<u>अभ्युक्ति</u>
----------------------------------	-------------------------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------

इकाई ने बताया क पुनः प्रस्तरों को अद्यतन कर सक्षम अधकारी की संतुति के उपरांत कार्यालय महालेखाकर को प्रेषत कया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i) श्री बी सी पंत

(ii) श्री के सी पंत

(iii) श्री यू सी बहुगुणा

(iv) श्री मो. युसुफ

(v) श्री जे सी पंतोला

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबन्ध रहे।

(i) श्री र व शंकर मीना

(ii) श्री धर्मेन्द्र कुमार

(iii) श्री ओम प्रकाश सिंह

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II