

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) के माह 09.2017 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 14.10.2018 से 27.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.09.2017 से 19.09.2017 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07.2016 से 08.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से वांछित निर्माण कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से ग्रामीण सड़के बनाए जाने का भी कार्य किया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख में)

| वित्तीय वर्ष | स्थापना | | | गैर- स्थापना | | | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------|------------------|------------------------|--------------|--------|--------|
| | आवंटन धनराशि | व्यय धनराशि | बचत | प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | कुल प्राप्ति | व्यय | अवशेष |
| 2015-16 | 155.25 | 151.35 | 3.90 | 973.02 | 275.88 | 1248.90 | 730.88 | 518.02 |
| 2016-17 | 172.22 | 160.26 | 11.96 | 518.02 | 995.97 | 1513.99 | 908.97 | 605.02 |
| 2017-18 | 183.76 | 183.76 | 0 | 605.02 | 818.69 | 1423.71 | 788.94 | 634.77 |
| 2018-19 (till 09.2018) | 221.87 | 101.45 | 120.42 | 634.77 | 578.82 | 1213.59 | 369.47 | 844.12 |

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| वर्ष | | | |
| प्रारम्भिक शेष | | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्ति (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्ति | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| व्यय | | | |
| अंतिम शेष | | | |

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(रु लाख में)

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| वर्ष | | --- | --- | --- | --- | --- |
| प्रारम्भिक अवशेष | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष के दौरान प्राप्ति | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| कुल प्राप्ति | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष के दौरान कुल व्यय | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अंतिम अवशेष | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

तकनीकी संवर्ग:

1. मुख्य अभियंता (स्तर - 1)
2. मुख्य अभियंता (स्तर- 2)
3. अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार)
4. अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार)
5. सहायक अभियन्ता
6. कनिष्ठ अभियन्ता

गैर-तकनीकी संवर्ग:

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रधान सहायक
5. कनिष्ठ सहायक

iv). **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2017 से 09.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -1 रु. 230.82 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नई टिहरी की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 16 माह से लेकर 116 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि में भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य में न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों में से अधिकतर कार्य अनारम्भ स्थिति में थे। इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 14 विभागों के 60 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु. 230.82 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 09 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित तालिका में से 19 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं जिनका समायोजन किया जाना शेष है ,शेष कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करा दिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा जिन 19 कार्यों को पूर्ण किया जाना बताया गया है उनकी भी धनराशि निक्षेप पंजिका में विगत 1.5 वर्ष से शेष पड़ी हुई है,उसका किस प्रकार समायोजन शेष है यह इकाई द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त संलग्नक -1 के अन्य कार्यों हेतु धनराशि विगत 16 माह से लेकर 116 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे साथ ही इन कार्यों में से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति में थे । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 230.82 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

संलग्नक

धनराशि(रु में)

| विभाग का नाम | कार्य का नाम | धनराशि प्राप्त होने का माह | |
|-----------------|--|----------------------------|---------|
| सामुदायिक विकास | प्रतापनगर के आवा० अनावासीय भवनों का निर्माण/ | 11/2012 | 140810 |
| पर्यटन विकास | प्रतापनगर के कोर्दीमें बुराखंडा देवी मंदिर सौंदर्यकरण | 11/2012 | 100000 |
| | प्रतापनगर मठसिलवालगाँव में कम्यूनिटीहाल का निर्माण | 08/2013 | 128373 |
| | प्रतापनगरके रौणियाके अनु०जाति मेंकंप्यूटरहाल निर्माण | 03/2013 | 100029 |
| | कैपटी में प्राचीन शिवालय स्थल में ब्यू पॉइंट | 12/2016 | 163071 |
| | जौनपुर खानदण में पार्क एवं बैच निर्माण | 12/2016 | 103082 |
| | मतली में ब्यू पॉइंट का निर्माण | 12/2016 | 101503 |
| | ग्राम पं० वेट के नाग राजस्थल में बैच का निर्माण | 12/2016 | 152102 |
| | ग्राम पं० रणोगी से ट्रेकिंग मार्ग एवं बैच | 12/2016 | 103946 |
| | ग्राम पं० अगिण्डा में व्यू पॉइंट | 12/2016 | 101928 |
| | ग्राम पं० सिजल में बैच निर्माण | 12/2016 | 100000 |
| | ग्राम पटूडी स्थल जल प्राप्त | 12/2016 | 100000 |
| शिक्षा | रा० उ० मा०वि० क्यारा जमोला का निर्माण | 12/2016 | 122481 |
| | रा० उ० मा०वि० मटियाली का निर्माण | 06/2011 | 163083 |
| | रा० जू०हा०बनाली का निर्माण | 07/2011 | 328328 |
| | रा० उ० मा०वि० टिंगरी का निर्माण | 07/2011 | 356353 |
| | रा० उ० मा०वि० क्यारी का निर्माण कार्य | 07/2011 | 355276 |
| | रा०इ०का० पावकीदेवी नरेंद्रनगर में कक्षाकक्ष का निर्माण | 01/2012 | 204614 |
| | रा० उ० मा०वि० क्यारा दोगी में कक्षा कक्ष निर्माण | 02/2012 | 177585 |
| | रा०इ०का० देवताधार में कक्षा कक्ष | 11/2012 | 1021600 |
| | रा०इ०का० गल्याखेत में कक्षा कक्ष | 11/2012 | 244308 |
| | रा०इ०का० देवताधार में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा | 06/2013 | 107485 |
| | रा०इ०का० दुवधार में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा | 06/2013 | 227317 |
| | रा०इ०का० देवताधार में प्रयोगशाला | 02/2014 | 218918 |
| | रा०उ०मा०वि०देवताधार मेंप्रयो०,कंप्यूटर,आर्ट कक्ष निर्माण | 06/2014 | 422817 |
| | रा०उ०मा०वि०दुर्गाधार में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्टकक्ष निर्माण | 06/2014 | 306915 |
| | रा०उ०मा०वि०ज्ञानसु में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्ट कक्ष निर्माण | 06/2014 | 893450 |
| | रा०उ०मा०वि०चौपा में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्ट कक्ष निर्माण | 06/2014 | 909035 |
| | रा० उ० मा०वि० मोटणा का कार्य | 02/2016 | 6322500 |
| | रा० आ० वि० वेवनघनसी में पूर्ण छत मरम्मत का कार्य | | 309383 |
| | रा० प्रा० वि० पुजारगाँव रोणद रमोली पूर्णछत मरम्मत | 04/2016 | 208147 |
| | रा० प्रा० वि० माजिफ में छत ग्रीटिंग कार्य | 04/2016 | 150000 |
| | रा० प्रा० वि०गौरणार कक्षा कक्ष निर्माण | 04/2016 | 127847 |
| | रा० प्रा० वि० जैतवाड़ी | 04/2016 | 119704 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--------------------|
| | रा० प्रा० वि० मराड | 03/2017 | 150000 |
| स्वास्थ्य | परिवार कल्याण उपकेंद्र पूवीलदोगी | 01/2009 | 125108 |
| पशुपालन | पशु चि० फकोट का नि० कार्य | 04/2006 | 182907 |
| | पशु चि० सत्यो भवन निर्माण | 01/2014 | 208821 |
| | पशु सेवा केंद्र इडूर | 04/2016 | 140578 |
| | पशु सेवा केंद्र सरोठ | 04/2016 | 275014 |
| | पशु सेवा केंद्र भेनगी | 05/2016 | 183078 |
| संस्कृति | ग्राम सभा सुनारगाँव में स्व० संग्राम सेनानी राम सिंह भण्डारी द्वार निर्माण | 03/2016 | 100000 |
| जिलाधिकारी | कानूनगो चौकी चाका का निर्माण | 06/2009 | 271411 |
| क्रीड़ा एवं खेलकूद | क्रीड़ा भवन बहुद्देशीय भवन नरेंद्र नगर का मरम्मत / विस्तारीकरण का कार्य/ | 02/2013 | 103003 |
| मत्स्य | नागणी स्थित विभागीय भूमि पर बाउंड्रीबाल का निर्माण | 04/2016 | 158551 |
| ग्राम्य विकास | स्वास्थ्य उपकेंद्र कोटालगाँव में भवन निर्माण कार्य | 03/2016 | 185452 |
| व्यवसायिक प्रशिक्षण | आई एम सी रा० औ० प्रशि० संस्थान बौराड़ी के कार्यशाला भवन निर्माण | 08/2015 | 559765 |
| टीएचडीसी | नैचोली से फिपल्टी गाँव तक मार्ग निर्माण | 05/2016 | 168070 |
| | काण्डखेतमुख्यमार्ग से कुरगोलीसेकुल्फी तकमार्ग निर्माण | 05/2016 | 101874 |
| | जीरो ब्रिज से महड़ गाँव तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को सी सी से पक्का करना | 05/2016 | 128807 |
| | नैल नमक तोक से पीपलडाली से डिग्गीतोडिया घाट बेसिक स्कूल तक | 05/2016 | 264968 |
| | चम्बा गा० सेमल्टा में सामुदायिक भवन का निर्माण | 05/2017 | 825118 |
| | ग्राम पाटा में बारातघर का निर्माण (चम्बा) | 05/2017 | 211535 |
| | ग्राम आलोमती में सी सी मार्ग का निर्माण कार्य | 05/2017 | 262500 |
| औद्योगिक एवं वानिकी | शोध एवं प्रसार केंद्र कानताल में सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना | 08/2016 | 3023329 |
| युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल | ग्रामपं० सुनारगाँव में खेल मैदान निर्माण | 09/2014 | 100000 |
| | ग्रामपं० बागी में खेल मैदान निर्माण | 09/2015 | 100000 |
| | थौलधर बेरगनी मिनी स्टेडियम का निर्माण- | 04/2016 | 133516 |
| | ग्राम भैगा में खेल मैदान निर्माण | 08/2016 | 300000 |
| | डिग्गी कालेज लैम्बगाँव में खेल मैदान | 11/2016 | 126816 |
| कुल धनराशि | | | 2,30,82,211 |

भाग- 2ब

प्रस्तर-02: भूमि अधिग्रहण के मुवावजे पर ₹10.98 लाख एवं कार्य के एक मद पर ₹ 2.64 लाख के अनियमित व्यय सहित कुल रु. 13.62 लाख का अनियमित व्यय।

शासनादेश संख्या: 146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनांक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा ग्राम जेवाला से रौणिया होते हुये प्राथमिक विद्यालय स्यारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹207.43 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के प्राक्कलन में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे हेतु ₹ 1513100/- की दर से 1.488 हैक्टेयर हेतु कुल ₹22.51 लाख का प्रावधान किया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा से अधिक (2.212 हेक्टर ₹33.49 लाख) अर्थात् 0.72 हैक्टेयर हेतु ₹10.98 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिस हेतु उच्चाधिकारियों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, और भुगतान की गणना में त्रुटि के कारण ₹1889/- अधिक भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान ₹1889/- को सही किया जायेगा एवं प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण की धनराशि अनुमानित होती है परन्तु कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति व दरों में परिवर्तन होने के कारण भूमि प्रतिकर की धनराशि में परिवर्तन आया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान प्राक्कलन की दर से ही किया गया है। यदि प्रावधानित मात्रा में परिवर्तन होता है तो मुख्यालय स्तर से अनुमति के पश्चात भुगतान किया जाना चाहिये था, जिसकी स्वीकृति लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी।

इसके अतिरिक्त नाई-मिनडाथ मोटर मार्ग से नौगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर अनुबन्ध सं.-29/EE के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बगैर RR Stone Masonry Dry मद पर अनुबंधित मात्रा से 301.55 cum के अधिक कार्य पर ₹2.64 लाख का व्ययाधिक्य किया गया। इस सम्बन्ध में पुछे जाने पर इकाई ने बताया कि उक्त मद का विचलन शीघ्र ही स्वीकृत करा लिया जायेगा।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर भूमि अधिग्रहण के मुवावजे पर ₹10.98 लाख एवं RR Stone Masonry Dry मद पर ₹2.64 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 8.17 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिशाली अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे। अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 में समाहित शर्तों के अनुसार शिड्यूल A में दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति में बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी, जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि, द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में अनुबंधित धनराशि की 4% राशि ठेकेदार के बिलों से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि में पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि की 10% राशि) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी। लेखा परीक्षा पाया गया कि-

- (1) नई-मिनडाथ मोटर मार्ग से नौगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.125 किमी थी। कार्य को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था जिसमें स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रेनेज एवं क्रास ड्रेनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशाली अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबंधों के अंतर्गत कार्य माह 02/2017 में पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (10/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 1.5 वर्ष अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 8.17 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अनुबंध संख्या 32 के ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़े जाने के कारण इसका अंतमिकरण किया जा रहा है जिसमें ठेकेदार द्वारा जमा एवं बिलों से काटी गयी जमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शेष अनुबंधों में लेखा परीक्षा द्वारा सूचित दंडात्मक धनराशि की वसूली ठेकेदार के आगामी बिलों से कर ली जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः रु. 8.17 लाख की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक -1

| अनुबंध संख्या | अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब 09/18)तक | अनुबंध की धनराशि | अध्यतन भुगतान की राशि |
|---------------|---|---|------------------|-----------------------|
| 28/ईई16.8.16/ | 16.2.17 | अपूर्ण /19माह | 2493666 | 2028325 |
| 29/ईई16.8.16/ | 16.2.17 | अपूर्ण /19माह | 1587109 | 1403444 |
| 30/ईई16.8.16/ | 16.2.17 | अपूर्ण /19माह | 2487786 | 1872496 |
| 32/ईई29.8.16/ | 29.2.17 | अपूर्ण /19माह | 1601530 | 771344 |
| | | | 81,70,091 | 60,75,609 |

STAN

प्रस्तर- 1 :- धनराशि रु 5.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय नियमानुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) की निक्षेप पंजिका भाग i, ii & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संबंधितों द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई।

विवरण:-

| पंजिका | धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह | ठेकेदार/संबन्धित का नाम (मै./ श्री / श्रीमती) | अवशिष्ट धनराशि (रु) (as on 30.09.2018) | मद सं. (Item No.) |
|-------------------|--|---|--|-------------------|
| भाग i & ii पंजिका | 07.1981 | गफफार खाँ | 150 | 1 |
| ---तदैव--- | 05.1981 | दयाशंकर लाल | 180 | 2 |
| ---तदैव--- | 05.1981 | जहरुद्दीन | 300 | 3 |
| ---तदैव--- | 03.1983 | प्रेमनाथ शर्मा | 300 | 4 |
| ---तदैव--- | 02.1985 | भगत सिंह | 50 | 5 |
| ---तदैव--- | 03.1985 | अवरार अहमद | 150 | 6 |
| ---तदैव--- | 03.1985 | विजय पाल सिंह | 1250 | 7 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | इन्द्र जीत सिंह चौहान | 450 | 8 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | अजय शर्मा | 1100 | 9 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | सुशील कुमार धारीवाल | 650 | 10 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | जितेंद्र कुमार | 400 | 11 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | संजय कुमार | 1100 | 12 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | विनोद कुमार | 550 | 13 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | योगराज सिंह गौतम | 1050 | 14 |
| ---तदैव--- | 09.1985 | कौशल किशोर | 210 | 15 |
| ---तदैव--- | 03.1997 | हिमालयन इलै. | 2190 | 1 |
| ---तदैव--- | 07.1997 | सुमन सिंह | 436 | 2 |
| ---तदैव--- | 11.1997 | बलवीर सिंह | 784 | 3 |
| ---तदैव--- | 03.1998 | रमेश सिंह रावत | 1391 | 4 |
| ---तदैव--- | 03.1998 | बलवीर सिंह रावत | 1621 | 5 |
| ---तदैव--- | 03.1999 | आँचल परिमंडल | 7404 | 6 |
| ---तदैव--- | 12.1999 | भगवान सिंह | 200 | 7 |
| ---तदैव--- | 12.1999 | भागीरथी इंटरप्राइजेज़ | 5164 | 8 |
| ---तदैव--- | 10.2004 | आनन्द सिंह नेगी | 1597 | 9 |
| ---तदैव--- | 10.2004 | नत्थी सिंह मेहर | 998 | 10 |

| | | | | |
|--------------|---------|----------------------|-------------------|----|
| ---तदैव--- | 07.2005 | शिव दयाल भड़का | 43993 | 11 |
| ---तदैव--- | 05.2006 | कुँवर सिंह चौहान | 7681 | 12 |
| ---तदैव--- | 08.2006 | सोवन सिंह | 2436 | 13 |
| ---तदैव--- | 10.2006 | कृपाल सिंह नेगी | 1101 | 14 |
| ---तदैव--- | 10.2006 | विशाल मनी चमोली | 2626 | 15 |
| ---तदैव--- | 02.2007 | वीर सिंह रावत | 2074 | 16 |
| ---तदैव--- | 02.2007 | बृज मोहन कंडारी | 26654 | 17 |
| ---तदैव--- | 08.2007 | कमल सिंह रावत | 18026 | 18 |
| ---तदैव--- | 07.2008 | विक्रम सिंह रावत | 19006 | 19 |
| ---तदैव--- | 02.2008 | दिग्विजय सिंह कैतूरा | 255977 | 20 |
| ---तदैव--- | 05.2008 | पुराण सिंह रावत | 3779 | 21 |
| ---तदैव--- | 01.2008 | वीर सिंह रावत | 6063 | 22 |
| ---तदैव--- | 12.2008 | कृपाल सिंह | 8960 | 23 |
| भाग v पंजिका | 03.2007 | वीर सिंह रावत | 4000 | 13 |
| ---तदैव--- | 05.2007 | प्रेम सिंह रावत | 5000 | 17 |
| ---तदैव--- | 05.2007 | हरीश चन्द्र सिंह | 5000 | 18 |
| ---तदैव--- | 07.2007 | धनपाल सिंह रांगड़ | 10000 | 21 |
| ---तदैव--- | 07.2007 | सुंदर सिंह रावत | 20000 | 22 |
| ---तदैव--- | 10.2007 | उम्मेद सिंह | 5000 | 23 |
| ---तदैव--- | 01.2008 | भरत राम जोशी | 25000 | 24 |
| ---तदैव--- | 05.2008 | पुरन सिंह रावत | 4000 | 25 |
| ---तदैव--- | 03.2008 | अजय पाल भण्डारी | 30000 | 26 |
| ---तदैव--- | 08.2008 | कमल सिंह रावत | 15000 | 27 |
| ---तदैव--- | 08.2008 | पूरण सिंह | 1993 | 28 |
| | | Total = | 5,53,044/- | |

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि “ समय समय पर संबंधितों को पत्राचार इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता रहा है परन्तु कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशियाँ अदावाकृत पड़ी हैं। शीघ्र ही राजस्व खाते में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा “ उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 09.2018 तक उक्त धनराशि रु 5,53,044/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 5.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण:-**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| SS/AIR-01/ 2003-04 | 1 | NIL | 01 |
| SS/AIR-19/ 2004-05 | NIL | 1 | NIL |
| SS/AIR-60/ 2005-06 | 1 | 1,2 | NIL |
| SS/AIR-13/ 2010-11 | NIL | 1,2,3 | NIL |
| SS/AIR-07/ 2014-15 | NIL | 1,2,3,4 | NIL |
| SS/ AIR-44/ 2016-17 | NIL | 1,2,3 | NIL |
| SS/AIR-99/ 2017-18 | NIL | 1,2,3,4,5,6 | NIL |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---------------------------|--|---|----------------------------|-----------|
| SS/AIR-01/ 2003-04 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- (Nil) STAN- 01 | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/AIR-19/ 2004-05 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; STAN- nil | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/AIR-60/ 2005-06 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2; STAN- (Nil) | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/AIR-13/ 2010-11 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3; STAN- (Nil) | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/AIR-07/ 2014-15 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4; STAN- (Nil) | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/ AIR-44/ 2016-17 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3; STAN- (Nil) | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | -- |
| SS/AIR-99/ 2017-18 | भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- (Nil) भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4,5,6; STAN- (Nil) | उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत। | प्रस्तर यथावत रखा जाता है। | --- |

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य

भाग-V**आभार**

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). **सतत् अनियमितताएं: शून्य**

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

| नाम | पदनाम | अवधि |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| श्री तेजपाल सिंह | अधिशासी अभियंता | विगत लेखापरीक्षा से 11.06.2018 तक |
| श्री युवराज सिंह | अधिशासी अभियंता | दिनांक 12.06.2018 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे “उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001” को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.