

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 100 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के माह नवम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तिमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08-01-2018 से 09-01-2018 तक व 05-02-2018 से 12-02-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण दिनांक 07.02.18 से 09.02.2018 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10-11-2016 से 23-11-2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह मई 2015 से अक्टूबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

क्रयाकलाप:-

राज्य योजना/जिला योजना, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित मार्गों का निर्माण/खरखाव का कार्य। निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से व भन्न निर्माण कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

कल्जीखाल, कोट एवं पौड़ी ब्लॉक।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

लाख में


वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	--	--	671.14	659.39	2334.52	2334.52	--	11.75

2015-16	--	--	676.03	675.57	1177.53	1177.53	--	0.46
2016-17	--	--	745.84	735.31	1639.82	1639.82		10.53
2017-18 (जनवरी तक)			780.39	658.64	2004.44	1964.44		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
----शून्य----					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं नाबार्ड के द्वारा क्या जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:



लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी के माह 11/2016 से 1/2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडूवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन कर गए व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभ्यंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांक 04-10-2016 से 07-10-2016 तक का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2013 तथा 09/2014 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम ` 673005.41

भाग द्वितीय ` 188747.60

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्टूबर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम ` 13808550.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 86345395.70

(ङ) भण्डार -----

भाग दो ब

प्रस्तर 1. रू0 39,21,479.00 सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :- दिनांक: 01 मई, 2008 के अनुसार रू0 3.00 लाख से अधिक की लागत सामग्री का क्रय करने के लिये अधिप्राप्ति नियमावली प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करके ही सामग्री का भण्डारण किया जा सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही सामग्री का क्रय रू0 3.00 लाख तक कोटेशन पर किया जा सकता है जिसकी कार्य की महत्ता को देखते हुए तत्काल आवश्यकता हो।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी की सामग्री क्रय पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2017-18 (माह 8/2017) तक प्रान्त बाहर की फर्म से टुकड़ों में कोटेशन प्राप्त दरें अनुमोदित करके कुल रू0 39,21,479.00 सामग्री का क्रय किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

माप पु सं	क्रय आदेश सं	दिनांक	धनराशि
1612/एल	2188	11.8.2017	301321.00
	2084	2.8.2017	293177.00
	2222	22.8.2017	307800.00
	2228	22.8.2017	301321.00
	2101	2.8.2017	298606.00
	2102	2.8.2017	293177.00
	2360	31.8.2017	301321.00
	2359	31.8.2017	298606.00
	2357	31.8.2017	301321.00
	2377	31.8.2017	301321.00
	2174	10.8.2017	307836.00
	2217	18.8.2017	307836.00
	2216	18.8.17	307836.00

कुल योग रू0 39,21,479.00

जब उक्त कार्य होने आवश्यक थें और खण्ड के पास समय अवधि भी थी, तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए निविदा आमंत्रित कर सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग के द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही रू0 39,21,479.00 का क्रय टुकड़े में प्रान्त बाहर की फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके करना उत्तराखण्ड प्रिकोयरमेंट नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लघन था।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि अल्प समय अवधि होने के कारण एवं कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था,

भविष्य में इस तरह की पुर्नवृत्ति नहीं होगी, तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कर ही सामग्री का क्रय कर भण्डारण किया जायेगा।

विभागीय उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि विभाग को नियमों का स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी नियमों की अवहेलना करके सामग्री का क्रय एवं भण्डारण किया जाना विभागीय मंशा को स्पष्ट करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN-1

प्रस्तर:1- ₹16.30 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना ।

Clause 4.5 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडुवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 550/III(2)/14-49(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा 4 कमी हेतु लागत रु. 156.24 लाख की प्राप्ति हुए थी। इसकी प्रावधक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभ्यंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को दिनांक 24.02.2015 को प्रेषित की गई। इसकी प्रावधक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभ्यंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 748/962 यातायात-12/2014 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए, जिस पर अब तक कुल ₹1.63 करोड़ व्यय कए जा चुके हैं ।

कार्यालय अधशासी अभ्यंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए। उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि (दिसम्बर 15/ फरवरी 16/ सतम्बर 16) थी । आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्य अभी तक (जनवरी 2018) अपूर्ण थे व उक्त वलंब के लए ठेकेदारों के देयकों से कोई भी कटौती नहीं की गयी थी ।

खंड ने अपने उत्तर में बताया गया कि भवष्य हेतु नोट किया ।

अतः ₹16.30 लाख क एलडी की वसूली न कए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN-2

प्रस्तर:2- ₹6.40 लाख का अनियम व्यय ।

वर्तीय नियमो के अनुसार कोई भी व्यय से पूर्व उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए ।

पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडुवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को प्रशासकीय एवं वर्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 550/11(2)/14-49(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा 4 कमी हेतु लागत रु. 156.24 लाख की प्राप्ति हुए थी। इसकी प्रावधक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभ्यंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को दिनांक 24.02.2015 को प्रेषित की गई। इसकी प्रावधक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभ्यंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 748/962 यातायात-12/2014 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित किए गए, जिस पर अब तक कुल 162.64 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

कार्यालय अधशासी अभ्यंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित किए गए । उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि (दिसम्बर 15 / फरवरी 16 / सितम्बर 16) थी । आगे अभिलेखों की जांच में पाया कि ₹6.40 लाख का अधक्य व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।

खंड ने अपने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

बिना स्वीकृति के ₹6.40 लाख के व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	53/91-92	2	4
2.	30/92-93	3	2
3.	38/93-94	-	3
4.	193/95-96	-	1
5.	156/96-97	3	-
6.	165/97-98	2	2
7.	17/2000-01	1	-
8.	51/01-02	1	3
9.	63/04-05	2	-
10.	55/05-06	1	-
11.	40/10-11	2	3
12.	56/11-12	2	2
13.	21/15-16	1	1,2,3
14.	81/2016-17	1	1, 2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------------------------	---	------------------	------------------------------	-----------

उच्चा धकारियों की संस्तुति के अभाव मे अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, पौड़ी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) माप पुस्तिका संख्या: 1515/L, 1531/L, 1563/L, 1579/L, 1593/L, 1597/L, 1598/L, 1603/L, 1605/L, 1606/L व 1607/L,

2. सतत् अनिय मतताएं:

(i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं० नाम

पदनाम

(i) श्री निर्भय सिंह

अधशासी अभयंता

(ii) श्री अनुपम सक्सेना

अधशासी अभयंता

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, प्रांतीय खण्ड, लो० नि० व०, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबन्ध रहे।

(i) श्री राजेश बंदूनी

(ii) के के सागर

(iii) तारा सिंह बिष्ट