

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 17 वर्ष 217-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभ्यन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभ्यन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के माह 09/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा श्री सत्यवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/7/2017 से 13/07/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री शंकर सिंह दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13/09/2016 से 20/09/2016 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
 - (ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: लोक निर्माण वभाग जिला देहरादून एवं जिला हरिद्वारा के अंतर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य।
 - (iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	मु.शीर्ष	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर स्थापना	
								आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	2059	-	-	114.65	114.65						
2015-16	2059			111.48	111.48						
2016-17	2059			120.07	120.07						
2017-18 (06/17)	2059			65.15	42.74						

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
		Nil			

(iv) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, देहरादून

अधीक्षण अ भयन्ता 9वां वृत, देहरादून

- (v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां खण्ड, लोक निर्माण वभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया।
- (vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1:- रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनराश का अनियमित व्यय किया जाना।

वर्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार वभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर बिना किसी बिलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना वभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

अधीक्षण अभ्यन्ता 9वां वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून के लेखा भलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वृत्त द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के अंतर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र धर्मपुर में कारगी एवं बंजारावाला क्षेत्र के मार्गों पर विभिन्न अनुरक्षण के कार्यों के अनुबंधों पर आवधिक्य के कारण वचलन में होने वाले व्यय को रोडकटिंग चार्ज पर भारित किए जाने की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार वृत्त द्वारा उक्तान्त प्रावधानों के अनुसार रोड कटिंग चार्ज की राशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में शासकीय खाते में न डाल कर अनुरक्षण कार्यों हेतु उपयोग करने के लिए अनियमित आदेश निर्गत किए गए।

इस और इंगत किए जाने पर वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख अभ्यन्ता के आदेशानुसार स्वीकृति दी गई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रमुख अभ्यन्ता द्वारा वर्तीय नियमों के विपरीत रोड कटिंग चार्ज से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई एवं साथ ही वृत्त द्वारा आदेशों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 2:- बिना नि वदा के कार्य सम्पादित कया जाना 38.36 लाख।

उत्तराखण्ड अधप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 43 (d) एवं 43 (c) के अनुसार कोई भी कार्य, जिसकी लागत 5.00 लाख से अधिक होती है, के लए खुली नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए जब क 5.00 लाख तक कार्य के लए सी मत नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

कार्यालय अधीक्षण अभयन्ता, 9वां वृत्त के लेखा अभिलेखों के जांच में यह ज्ञात हुआ क शासनादेश सं. 64/111(2)/08-65(प्रा.आ./2007 दिनांक 24.03.2008 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के 22219.77 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन 181 कार्यों में से एक कार्य देहरादून में ग्राम उम्मदपुर से नया गांव ईस्ट होप टाउन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य भी कराया जाना था जिसके लए 62.50 लाख की रा श स्वीकृत की गई थी। अधीक्षण अभयन्ता, 9वां वृत्त देहरादून के द्वारा मूल स्वीकृत लम्बाई 1.75 क.मी. के सापेक्ष 0.65 कमी. में लम्बाई में मरम्मत कार्य की सम्पादित कए जाने के 22.97 लाख आं शक प्रा व धकी स्वीकृति 3.10.2008 को प्रदान की गई थी। जिसका मूल कारण वन भूम का हस्तान्तरण नहीं होना था। आं शक प्रा व धकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य मार्च 2011 में पूर्ण कर लए गए थे।

अग्रेतर जांच में यह पाया गया क अवशेष कार्य 39.61 लाख की प्रा व धकी स्वीकृति 8.6.2016 को अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड देहरादून के द्वारा 08.06.2016 को प्रदान की गयी थी और इस अवशेष कार्य को अधीक्षण अभयन्ता के स्वीकृति (23.08.2016) के उपरान्त अन्य कार्य के लए गठित अनुबंध सं. 41/SE-09/2015-16 दिनांक 26.02.2015 के अंतर्गत extra item slip के रूप में उक्तांकत अवशेष कार्य को 38.96 लाख के संपादित कराया गया। इससे अतिरिक्त प्रश्नगत अनुबंध के वचलन प्रतिवेदन में भी उसे त्रुटिवश सम्मिलित नहीं कया गया था जैसा क एक अवलोकन के प्रतिउत्तर से ज्ञात होता है।

इस प्रकार, अवशेष कार्य (38.56 लाख) को बिना नि वदा आमंत्रित कए सम्पादित कया गया था।

इस ओर इंगत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया क कार्य को वनभूम हस्तान्तरण के बाद शीघ्र पूर्ण कराने का दबाव था। क्योंकि Bituminous कार्य के लए अनुकुल

सीजन भी नहीं मलता जिसके कारण अवशेष कार्य को अतिरिक्त मद के द्वारा सम्पादित किया गया था।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता का उत्तर नियम के सर्वथा प्रतिकूल है जिसे स्वीकर नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- 20 कार्यो (24.39 प्रतिशत) का अनुश्रवण न कया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 9वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, देहरादून के द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुबंध पंजिका से ज्ञात होता है क वर्ष 2014-15 , 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 46,60 एवं 69 अनुबंध का गठन अधीक्षण अ भयन्ता के स्तर से कया गया था। इन 175 गठित अनुबंधों में से 121 कार्यो को मार्च 2017 तक पूर्ण कया जाना अपेक्षत था जिसमें से 46,58 एवं 17 कार्य क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 से संबं धत थे।

कार्यालय द्वारा अधीनस्थ खण्डों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 124 कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण कए जाने थे परन्तु केवल 70 कार्य ही मार्च 2017 पूर्ण कए गए थे जिससे यह स्पष्ट परिलक्षत होता है क कार्य समापन की दर लगभग 56 प्रतिशत है। पुनः कार्य के भौतिक पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है क 82 आवंटित कार्यो में से केवल 62 का ही पर्यवेक्षण / निरीक्षण कया गया था तथा शेष 20 कार्य अपर्यवे क्षत रह गये थे। इस प्रकार अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा 24.39 प्रतिशत कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं दिया गया।

कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया क अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वृत्तीय कार्य में व्यस्तता के कारण वांछित निरीक्षण पूर्ण नहीं हो पाया था।

कार्यालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुश्रवण कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु अतिआवश्यक है।

अतः अनुश्रवण का प्रकरण शासन की संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता 9वां वृत्त लोक निर्माण विभाग देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधीक्षण अभियन्ताओं कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम	पदावधि
1.	श्री एच.के.उप्रेती	अधीक्षण अभियन्ता	28/12/13 से 10/07/2013
2.	श्री आर.सी.अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	07/07/2017 से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।
लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियन्ता 9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

वाह्य लेखा परीक्षा दल संख्या -2