

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 21 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज के माह 07/2013 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री संजीव कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/5/2017 से 02/06/2017 तक श्री वी.एस.पवार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालक पर्यवेक्षण में 29/05/2017 से 02/06/2017 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा (नई इकाई)।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह जुलाई 2013 से अप्रैल 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अप्रस्तुत

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	शून्य	शून्य	176.05	156.79	-	-	शून्य	19.26
2014-15	शून्य	शून्य	258.00	213.23	-	-	शून्य	44.77
2015-16	शून्य	शून्य	240.13	207.17	-	-	शून्य	32.96
2016-17	शून्य	शून्य	319.32	287.89	-	-	शून्य	31.43
2017-18 (04/2017 तक)	शून्य	शून्य	109.88	25.62	-	-	शून्य	84.26

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य (+)	बचत (-)
2013-14	बाढ सुरक्षा योजना	69.74 589.35	48.74 71.06	48.74 24.40	0.25 -	- -
2014-15	बाढ सुरक्षा योजना	563.95	46.66	46.66	-	-
2015-16	बाढ सुरक्षा योजना	21.04 640.15	21.04 639.60	21.04 639.60	-	-
2016-17	बाढ सुरक्षा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17 (04/2017 तक)	बाढ सुरक्षा योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव संचाई वभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अभ्यन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

अधीक्षण अभ्यन्ता, संचाई कार्य मण्डल ऊधम सिंह नगर

अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज के माह जुलाई 2013 से अप्रैल 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखापरीक्षा की गयी थी और अधक व्यय वाले माह तथा अधक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वतरण अधकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभ्यन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज की लेखापरीक्षा में पाये गये

निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं मार्च 2016 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित किया गया। नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के सतारगंज विकास खण्ड में नानकमत्ता नहर एवं गूलों का आधुनिकीकरण एवं पुनोद्धार कार्य का चयन वस्तुतः वश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उस पर लेखापरीक्षा अवध तक कए गए व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभयंता द्वारा गठन से अब तक की अवध में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया है।

3. खण्ड के भण्डार लेखों तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक / वार्षिक लेखाबन्दी सतम्बर 2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 4/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` शून्य

भाग द्वितीय ` शून्य

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 4/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम- ` शून्य

(ख) सामग्री क्रय- ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन- ` शून्य

(घ) निक्षेप- ` 20343763.00

(ङ) भण्डार- ` शून्य

## भाग-II 'ब'

प्रस्तर 1- डपोजिट कार्य निष्पादन में शथलता के कारण कार्य अपूर्ण तथा स्वीकृत कार्य की भौतिक लम्बाई में कटौती।

जनपद उधम सिंह नगर के सतारगंज तहसील के सडकुल औद्योगिक पार्क को बैंगुल नदी की बाढ से सुरक्षा उद्देशत 2100 मी. लम्बाई में सडकुल लोअर बंध निर्माण योजना का अनुमोदन उत्तराखण्ड तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रदान (जनवरी 2006) किया गया था कार्य की लागत 92.92 लाख थी जिसे डपोजिट शीर्ष के अन्तर्गत संचाई खण्ड सतारगंज द्वारा निष्पादित किया जाना था धन सडकुल देहरादून द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। कार्य 5 करोड़ की वार्षिक क्षति को रोकने हेतु प्रस्तावित स्वीकृत था।

संचाई खण्ड, सतारगंज के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2017) में देखा गया क खण्ड ने प्रबंध निदेशक सडकुल को (जनवरी 2014) अवगत कराया क वर्ष 2008 तक 41.88 लाख के व्यय फलस्वरूप 1200 मी. लम्बाई (चैनेज 0-1200मी.) में लोअर बन्द का निर्माण पूर्ण होने के फलस्वरूप 54.43 लाख शेष था। शेष 900 मी. लम्बाई में श्रम व सामग्री दारों में वृद्ध के फलस्वरूप कार्य न होने के कारण शेष कार्य (900मी.) तथा पूर्व निर्मित 1200 मी. लम्बाई में प्राकृतिक आपदाओं के कारण व भन्न स्थानों पर क्षति होना को अभिलेखित करते हुए कार्य की कुल लागत 132.33 लाख आकलित की गई. इसके पश्चात खण्ड तथा सडकुल के मध्य कार्य की मात्रा लम्बाई को कम करके मात्र 476 मी. लम्बाई में निर्माण कार्य भी प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2016) सडकुल से मांगी गई, जिससे बची लागत पर कार्य करने हेतु सडकुल देहरादून से 476.80 मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण करने की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में प्रकरण को उठाये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया क वर्ष 2008-09 तक कुल 41.88 लाख का व्यय उपरान्त 1200 मी. लम्बाई में तटबन्ध का निर्माण किया गया था। शेष कार्य तत्कालीन परिस्थितियों के कारण सम्पन्न नहीं हो सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य संचाई खण्ड में डपोजिट शीर्ष के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना था जिस हेतु Client वभाग सडकुल से खण्ड को 92.92 लाख

प्राक्कलन के सापेक्ष पूर्ण धनराश प्राप्त हुई थी अतः कार्य निष्पादन में शथलता के कारण जहां कार्य, स्वीकृति के लगभग 11 वर्षों बाद भी अपूर्ण था और लाभार्थी योजना लाभ से वंचित थे, स्वीकृत कार्य के सापेक्ष लगभग 20 प्रतिशत काम लम्बाई में कार्य निष्पादन की वर्तमान से स्वीकृति प्रदान कर कार्य पूर्ण होना अपेक्षित था। अतः कार्य की भौतिक मात्रा में कटौती भी (कार्य की स्वीकृत लागत से ही पूर्ण करने के उद्देश्य से) अनुचित थी।

प्रकरण वभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## STAN

प्रस्तर 1- बिना भूम उपलब्धता सुनिश्चित कये कार्य स्थल ववाद के कारण कार्य निष्पादन में वलम्ब।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर के सतारगंज वकास खण्ड के ग्राम मलपुरी एवं मैनाझुन्डी मे अप्सरा नाले की खुदाई/ड सल्टिंग का कार्य हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रूपये 19.91 लाख के आहरण की अनुमति कोषागार नियम-24 के अन्तर्गत 23 अक्टूबर 2013 को प्रदान की गयी। जिसके प्राक्कलन लागत की स्वीकृति अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु नवम्बर 2013 को प्रदान कर दी गयी। कार्य सम्पादन हेतु खण्ड द्वारा वर्ष 2013-14 में अनुबंध 26/AE-1/2013-14 एवं 27/AE-1/2013-14 तथा वर्ष 2015-16 में अनुबंध 220/AE-1/2015-16 एवं 280/AE-1/2015-16 (कुल 10.96 लाख) कए गये।

संचाई खण्ड, सतारगंज के अभलेखों की जांच में पाया गया क अप्सरा नाले की खुदाई/ड सल्टिंग के कार्य क स्वीकृति के 3 तीन वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण था, जो क ग्रामवासियों को जलभराव से राहत देने एवं उनकी फसलों क क्षति को कम करने हेतु शीघ्र कया जाना था।

उक्त क ओर इंगत कए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क अप्सरा नाले में सतारगंज शहर एवं आस-पास के गावों का पानी बहता हुआ चीनी मल के पास ऊपर बैंगुल फीडर में गरता है। परन्तु आस-पास के ग्रामीणों द्वारा आपसी रंजिश के कारण कार्य बन्द करा दिया गया। बाद में ग्राम वासियों ने एक दूसरे पर मुकदमा पर दिया एवं प्रशासन द्वारा प्रयास करने पर कार्य पूर्ण करने के लए ग्रामवासियों को राजी कर लया गया। वर्षाकाल से पूर्व शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। कार्य पर अभी तक 13.10 लाख का व्यय कया जा चुका है।

खण्ड का उत्तरतर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य पर ववाद को सुलझाने का प्रयास तथा भूम की उपलब्धता भी पूर्व में सुनिश्चित की जानी थी, जो खण्ड द्वारा नहीं कया गया।

अतः प्रकरण उच्च धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
शून्य		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	खण्ड द्वारा बताया गया क खण्ड के गठन के बाद से लेन-देनों की लेखापरीक्षा प्रथम बार की जा रही है। अतः खण्ड में अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या शून्य है।			

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमतताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०

नाम

पदनाम

(i) श्री एम.एल. डुडेजा अधशासी अभयन्ता 01.04.2013 से 31.12.2013

(ii) श्री संजय राज अधशासी अभयन्ता 01.01.2014 से वर्तमान तक।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री पंकज चंदेल 14/2013 से 31/12/2013 तक

2. श्री धमेन्द्र कुमार पासवान 01/01/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधशासी अभयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकारआर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड,इन्दिरा नगर ,देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II