

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के माह 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 10/11/2017 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री भानुप्रताप एवं श्री एस.एस. दरियाल, स.ले.प.अ., द्वारा दिनांक 23/06/2015 से 27/06/2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2006 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: काशीपुर खण्ड, रुद्रपुर खण्ड एवं सतारगंज के कार्यों की समीक्षा।
(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2015-16		संलग्न					
2016-17							
2017-18							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
2014-15	-	-	-	-	-
2015-16	4711	-	11907.51	9060.50	2847.01
2016-17	4711	-	4720.89	4283.35	437.54
2017-18	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, संचाई वभाग
प्रमुख अभ्यन्ता
मुख्य अभ्यन्ता (हल्द्वानी)
मुख्य अभ्यन्ता (स्तर-1) हल्द्वानी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य अभ्यन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभ्यन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित किया गया।N.A..... वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयनN.A..... के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवध में दिनांकN.A.... सेN.A..... का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माहN.A..... तथाN.A..... तक की गई।
5. फार्म 51: माहN.A..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-
भाग प्रथम ₹ ..N.A.....
भाग द्वितीय ₹N.A.....
6. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह के अन्त में
- | | | |
|------------------------------|---|------|
| (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम : | } | N.A. |
| (ख) सामग्री क्रय : | | |
| (ग) नगद परिशोधन : | | |
| (घ) निक्षेप : | | |
| (ङ) भण्डार : | | |

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ₹ 1776.22 लाख व्यय को उपरांत भी अपूर्ण कार्य पर 21 माह से कोई प्रगति का न होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपोषत योजना AIBP के अन्तर्गत उधमसंह नगर के अंतर्गत निम्न लखत 05 योजनाओं हेतु कुल 3322.19 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (वर्ष 2013-14) जिसके अनुसार केंद्रान्श एवं राज्यान्श की धनराश क्रमशः 2989.97 लाख एवं 332.21 लाख थी। उक्त की प्रावधक स्वीकृति समान धनराश हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वीकृत धनराश (लाख में)
1.	06 लाईण्ड नहरों का निर्माण	330.96
2.	04 लाईण्ड नहरों का निर्माण	241.55
3.	के अन्तर्गत तुग डया बहल्ला एवं फीडर की लाईनिंग	1120.00
4.	बाजपुर में 400.00 मीटर नहरों का निर्माण	453.16
5.	जसपुर में 59.300 कमी. आफसुटो के निर्माण की योजना	1176.52
	कुल योग	3322.19

मुख्य अभ्यन्ता (स्तर-1), संचाई वभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2017) क उपरोक्त कार्यों पर मार्च 2017 तक कुल व्यय 1776.22 लाख था जिसके बाद कार्य पर कोई भौतिक या वतीय प्रगति नहीं थी।

उक्त की ओर इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया क भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के उपरान्त उक्त योजना के सापेक्ष कोई आवंटन नहीं कया गया जिसके योजनाए PMKSY में प्रस्तावत की गयी है।

अतः योजना पर 1776.22 लाख व्यय उपरांत 21 माह से कार्य पर कसी भी प्रगति के न होने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1 अपूर्ण कार्यों पर 4009.06 लाख की लंबित देनदारी का सृजित होना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सी.एस.एस.आर. (पुनर्निर्माण) के अंतर्गत कार्यालय के अंतर्गत आने वाले व भन्न जनपदों के अंतर्गत कुल 18 योजनाओं (संलग्नकनुसार) हेतु कुल 17991.29 लाख की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (वर्ष 2013-14) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही उसी वर्ष प्रदान की गयी थी।

मुख्य अभ्यन्ता (स्तर-1), संचाई वभाग, हल्द्वानी के अभलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2017) क उपरोक्त कार्यों पर कुल 12474.35 लाख व्यय करने (मार्च 2017) के उपरान्त भी न केवल कार्य अपूर्ण थे अप्तु उसके सापेक्ष 4009.06 लाख की लंबित देनदारी भी सृजित थी जब क वर्ष 2017-18 में उक्त पर कोई आवंटन या व्यय नहीं कया गया था।

उक्त की ओर इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार्य करते हुए उत्तर में बताया गया क शासन द्वारा वर्ष 2016-17 तक अवमुक्त कुल धनरा श 12474.35 लाख को ही व्यय कया गया था तथा बाढ संबं धत अति संवेदनशील कार्यों को संपादित कराने के कारण 4009.06 लाख की देनदारी सृजित हुई। पुनः शासन द्वारा पुनः कोई धनरा श अवमुक्त न कए जाने के कारण योजना अवरूद्ध है। (अप्रैल 2017)

वभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूं क वतीय स्वीकृति के नियमानुसार कार्य पर उतना ही व्यय कया जाना चाहिए जितनी धनरा श स्वीकृत/अवमुक्त की गयी हो।

अतः वभागीय लापरवाही से अपूर्ण कार्य पर 4009.06 लाख के सृजित देनदारी का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
NIL		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश चन्द्र संह	मुख्य अभियन्ता (कु.) 21.05.17 से 30.06.17
(ii)	श्री देवेन्द्र कुमार पचौरी	मुख्य अभियन्ता 18.07.17 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

N.A.

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थक खण्ड-II