

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के माह 07/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/01/2018 से 17/01/2018 तक श्री नीरज चुगु, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी. के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं दिनेश कुमार कुमार सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13/07/2015 से 20/07/2015 तक श्री, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2012 से 06/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जनपद - उधम सिंह नगर के अधीन खंडों का सुपर वजन। कार्यों का सम्पादन

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-
2015-16	-	-	1.76	1.76	-	-	-	-
2016-17	-	-	1.03	1.03	-	-	-	-
2017-18	-	-	0.88	0.88	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (लाख)	व्यय (+) लाख	बचत (-) लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो. नि. व.

प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो. नि. व., उत्तराखण्ड

मुख्य अ भयन्ता, लो. नि. व., हल्द्वानी

अधीक्षण अ भयन्ता, , लो. नि. व., रुद्रपुर

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह

02/2016 एवं 04/2016 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित किया गया।
..... का वस्तुतः वश्लेषण किया गया। प्रतिचयन
के आधार पर किया गया।

- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी
सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा
लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 'अ'

शून्य

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-1 ठेकेदार के देयकों से देय `70.89 लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनु चत लाभ पहचाना तथा कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबन्ध के शर्तों अनुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभयंता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के अभलेखो की नमूना जांच (01/2018) में देखा गया क राज्य योजना/नाबार्ड-20 के अंतर्गत जनपद- उधम सिंह नगर के वधान सभा क्षेत्र सतारगंज में:

1. दोदा मोड से कटना नदी के उस पार सम्पर्क मार्ग 1.25 क०मी० व 30 मी० स्पान प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतुशासनादेश संख्या: 6755/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा `331.00 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।
2. देवनगर फुटबाल फल्ड से वष्णु प्रामा णक के घर तक मार्ग निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी० स्पान आर० सी० सी० प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्य हेतुशासनादेश संख्या: 6754/III(2)/13-06 (प्रा.आ.)/2012 दिनांक 31-12-2013 द्वारा रु. 399.44 लाख की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त दोनों कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अभयन्ता, लो.नि. व., हल्द्वानी द्वारा पत्रांक:-180/01 यात्रा/हल्द्वानी/2014 दिनांक: 06/02/2014 व पत्रांक: 182/01 यात्रा/हल्द्वानी/2014 दिनांक: 06/02/2014 के माध्यम से लागत `331.00लाख व रु. 399.44 की प्रदान की गयी थी।कार्यालय के अभलेखों की नमूना जांच में पाया गया क दोनों कार्य पर आति थ तक `497.04 लाख (`243.05लाख +`253.97 लाख)व्यय कया गया है और दोनों कार्य अपूर्ण है व देवनगर फुटबाल फल्ड से वष्णु प्रामा णक के घर तक मार्ग निर्माण एवं कटना नदी पर 36 मी० स्पान आर० सी० सी० प्री स्ट्रेस सेतु का निर्माण कार्यबन्द है।

उपरोक्त दोनों कार्यो हेतु कार्यालय द्वारा M/s वुडहिल इन्फास्ट्रक्चर प्रा० ल०(अनुबन्ध संख्या - 22/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014कुल लागत `327 लाख व अनुबन्ध संख्या - 20/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014कुल लागत `382 लाख)के साथ गठित कया जिसके अनुसार क्रमशः कार्य प्रारम्भ 20/09/2014 व कार्य समाप्ति की निर्धारित ति थ 19/03/2016

(18 महीने) तथा कार्य प्रारम्भ 20.09.2014 व कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 19.12.2015 (15 महीने) थी आतिथी तक अपूर्ण कार्य के निष्पादन में कुल ₹497.04 लाख का व्यय किया गया है। जब क अनुबन्ध के अनुसार दोनों कार्य पर निम्न माइल स्टोन निर्धारित किए गए थे।

		22/SE-04/2014 दिनांक 20.09.2014-	20/SE-04/2014 दिनांक 20.09.2014-
माइल स्टोन 1	% 15	माह 6	5 माह
माइल स्टोन 2	% 50	माह 12	10 माह
माइल स्टोन 3	100%	माह 18	15 माह
वलम्ब		21 माह	24 माह

इस प्रकार दोनों कार्य को क्रमशः 21 व 24 महीने वलम्ब होने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया था (01/2018 तक)। इस सम्बंध में कार्यालय द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध के शर्तों (प्रस्तर संख्या 46) के अनुसार निर्धारित समय पर माइल स्टोन प्राप्त न किए जाने पर देयकों से देय ₹70.89 लाख (अनुबन्ध 22/SE-04/2014-630 दिन X ₹16366 प्रति दिन {1.03 करोड़ ल मटेड to 10% ऑफ अनुबन्ध ₹32.73 लाख} तथा अनुबन्ध 20/SE-04/2014- 720 दिन X ₹19077 प्रति दिन {1.37 करोड़ ल मटेड to 10% ऑफ अनुबन्ध 38.16 लाख})के हिसाब से एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं की गयी थी, इसके साथ-साथ ठेकेदार द्वारा समय वृद्ध हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था। इस प्रकार ठेकेदार को बिलम्ब हेतु अर्थदण्ड नहीं लगा कर कार्यालय द्वारा ठेकेदार को ₹70.89 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया, साथ ही समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है कि कार्यालय कार्य को सही महत्व नहीं दे रहा था साथ ही ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि अधिकारियों की लापरवाही को भी परिलक्षित करता है।

आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि इस कार्य पर अनुबन्ध के clause 13 के शर्तों के अनुसार इन्सोरेन्स भी नहीं करवाया गया था और अनुबन्ध के clause 13.3 के अनुसार कार्यालय द्वारा कारवाही भी सुनिश्चित नहीं की गयी थी। कार्यालय की निरीक्षण पत्रावली में पाया गया कि केवल कार्य की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जब कि अनुबन्ध संख्या - 20/SE-04/2014 दिनांक-20.09.2014 कुल लागत ₹382.00 लाख कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबन्ध के शर्तों अनुसार कारवाही किए जाने के आदेश नहीं दिये गये थे।

उक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर वृत्त कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि खंडीय कार्यालय से आख्या मांगकर अतिशीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी। वृत्त कार्यालय का उत्तर

तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुबंध अधीक्षण अभयंता स्तर से गठित किया गया था इस लिए कार्य का समय-समय पर निरीक्षण एवं उस पर दिशा निर्देश अधीक्षण अभयंता द्वारा दिया जाना चाहिए था तथा अनुबंध के clause के अनुसार उक्त पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

अतः ठेकेदार के देयकोंसे देय ` 70.89लाख एल० डी० (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा कार्य बन्द होने के बावजूद भी अनुबंध के शर्तों अनुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 वभागीय श थलता के कारण चतुर्थ श्रेणी के अव ध का सामान्य भ वष्य नि ध का अ भदान एवं ब्याज तृतीय श्रेणी की धनरा श मे नही जुडना तथा सामान्य भ वष्य नि ध से अ धक भुगतान की गयी धनरा श की वसूली नही हो पाना ।

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण वभाग, रुद्रपुर के अ भलेखो की नमूना जांच (01/2018) मे पाया गया क :-

(अ) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक-30.04.2013 के द्वारा इंगत कया गया था क श्री खम सिंह चौहान, मुख्य सहायक (सेवानिवृत्त) की सामान्य भ वष्य नि ध के 10% भुगतान प्रकरण की गणना करते समय पाया गया क श्री खम सिंह चौहान को ` 42,780.00 का अ धक भुगतान कया गया। इसी प्रकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड के पत्रांक दिनांक-08.04.2010 के द्वारा इंगत कया गया था क श्री गुसाई राम, चालक (सेवानिवृत्त) के सामान्य भ वष्य नि ध के 10% भुगतान प्रकरण की गणना करते समय पाया गया क श्री गुसाई राम को ` 1,04,107.00 का अ धक भुगतान कया गया तथा यह अनुरोध कया गया था क उपरोक्त धनरा श की शीघ्र वसूल कर चालान द्वारा लेखाशीर्षक 8009 राज्य भ वष्य नि ध चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त मे जमा कराये। इस क्रम मे कार्यालय के अ भलेखो के अवलोकन मे पाया गया क उपरोक्त धनरा श संबन्धित कर्मचारी के चतुर्थ श्रेणी के अव ध की एवं ब्याज से संबन्धित थी जो वभागीय श थलता के कारण कर्मचारी के तृतीय श्रेणी मे पदोन्नति पर जी0पी0एफ0 लेखा मे स्थानातरित नही हो पायी थी। जिससे संबन्धित कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यो को मान सक प्रताड़ना का सामना करना पड रहा था ।

(ब) इसी प्रकार वृत्तकार्यालय के अ भलेखो की जांच मे आगे यह भी पाया गया क कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक- 1एम0बी0आर0 सेल/ दिनांक-20.05.2014 द्वारा बताया गया था क श्री भैरव दत्त पांडे, मुख्य सहायक (सेवानिवृत्त) को ` 99,112.00 का अ धक भुगतान कया गया था जिसकी वसूली के आदेश दिये गए थे। इस संबंध मे वत्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अ भयंता द्वारा पत्रांक- 92/45 सा0भ0नि0/2014-15 दिनांक-05.06.2014 द्वारा भी वसूली करने के निर्देश दिये गए थे। इस संबंध मे प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड के पत्रांक- 227/45/ सा0भ0नि0/17-18 दिनांक-15.07.2017 मे भी वसूली की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र नही

करने पर अत्यंत खेद जताया गया था। वृत्त ने अपने पत्रांक-2324/02 व्यख-04 दिनांक 21.07.2017 में प्रमुख अभ्यंता एवं वभागाध्यक्ष लोक निर्माण वभाग उत्तराखंड को लखे गए पत्र में कहा था कि वसूली हेतु अधशासी अभ्यंता, प्रांतीय खंड, रुद्रपुर के पत्रांक-1037/12 जी0ई0 दिनांक-25.04.2015 द्वारा जिला अधिकारी नैनीताल को पत्र लिखा गया है।

इस ओर इंगत करने पर कार्यालय द्वारा (अ) के संबंध में अवगत कराया गया कि खंडीय कार्यालय को समय-समय पर प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। एवं धनराश के समायोजन हेतु लगातार महालेखाकार देहारादून एवं वक्त नियंत्रक, लो0नि0 व0 देहारादून से पत्राचार किया जा रहा है। (ब) के संबंध में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित खंड के अधशासी अभ्यंता से आख्या मांगकर प्रस्तुत कर दी जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि वभागीय शथलता के कारण श्री खम सिंह चौहान, मुख्य सहायक (सेवानिवृत्त) एवं श्री गुसाई राम, चालक (सेवानिवृत्त) की चतुर्थ श्रेणी के अधक का सामान्य भवष्य निध का अभदान एवं ब्याजतृतीय श्रेणी की धनराश में नहीं जुड़ सका एवं श्री भैरव दत्त पांडे, मुख्य सहायक (सेवानिवृत्त) को अधक भुगतान की गयी धनराश की वसूली नहीं की जा सकी थी।

अतः वभागीय शथलता के कारण चतुर्थ श्रेणी के अधक का सामान्य भवष्य निध का अभदान एवं ब्याजतृतीय श्रेणी की धनराश में नहीं जुड़ने एवं सामान्य भवष्य निध से अधक भुगतान की गयी धनराश की वसूली नहीं हो पाने का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
<u>07/2008-09</u>	-	01, stan - 1
<u>26/2012-13</u>	-	01,02
<u>37/2015-16</u>	-	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत निरीक्षण प्रतिवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या व्रत कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है , अवगत कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य
शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर(उधम सिंह नगर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०

नाम

पदनाम

(i) श्री जी. एस. पंगती

24/11/2012 से 13/05/2016

(ii) श्री जी. सी. वश्वकर्मा

13/05/2016 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

-शून्य-

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर(उधम सिंह नगर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II